




## Instalovaná opatření

- úprava rozvodů otopné soustavy
  - zajištění nesoučasného vytápění pavilónů škol
  - energetické manažerství
  - oddělení vytápění bytu školníka
- navržena opatření týkající se oken  
částečná realizace dodatečně*



## Charakteristika projektu

- |  |             |
|--|-------------|
| • celkové investiční prostředky<br>(finanční zdroje <b>SIEMENS</b> ) | 4,7 mil. Kč |
| • předpokládané úspory energie                                       | 17,2 %      |
| • doba trvání projektu   | 6 let       |
| • doba trvání výstavby   | 2 měsíce    |



## Dosažené výsledky

	Dosažené úspory	Víceúspory	
	GJ		
2000/XI-XII	710	179 172 Kč	
2001	1 601	571 907 Kč	
2002	2 153	644 000 Kč	
2003	852	131 000 Kč	
2004	5 447	937 000 Kč	
		<b>2 463 079 Kč</b>	

Víceúspory = částka po odečtení splátek a souvisejících služeb