



Komise Rady hl.m Prahy pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE

č. jednání: 7
datum jednání: 3. 12. 2015
čas jednání: od 13:00
místo jednání: zasedací místnost 3. P. NR HMP, Mariánské nám.2, Praha 1)

účasť a omluvy: viz. prezenční listina
přílohy: příloha č. 1 – prezenční listina

Program jednání (viz-zvýrazněný text):

č.	Popis	Zodpovědná osoba:	Termín:
1.	<p>Zadání studie proveditelnosti, která posoudí dopad „Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“, na Celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, stavbu č. 6963, etapu 0001 Nová vodní linka (NVL) a část etapy 0007 Hlavní čerpací stanice (HČS).</p> <p>Cílem zadání studie proveditelnosti bude určení dopadů na vydané dokumentace DSP, ÚR a EIA. Určení rozsahu možné změny stavby před dokončením.</p> <p>Podklady pro studii proveditelnosti, studie celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí Příloha tabulka dotčené objekty NVL a HČS DSP pro NVL a DSP pro HČS</p> <p>K výše uvedenému bodu 1 Programu jednání bylo konstatováno následující: <u>Arch. Kopeč a Ing. Špoula</u> seznámili členy komise se stavem Architektonické studie vítězného týmu Pelčák a partner, s.r.o. Architektonická studie je těsně před dokončením a bude odevzdána IPR nejpozději do termínu 12. 12. 2015. Na architektonickou studii naváže v souvislosti s částí týkající se ÚČOV Praha a zejména etapy 0001 – NVL Studie proveditelnosti, kterou bude zadávat a financovat IPR. Cílem vypracované Studie proveditelnosti bude rozpracování této části Architektonické studie do podrobnosti souboru dílčích staveb a jejich objektové skladby, včetně odhadu nákladů.</p>		



Komise Rady hl.m Prahy pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Soubor dílčích staveb je třeba vymezit minimálně ve dvou celcích – stavba (stavby) na území s územním rozhodnutím pro stavbu č. 6963, „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ a mimo takto vymezené území. Výstupem by mělo být doporučení pro RHMP o dalším postupu.


Pravděpodobně bude třeba obdobně rozpracovat Architektonickou studii v rámci další Studie proveditelnosti, která se bude zabývat vymezením souboru staveb v ostatní části Trojské kotliny řešené ve studii. Rovněž tato studie by měla doporučit RHMP soubor investičních akcí v prostoru Trojské kotliny (s věcným, časovým a finančním vymezením).

V obou případech je nutné zpracovat dokumentaci do podrobnosti, která by umožňovala HMP jednat o dotační podpoře projektů (např. z Operačního programu ŽP – OSA 1).

Dále Arch. Kopeč a Ing. Špoula seznámili členy komise s předpokládanými termíny vypracování první studie Studie proveditelnosti (ÚČOV, NVL) a jejím projednání s DOSS. Předpoklad je vypracování Studie do 3 měsíců od podpisu smlouvy a projednání s DOSS za další 3 měsíce. Je reálný předpoklad, že při podepsání smlouvy s vybraným Zhotovitelem do konce 01/2016 bude doporučení pro RHMP odevzdáno v 07 až 08/2016 tak, aby RHMP mohla návrh projednat v 09/2016.

Arch. Kopeč a Ing. Špoula podali informaci, že Architektonická studie týmu Pelčák je navržena v souladu s podkladem: „Pracovní postup pro návrh a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách – lokalita 28 (Císařský ostrov Praha)“ tj v souladu s Operačním programem Životní prostředí fondu soudržnosti EU, jehož objednatelem je Ministerstvo životního prostředí.

Zástupce Sdružení Ing. Maixnerová upozornila, že nebyl dodržen posunutý termín pro odevzdání Architektonické studie tj. do konce listopadu 2015. Sdružení přislíbilo posunutí pozastavení projektování RDS pěti stavebních objektů do 11/2015. Výstavba NVL probíhá v souladu s platnou a uzavřenou smlouvou o dílo a jejími přílohami mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V současné době probíhají stavební práce na stavbě NVL dle platného harmonogramu postupu prací. Sdružení nemůže již dále odkládat práce na rozpracované RDS, pokud nedostane pokyn od svého Objednatele.



Komise Rady hl.m Prahy pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí

	<p>Zástupce PVK p. Čech znovu upozornil na doporučení úprav v architektonické studii Arch. Pelčáka předložené v 10/2015 od provozovatele ÚČOV Praha PVK především z hlediska respektování částí provozů, které nemohou být přístupné veřejnosti.</p> <p>Radní Plamínková informovala členy komise, že by mohly připravované dílčí projekty čerpat z některých vypsanych dotačních titulů ŽP a požádala člena komise Ing. Justa, aby tuto možnost prověřil</p> <p>Arch. Drdácký prezentoval, že nejsou plněny termíny odevzdání Architektonické studie dohodnuté na předchozím jednání komise (komise č. 6) tj. 27. 11. 2015 .</p> <p>Ing. Rosický vysvětlil členům komise, že probíhající realizaci Kompenzačního opatření č. 12 (kácení stromů a odvoz zeminy ze staré deponie) nelze ztotožňovat s návrhem průlehu v architektonické studii arch. Pelčáka v tomto prostoru. Návrh nového průlehu Ing. Šindlara bude vyžadovat klasické projednání (DUR, EIA a další)</p>		
2.	<p>Určení termínu další komise, kde se bude hlasovat o dalším postupu přípravy a realizace</p> <p>„ Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“ vymezeného zadáním soutěžního workshopu, mimo NVL.</p> <p>Na dnešním jednání komise bylo jednoznačně všemi přítomnými členy komise odhlasováno (nikdo se nezdržel hlasování), že IPR zajistí vypracování Studie proveditelnosti týkající se části ÚČOV, NVL, která naváže na Architektonickou studii týmu arch. Pelčáka. Studie proveditelnosti bude obsahovat dílčí samostatné stavby, vč. samostatného návrhu možných úprav NVL.</p> <p>Do části úprav NVL by bylo dobré zahrnout porovnání celkové bilance zemních prací původního řešení NVL a nového návrhu stupňovitých obsypů objektu NVL.</p>		



Komise Rady hl.m Prahy pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí

	Termín další komise je ovlivněn skutečným termínem odevzdání Architektonické studie Celkové koncepce krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí.		
3.	Závěr Po seznámení se studií, bude určen termín další komise.		

Zapsal: Ing. Karel Horner – tajemník Komise RHMP pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Předsedkyně Komise ÚČOV Praha:

RNDr. Jana Plamínková

Zápis ověřil: Ing. Jiří Rosický