

Kapitálové výdaje – souhrnný komentář

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 s objemem kapitálových výdajů ve výši 9 281 574,20 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu byl převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 v souhrnné výši 1 612 192,30 tis. Kč, z toho převod kapitálových výdajů tvoří částku 1 438 174,20 tis. Kč a 174 018,10 tis. Kč jsou běžné výdaje.

Úprava, resp. zpřesnění schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2013, byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/1 ze dne 24. 1. 2013, přičemž celkový objem výdajů ve výši 44 321 103,30 tis. Kč, z toho objem kapitálových výdajů ve výši 9 281 574,20 tis. Kč, se tímto usnesením nezměnil.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2013 byl schválený rozpočet upraven-snížen rozhodnutím usnesení Rady hl. města Prahy o částku 2 604 581,20 tis. Kč na celkovou výši upraveného rozpočtu 14 090 951,40 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 byl uskutečněn převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 do rozpočtu vl. hl. města Prahy roku 2014 o celkové výši 4 421 605,00 tis. Kč, z toho tvoří kapitálové výdaje 4 297 003,00 tis. Kč, které jsou zahrnuty v RU. Nevyčerpaná částka ve výši 3 999 766,93 tis. Kč je navržena k využití na posílení neúčelové rezervy kap. 1016 a část k převedení ke stejnému účelu do roku 2014.

Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za období roku 2013 je ve výši 10 091 184,47 tis. Kč, to je pouhých 71,61 % k upravenému rozpočtu. Toto poměrně nízké plnění bylo způsobeno především nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu 1. čtvrtletí, pozastavením úhrady prací na MO - souboru staveb tunelu Blanka a nízkému plnění v kap. 08 – Hospodářství (17,81 %).

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY V LETECH 2000 – 2013 v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO .1.-31.12.201	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D.												
IPR PRAHA	0041880	Virtualizace desktopu, Bla	12 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	3 501,24	0,00	3 848,76
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D. celkem			12 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	3 501,24	0,00	3 848,76
Správce: 0003 - doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.												
MHMP - OMI	0000209	Byty Beranka	14 647,35	14 647,35	0,00	61,00	60,01	98,38			0,00	-61,00
MHMP - OMI	0008613	Bytové domy Dolní Počern	365 480,12	14 029,86	0,00	71,00	70,86	99,80			0,00	351 379,26
Správce: 0003 - doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. celkem			380 127,47	28 677,22	0,00	132,00	130,87	99,14	0,00	0,00	0,00	351 318,26
Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza												
MHMP - OMI	0000016	Centrální park JZM I	231 243,00	163 679,40	6 000,00	4 000,00	727,41	18,19			0,00	63 563,60
MHMP - OMI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,82	3 331,82	4 300,00	654,00	0,00	0,00			0,00	27 346,00
MHMP - OMI	0000112	Dofakturace	30 000,00	0,00	8 000,00	2 975,70	0,00	0,00			0,00	27 024,30
MHMP - OMI	0004502	Park U Čerňků	400 000,00	28 135,66	17 000,00	10 401,00	2 080,93	20,01			0,00	361 463,34
MHMP - OMI	0004679	Maniny - PPO, snížení nive	1 087 000,17	13 093,15	48 044,00	1 944,00	1 523,47	78,37			0,00	1 071 963,02
MHMP - OMI	0008262	JM I - ukončení Centrálníh	169 000,00	63 349,30	5 000,00	3 000,00	294,64	9,82			0,00	102 650,70
MHMP - OMI	0008267	Radotín - rekreační zóna	424 677,00	135 467,41	0,00	19,00	18,10	95,26			0,00	289 190,59
MHMP - OMI	0008268	Rokytká - rozvoj území	850 000,00	39 649,49	8 000,00	3 000,00	1 510,08	50,34			0,00	807 350,51
MHMP - OMI	0008615	Kolektor Hlávkův most	332 000,00	12 787,72	24 990,00	4,00	3,10	77,50			0,00	319 208,29
MHMP - OMI	0008783	Podjezd Chlumecká	28 194,00	9 303,24	0,00	123,00	122,21	99,36			0,00	18 767,76
MHMP - OMI	0040555	Zokruhování výtlačného řa	350 000,00	6 090,82	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	343 909,18
MHMP - OMI	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	25 916,23	40 000,00	26 399,00	1 336,11	5,06			0,00	697 684,77
Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza celkem			4 683 445,99	500 804,23	163 334,00	52 519,70	7 616,06	14,50	0,00	0,00	0,00	4 130 122,07
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný												
MHMP - OMI	0041176	Rekon. Šlechtovy restaura	240 000,00	16 229,07	0,00	2 091,00	594,34	28,42			0,00	221 679,93
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem			240 000,00	16 229,07	0,00	2 091,00	594,34	28,42	0,00	0,00	0,00	221 679,93
Celkem			5 315 923,46	545 710,52	168 334,00	59 742,70	13 341,26	22,33	5 000,00	3 501,24	0,00	4 706 969,02

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR MHMP

0041880 – Virtualizace desktopu, Blade HW, Vmware, OS

1. SW - Virtualizace desktopu (100users), Blade HW, Vmware, OS (1Y subscription), Maintenance 1Y pro Cisco a servery, 1Y Vmware, 1Y Tivoli, Cloud licence Windows Enterprise Server, Oracle licence DRC, licence ESRI ArcGIS.

2. HW - Upgrade Vmware formy "B" na Convergovanou - sladění s novou infrastrukturou v "C", pokrytí budov "C" a "B" kvalitní enterprise Wifi by Ruckus 2x/patro, virtualizace desktopu. Blade HW, Vmware, OS, kapacita pro JD (30TB NLSAS, nové pole DS3500), pořízení 3 ks velkoformátových tiskáren.

Požadavek na rok 2013 celkem : 12 350 000,- Kč. Schválený rozpočet : 5 000 000,- Kč.

OMI MHMP

0000209 - Byty Beranka

Proběhla investorská příprava stavby, ale již nebude OMI MHMP realizována.

0008613 – Bytové domy Dolní Počernice

Proběhla investorská příprava stavby, ale již nebude OMI MHMP realizována.

0000016 – Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 3 etapy. V současné době připravuje OMI MHMP smlouvu s projektantem na zpracování PD k realizaci etapy 0005. Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zidky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení. Rozhodnutím MHMP bude stavba ukončena et. 0005 (pouze na pozemcích HMP). Na základě žádosti mandátáře ze dne 6. 9. 2013 bylo vydáno ohlášení stavby dne 29. 12. 2013.

0004502 - Park U Čeňků

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace, rozkládajícího se na území městských částí Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice a Hostavice. V roce 2013 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele na etapu 0001 Centrum – zemní práce a komunikace. Schválení výběru zhotovitele RHMP a uzavření SOD se předpokládá v 1. čtvrtletí 2014. Současně byl v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost schválen investiční záměr stavby, byla zajištěna finanční spoluúčast z evropských fondů a pokračovala inženýrská příprava etapy 0003 – Jih, na kterou bylo zajištěno pravomocné stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůčňeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy:

Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou

Stavba bude zahájena první etapou v jihozápadní části řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. V rámci 20. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 byla SFŽP akci přidělena dotace ve výši 100,6 mil. Kč. Následně byla zajištěna stavební povolení, jejichž platnost byla v roce 2013 prodloužena. V roce 2012 proběhl výběr zhotovitele, ale uchazeč, který se umístil na druhém místě, podal námitku a po jejím zamítnutí, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V prosinci 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl tak, že zrušil veškeré úkony zadavatele, neboť ten nepožádal o písemné vysvětlení nejvýhodnější nabídky, která ale obsahuje krátkou lhůtu realizace. OMI MHMP tak dosud nemohlo předložit podklady pro vydání rozhodnutí o přidělení dotace a muselo požádat SFŽP o prodloužení registračního listu. V červnu byla městu v rámci 10. výzvy Operačního Programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. přidělena dotace výši 24 mil. Kč na návaznou parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0001. Pro příslušné práce byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0002 – rozšíření poldru

Druhá etapa rozšíří plochu a objem poldru, provedeného v etapě první, směrem k Libeňskému mostu a má přislíbenou dotaci v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 ve výši 102,5 mil. Kč. V roce 2013 bylo vodoprávním úřadem vydáno stavební povolení a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Kvůli výše uvedenému rozhodnutí ÚOHS, týkajícímu se výběru zhotovitele první etapy a z něj vyplývajícím zpoždění její realizace, muselo OMI MHMP požádat o prodloužení registračního listu i pro etapu 0002.

0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Jedná se o výstavbu kolektoru (pro nové vedení inženýrských sítí) od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. z oblasti mezi ulicemi Na Bojišti a Kateřinská, směřuje přes Karlovo nám., ulicí Na Moráni pod Vltavu a na smíchovské straně pokračuje pod ulicemi Na Bělidle, Nádražní, Plzeňská po křižovatku ulic Plzeňská a Kováků. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich prodloužením. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. Stavba je připravena k zahájení.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty. Stavba obsahuje: komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště a veřejné osvětlení parku. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty.

Dokumentace pro SP byla rozeslána k vyjádření státním orgánům a organizacím. Žádost o stavební povolení podána dne 22. 5. 2013 na Stavební odbor ÚMČ Prahy 11. Stavba byla delimitována Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7. 9. 2006. Z důvodu časového odstupu při řešení majetkoprávních vztahů byla rozdělena na dvě části.

Etapa 0001 východ – stavební práce v roce 2011 pokračovaly na realizaci proměnné komunikace včetně slavnostního osvětlení. Etapa dokončena v 06/12. Etapa 0006 západ - dokumentace pro stavební povolení předaná v prosinci 2012. Žádost o stavební povolení podána dne 22. 5. 2013 na Stavební odbor ÚMČ Prahy 11. Řeší se majetkoprávní vztahy s ohledem na nové vlastníky pozemků.

0008268 -Rokytka – rozvoj území

Cyklostezka

Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živým povrchem. V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru Ocelářská, Freyova po dobu realizace přílehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie v připojovacích bodech VO.

Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:

Etapa 0001 U hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou - zajištěno Ohlášení stavby spolu s územním souhlasem a DVZ je k dispozici k zajištění zhotovitele. Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12 - pokračování řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9.

Etapa 0003 U hřiště II - povrch chodníku v délce 85 m - část - povrch chodníku dokončen v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9. Část- VO u ul. Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15. 12. 2012. Je projednávána DSP pro podání žádosti o stavební povolení.

Etapa 0005 Park pod lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfru - ÚR vydáno. Podána žádost o SP pro část A - na pozemcích hl. m. Prahy – přerušeno do doby vyřešení odvolání na kácení stromů. Řízení o kácení zahájeno. U části B se čeká na ukončení směny části pozemku s hl. m. Prahou.

Etapa 0006 Park zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u kom. U Elektry s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie je projednána, byly nově stanoveny podmínky pro DÚR Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, odd. péče o zeď – projednává se úprava dokumentace.

Etapa 0007 Mezitrat'ová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky, pokračování celopražské páteřní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího rybníka k ul. U Schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky, navržena s MHMP – správa vodních toků nová trasa. V současné době probíhá projednání projektu pro ÚR.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici, proběhl výběr zhotovitele. Stavba ukončena v termínu 30. 11. 2013 – nekolauduje se.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávková mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v

souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektorů budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyta právní moci.

Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby. Kolektor byl projekčně rozšířen o technickou komoru TK 101 u jámy J 101. Toto bylo vyvoláno potřebou zajistit propojení jiné infrastrukturní stavby (vývodové tunely TR Karlín) na systém kolektorů. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. Stavba je připravena k zahájení.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi a Uhříněvsí připravuje OMI MHMP stavbu vodovodního přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – Uhříněves“. S ohledem na to, že byly nebo budou zahájeny stavby: komunikace Průhonice – Pitkovice (ulice K Dálnici) a výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group), vyplynula nutnost vzájemné koordinace a urychleného řešení trasy vodovodu v části Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsí až po hranici pozemků č.p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích. V současné době je projednáno ÚR a žádost o ÚR bude podána po vyřešení převodu pozemků mezi SVM MHMP a SŽDC (řeší se od 08/2012).

Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR je po vyřešení majetkoprávních vztahů.

0040951 - Revitalizace náplavek

Náplní této stavby je oživit a zpřístupnit občanům hlavního města a jeho návštěvníkům oba břehy Vltavy po celé délce jejího toku územím Prahy. V místech kde náplavky nejsou, je formou studie uvažováno o jejich doplnění tak, aby dostavba jednak propojila dosud nespojené úseky a současně poskytla nový a neotřelý pohled na pražské památky a současně umožnila například rozvoj cyklo-dopravy. Pro etapu 0003 Pobřežní cesta – U ledáren bylo získáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla zpracována DSP a zahájeno řízení k získání stavebního povolení. Z důvodu neschválení finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 neuzavřel dosud OMI MHMP smlouvu o nájmu pozemků a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tyto dokumenty jsou závazné k zahájení řízení k vydání SP. U etapy 0004 Bubenské nábreží – Libeňský most byly provedeny inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí. Bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Etapa 0005 – Freestyle – Lodnická - pro vypořádání s ukončením stavby byl zpracován znalecký posudek na odhad nájemného. TSK nepřevzala do správcovství tuto stavbu z důvodů technických závad, které vznikly po povodni 2013 na oplocení stavby.

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Původně schválená koncepce projektu, její tehdejší rozsah a využitelnost byly s ohledem na současnou a nejbližší ekonomickou situaci hlavního města Prahy přehodnoceny a připravuje se nový komplexní záměr na využití parku Stromovka a objektu Šlechtova restaurace. Tento nový záměr předpokládá zachovat a rozšířit sportovní a odpočinkovou dispozici, která je předem určena stávajícím využíváním parku Stromovka. Zároveň bude respektovat historickou hodnotu objektu jako kulturní památky a oživí původní určení Šlechtovy restaurace. V roce 2013 byly finanční prostředky čerpány na pronájem lešení u Šlechtovy restaurace a za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO .1.-31.12.201	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D.												
MHMP - OMI	0004508	ZOO - Hrošínek a sloninec	532 235,00	475 620,31	0,00	46 614,00	26 080,06	55,95			0,00	10 000,69
BOTANICKÁ Zahrada HL	0006936	Expozice	65 887,02	33 648,08	0,00	0,00	0,00	***	0,00	452,34	0,00	31 786,60
BOTANICKÁ Zahrada HL	0006937	Infrastruktura	48 141,77	15 042,95	1 050,00	6 246,00	6 246,00	100,00	6 246,00	1 051,02	0,00	25 801,80
BOTANICKÁ Zahrada HL	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 461,15	36 573,84	2 760,00	4 060,00	4 060,00	100,00	4 060,00	1,48	0,00	60 825,83
BOTANICKÁ Zahrada HL	0006942	SZNR	21 000,00	14 889,86	0,00	0,00	0,00	***	0,00	583,34	0,00	5 526,80
BOTANICKÁ Zahrada HL	0007503	Areál Západ, 2.etapa	15 000,00	8 978,90	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 842,05	0,00	4 179,05
BOTANICKÁ Zahrada HL	0008277	Komunikace a parkoviště	61 556,64	17 247,31	1 200,00	506,00	506,00	100,00	481,04	0,00	0,00	43 803,33
BOTANICKÁ Zahrada HL	0041674	Areál Sever	16 483,79	3 500,79	17 183,00	11 681,00	11 681,00	100,00	11 681,00	285,78	0,00	1 016,22
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0004885	Chovatelské zázemí (stáj" B"	37 736,10	24 205,10	0,00	0,00	0,00	***	0,00	666,44	0,00	12 864,56
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0006032	SZNR	61 152,85	49 828,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 630,12	0,00	4 694,73
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0006488	Rek. rozvodů inženýrských s	41 260,46	26 553,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 262,02	0,00	13 444,83
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0006826	Technické zázemí	80 647,75	45 647,72	0,00	0,00	0,00	***	0,00	36,99	0,00	34 963,04
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0006973	Pavilon slonů - přestavba	62 108,11	4 046,81	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 083,10	0,00	56 978,21
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0027003	OPPK-Rev. skalního masivu	52 478,17	39 944,30	0,00	1 316,20	1 316,18	100,00	326,06	1 091,95	0,00	10 125,72
ZOOLOGICKÁ Zahrada	0041862	Expozice velemloků	21 655,19	7 155,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 772,89	0,00	11 727,11
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D. celkem			1 218 804,02	802 882,78	22 193,00	70 423,20	49 889,24	70,84	22 794,09	17 759,51	0,00	327 738,53

Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza												
MHMP - MZO	0002003	Výkupy lesních pozemků	70 000,00	58 260,40	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	11 739,61
MHMP - MZO	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	1 482,13	3 500,00	3 500,00	3 499,03	99,97			0,00	145 017,87
MHMP - MZO	0005284	Investice související s areály	281 549,45	144 749,57	15 000,00	15 324,80	15 298,82	99,83			0,00	121 475,08
MHMP - MZO	0005846	Revitalizace Řepského potok	21 800,00	3 236,50	300,00	300,00	300,00	100,00			0,00	18 263,50
MHMP - MZO	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	16 114,74	6 000,00	150,00	117,07	78,05			0,00	55 450,00
MHMP - MZO	0007528	Plán odpadového hospodářs	96 421,73	6 990,46	2 700,00	150,00	139,15	92,77			0,00	89 281,27
MHMP - MZO	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	43 372,52	3 000,00	235,20	108,05	45,94			0,00	10 292,28
MHMP - MZO	0008653	Realizace opatření vyplýv. z	303 000,00	8 892,40	7 000,00	0,00	0,00	***			0,00	294 107,60
MHMP - MZO	0040750	Obnova a revital. pražských	53 813,09	48 813,09	5 000,00	5 000,00	4 999,85	100,00			0,00	0,00
MHMP - MZO	0041459	Pilotní projekt čistého autom	375 000,00	4 874,88	12 000,00	2 000,00	213,11	10,66			0,00	368 125,12
MHMP - MZO	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	0,00	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00			0,00	142 500,00
MHMP - OMI	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HM	4 340 480,90	3 886 447,92	199 900,00	101 900,00	40 711,47	39,95			0,00	352 132,98
MHMP - OMI	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	49 537,36	0,00	829,00	1,79	0,22			-211,45	164 643,09
MHMP - OMI	0000050	TV Slivenec	596 820,00	443 664,55	45 000,00	28 373,00	28 054,73	98,88			0,00	124 782,45
MHMP - OMI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	413 704,38	30 000,00	52 147,00	52 127,60	99,96			0,00	551 148,62
MHMP - OMI	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravič	528 270,00	469 090,90	15 200,00	11 183,00	11 175,81	99,94			0,00	47 996,10

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	.1.-31.12.2013		
MHMP - OMI	0000088	TV Libuš	662 990,00	476 370,19	7 000,00	627,00	406,63	64,85			0,00	185 992,81
MHMP - OMI	0000092	TV Zličín	346 957,72	277 584,74	20 000,00	33 811,00	32 017,24	94,69			0,00	35 561,98
MHMP - OMI	0000093	TV Kbely	590 746,90	460 621,72	0,00	133,00	132,62	99,71			0,00	129 992,18
MHMP - OMI	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	531 562,79	5 000,00	556,00	409,04	73,57			0,00	107 935,48
MHMP - OMI	0000101	TV Újezd	362 580,28	259 241,87	10 000,00	40 661,00	32 583,40	80,13			0,00	62 677,42
MHMP - OMI	0000102	TV Koloděje	259 900,00	101 625,61	0,00	84,00	83,88	99,86			0,00	158 190,39
MHMP - OMI	0000106	TV Šeberov	400 000,16	295 202,90	2 980,00	5 211,00	3 598,02	69,05			0,00	99 586,27
MHMP - OMI	0000113	TV Lipence	510 200,00	406 406,97	80 273,00	87 407,00	87 406,03	100,00			0,00	16 386,03
MHMP - OMI	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	133 306,20	0,00	10 691,00	9 197,77	86,03			0,00	133 742,80
MHMP - OMI	0000132	TV Točná	570 000,00	98 621,79	20 000,00	20 320,00	20 319,68	100,00			0,00	451 058,21
MHMP - OMI	0000133	TV Ďáblice	153 900,00	118 094,50	0,00	570,00	569,49	99,91			0,00	35 235,50
MHMP - OMI	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	402 842,80	31 400,00	11 298,00	11 282,28	99,86			0,00	178 208,68
MHMP - OMI	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	331 406,16	6 200,00	114,00	113,71	99,75			0,00	65 650,84
MHMP - OMI	0000138	TV Kunratice	873 100,00	734 702,26	7 200,00	1 285,00	1 284,06	99,93			0,00	137 112,74
MHMP - OMI	0000152	TV Dolní Chabry	178 885,68	167 511,36	0,00	862,00	861,48	99,94			0,00	10 512,32
MHMP - OMI	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 529,36	0,00	19,00	5,53	29,11			0,00	38 211,64
MHMP - OMI	0000196	TV Klánovice	357 200,00	208 318,57	0,00	1 490,00	1 488,83	99,92			0,00	147 391,43
MHMP - OMI	0000204	TV Nebušice	436 410,00	234 727,55	0,00	686,00	683,22	99,59			0,00	200 996,45
MHMP - OMI	0000218	TV Jahodnice	167 390,91	148 466,99	0,00	68,00	67,54	99,32			0,00	18 855,92
MHMP - OMI	0003082	TV Radošín	1 379 796,30	1 171 601,53	10 000,00	20 421,00	20 400,69	99,90			0,00	187 773,77
MHMP - OMI	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	443 449,93	26 000,00	53 722,00	53 684,51	99,93			0,00	306 858,07
MHMP - OMI	0003103	TV Lochkov	267 750,83	242 433,95	0,00	4 505,00	4 504,54	99,99			0,00	20 811,88
MHMP - OMI	0003106	TV Suchdol	619 400,00	216 232,52	0,00	551,00	550,36	99,88			-11 128,93	413 745,41
MHMP - OMI	0003111	TV Lysolaje	439 400,00	394 760,35	12 000,00	12 299,00	6 670,98	54,24			0,00	32 340,65
MHMP - OMI	0003113	TV Přední Kopanina	138 391,39	112 818,95	0,00	514,00	513,84	99,97			0,00	25 058,45
MHMP - OMI	0003117	Revital. Drahaňského potoka	30 841,09	30 853,09	0,00	69,00	68,64	99,48			0,00	-81,00
MHMP - OMI	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	803 818,67	50 000,00	108 606,00	108 453,42	99,86			0,00	358 975,33
MHMP - OMI	0003127	TV Běchovice	359 888,47	247 090,25	2 500,00	4 184,00	4 013,90	95,93			0,00	108 614,22
MHMP - OMI	0003136	TV Satalice	428 521,00	341 958,64	0,00	967,00	966,19	99,92			0,00	85 595,36
MHMP - OMI	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	842 947,36	23 000,00	25 208,00	25 180,69	99,89			0,00	502 274,64
MHMP - OMI	0003145	TV Vnoř	292 394,64	231 735,49	0,00	838,00	778,66	92,92			0,00	59 821,15
MHMP - OMI	0003150	TV Benice	95 541,00	57 532,28	0,00	477,00	476,14	99,82			0,00	37 531,72
MHMP - OMI	0003151	TV Dubeč	393 360,00	310 341,21	300,00	1 106,00	1 094,33	98,94			0,00	81 912,79
MHMP - OMI	0003168	TV Křeslice	195 059,62	127 898,31	0,00	200,00	199,69	99,85			0,00	66 961,31
MHMP - OMI	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	243 688,45	0,00	236,00	235,22	99,67			0,00	47 141,05
MHMP - OMI	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	503 236,35	15 000,00	6 565,00	491,51	7,49			0,00	226 225,65
MHMP - OMI	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	199 864,54	2 500,00	6 536,00	5 741,54	87,84			0,00	33 568,88
MHMP - OMI	0004507	TV Vokovice	200 000,00	31 988,35	0,00	17,00	16,12	94,82			0,00	167 994,66
MHMP - OMI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV	12 651 383,00	350 392,50	150 000,00	84 000,00	2 671,52	3,18			0,00	12 216 990,50
MHMP - OMI	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	***			0,00	55 000,00

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO .1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
MHMP - OMI	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	152 819,34	0,00	78,00	77,18	98,95			0,00	58 333,05
MHMP - OMI	0007500	TV Praha 6	427 960,00	153 586,05	17 000,00	26 383,00	26 380,17	99,99			0,00	247 990,95
MHMP - OMI	0007981	TV Za Horou	66 469,00	38 851,59	0,00	1 150,00	1 148,96	99,91			0,00	26 467,41
MHMP - OMI	0008263	P - 14, Aloisov	60 642,99	58 861,58	0,00	60,00	59,90	99,83			0,00	1 721,41
MHMP - OMI	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 301,67	0,00	73,00	36,30	49,73			0,00	53 625,33
MHMP - OMI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do B	150 000,00	3 151,23	0,00	9 949,00	137,79	1,38			0,00	136 899,78
MHMP - OMI	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	100 623,54	18 141,00	21 268,00	21 184,81	99,61			0,00	22 108,46
MHMP - OMI	0008618	TV Praha 4	120 000,30	81 465,90	9 000,00	12 142,00	8 711,79	71,75			0,00	26 392,40
MHMP - OMI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do	86 000,00	2 050,20	0,00	18,00	17,67	98,17			0,00	83 931,80
MHMP - OMI	0008950	TV Praha 15	60 461,74	50 361,06	10 000,00	6 223,00	5 449,24	87,57			0,00	3 877,68
MHMP - OMI	0010125	EU-Kanalizace Praha-Suchbát	11 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***			11 128,93	-0,03
MHMP - OMI	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - OMI	0040019	Prodloužení sběrače G do U	220 000,00	5 788,73	0,00	105,00	104,95	99,95			0,00	214 106,27
MHMP - OMI	0040020	TV Letňany	100 000,00	45 996,00	5 254,00	6 893,00	5 902,24	85,63			0,00	47 111,00
MHMP - OMI	0040021	TV Petrovice	86 150,00	50 900,14	0,00	316,00	315,81	99,94			0,00	34 933,86
MHMP - OMI	0040022	TV Troja	150 000,00	40 190,52	20 000,00	20 693,00	20 691,70	99,99			0,00	89 116,48
MHMP - OMI	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	165 454,91	26 029,00	26 437,00	26 424,70	99,95			0,00	150 692,65
MHMP - OMI	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	21 107,80	0,00	66,00	65,24	98,85			0,00	88 826,20
MHMP - OMI	0041346	Újezd - propojovací komunik	250 000,00	951,48	0,00	571,00	570,64	99,94			0,00	248 477,52
MHMP - OZP	0042051	Lesní hospodářské osnovy P	154,69	0,00	0,00	77,30	77,34	100,05			0,00	77,39
Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza celkem			41 351 336,13	19 113 480,54	972 600,00	908 008,30	720 825,85	79,39	0,00	0,00	-211,45	21 330 058,81

Správce: 013 - Jiří Vávra

MHMP - SVM	0041998	Výkup akcií spol. Zdroj pitné	83,30	0,00	0,00	83,30	83,27	99,96			0,00	0,00
Správce: 013 - Jiří Vávra celkem			83,30	0,00	0,00	83,30	83,27	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem			42 570 223,45	19 916 363,32	994 793,00	978 514,80	770 798,36	78,77	22 794,09	17 759,51	-211,45	21 657 797,34
--------	--	--	---------------	---------------	------------	------------	------------	-------	-----------	-----------	---------	---------------

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Botanická zahrada hl. m. Prahy (BZP)

0006937 – Infrastruktura

Koncem roku 2013 příspěvková organizace (PO) vykázala čerpání kapitálových výdajů (KV) v plné výši 6.246 tis. Kč především na vodní zdroje a jejich rozvody – realizaci závlah na venkovních expozicích, úpravu štol ve skleníku Fata Morgana (FM) a provedení retenční nádrže, dále na ovládání technických zařízení vstupů, pokladny, optická propojení jednotlivých budov a stanovišť, apod.

0006938 – Návštěvnícká vybavenost

Koncem roku 2013 PO vykázala čerpání KV v plné výši 4.060 tis. Kč na instalace vybavení areálu, sociálního zařízení na vinici sv. Kláry a zlepšení komfortu pro návštěvníky botanické zahrady.

0008277 – Komunikace a parkoviště

Koncem roku 2013 PO vykázala čerpání KV ve výši 481,04 tis. Kč na potřebné komunikační propojení areálu, odvodnění cest, apod. Nedočerpané KV 24,96 tis. Kč PO žádá ponechat do roku 2014.

0041674 – Areál Sever

Koncem roku 2013 PO vykázala čerpání KV v plné výši 11.681 tis. Kč na realizaci zázemí zahradníků. Tato akce byla v roce 2013 ukončena.

0027003 – OPPK Revitalizace skalního masivu (ORJ 0202)

Cílem projektu je provedení ekologické a návštěvnícké revitalizace skalního masivu ve střední části Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Projekt přinese zlepšení kvality přírodního prostředí v hl. m. Praze. V rámci projektu dojde k zajištění skály proti řízení, odstranění náletové vegetace a výsadbě nových rostlin, obnově původní cesty - tzv. Zakázanky a k vybudování 2 nových expozic (druhově původní rostliny a živočichové) a vyhlídkové plošiny.

MZO MHMP

0004527 – Komplex zahrad na Petříně

Byla realizována stavba „Severní cesta na Petříně“ v Seminářské zahradě. Bylo položeno nové dláždění a odvodnění.

0005284 - Investice související s areály zeleně I. kategorie

Byly stavebně dokončeny akce „Rekonstrukce severní cesty v parku na Vítkově“, „Rekonstrukce zdi Královské obory v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč“ a „Zahrada Kinských – oprava oplocení úsek G“. Proběhla realizace akce přemostění hradního příkopu u Nového Hradu, k.ú. Kunratic. V listopadu byla dokončena dostavba zázemí zahradní údržby ve Stromovce.

0005846 – Revitalizace Řepského potoka

Byla zahájena III. etapa projektu – úsek podél prodejny Penny Market.

0006954 – Obora Hvězda – obnova

Proběhla inženýrská příprava na rekonstrukci vstupního prostoru obory a to od Petřín.

0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD

K projektu výstavba kompostárny na území Městské části Praha - Slivenec bylo vydáno stavební povolení. Byla vyhotovena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že na tuto akci nebyla přidělena dostatečná výše finančních prostředků nebyly dosud učiněny kroky na vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Byla dokončena inženýrská příprava k akcím Les Polník a Les Robotka. Na obě stavby bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Jednalo se o rekonstrukce zdrojů tepla, osvětlení a zateplení budov příspěvkových organizací, zřízených hl. m. Prahou a investiční splátky související s realizací projektů EPC.

0040750 – Obnova a revitalizace pražských nádrží

Probíhá rekonstrukce Horního rybníka Na Placínách v Klánovickém lese. Na rybníce Homolka v Miličovském lese byly zahájeny přípravné práce pro odbahnění rybníka a zahájeny práce na opravě hráze a stavbě nového vypouštěcího objektu. Ve druhém pololetí byly zahájeny práce na celkové revitalizaci Dolního rybníka Na Placínách.

0041459 - Pilotní projekt čistého automobilismu

Ve sledovaném období byla čerpána část prostředků na nákup elektrokol, vzhledem k nedořešené strategii v oblasti udržitelné mobility byly převedeny finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s nakládáním s komunálním odpadem, kde rozpočet na rok 2013 nebyl schválen v požadované výši.

0041881 Revitalizace vodních nádrží

Byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce Chvalského rybníka“ v Horních Počernicích. Rybník byl odbahněn, původní objekty byly zbourány a proběhla výstavba nové opěrné hrázové zdi. Rovněž probíhají stavební práce na celkové rekonstrukci a revitalizaci Hořejšího rybníka včetně přilehlého koryta Rokytky. Rybník byl odbahněn, bylo provedeno nové opevnění hráze a zrekonstruovány objekty. V druhém pololetí byla zahájena celková revitalizace území nad Kejřovým mlýnem včetně obnovy historického rybníka a probíhají přípravy na celkovou rekonstrukci rybníka V Rohožníku.

OMI MHMP

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína a Troji. Na podzim 2011 pak byla zahájena realizace opatření ve Velké Chuchli. V průběhu roku 2013 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0003 – Karlín, Libeň

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu, na které má navázat odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, prováděné společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679 – Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín. Na základě společného výběrového řízení rozhodlo město v prosinci 2012 o výběru nejuvhodnější nabídky, ale uchazeč, který se umístil na druhém místě, podal námitku a po jejím zamítnutí i návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V prosinci 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl tak, že zrušil veškeré úkony zadavatele, neboť ten nepožádal o písemné vysvětlení nejuvhodnější nabídky, která ale obsahuje krátkou lhůtu realizace.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín

část 22 Velká Chuchle

Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělicím pruhem Strakonické a za zástavbou Velké Chuchle uhybá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou Chuchli na její úrovni chrání samostatná linie ve středním dělicím pruhu Strakonické a zástavba podél Vrutice je chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. Linie je tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemních hrází a je doplněna opatřeními na kanalizaci. V průběhu prvního pololetí letošního roku byla stavba téměř dokončena a při červnové povodni již ochránila chuchelskou zástavbu, s výjimkou linie proti Q20, Berounky, která byla přelita. Stavba je přerušena z důvodu probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění.

část 31 Lipence – Dolní Černošice

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu navýšení komunikace Černošické. Na základě upravené dokumentace pro územní řízení a modelu zaplavování zájmového území pokračovalo v průběhu roku 2013 projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Etapa 0007 – Troja

část 15 Troja – západ

Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu Diplomatického servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Postup v majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků umožnil o rok později zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního povolení, které bylo následně přerušeno do uzavření dědického řízení u jednoho ze stavbou dotčených pozemků. Před koncem letošního roku bylo možné řízení znovu zahájit a 19. 12. proběhlo místní šetření pro potřeby vydání dodatečného stavebního povolení.

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m. Územní rozhodnutí pro tento návazný úsek nabylo v roce 2013 právní moci. V rámci investorské přípravy proběhla v červnu koordinace s pokládkou nových přírodních kabelů pro ÚČOV na Císařském ostrově a na podzim investor zahájil výběr zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z

vodáckého areálu. V dubnu roku 2013 bylo na základě projednané dokumentace požádáno o stavební povolení, v červnu proběhlo příslušné místní šetření a řízení bylo přerušeno do dořešení majetkoprávních vztahů. Podmiňující výkupy spoluvlastnických podílů pozemků dvou soukromých osob ale zatím nebyly odsouhlaseny.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. V průběhu roku byla projednána dokumentace pro územní řízení, o jehož vydání bylo na podzim požádáno.

část 21 Nedvězí

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí v délce cca 560 m a má přislíbenou dotaci ve výši 16,1 mil. Kč z 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2. Po dokumentaci úpravy koryta z roku 2012 byla v první polovině roku 2013 dopracována a projednána dokumentace pro zkapacitnění neprůtočného mostu. Pro nový most bylo zajištěno společné územní rozhodnutí a stavební povolení, které podmiňovalo následně vydané stavební povolení pro úpravu koryta. Na podzim pak byly zahájeny práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele. Na základě žádosti OMI MHMP byl SFŽP prodloužen registrační list do 30. 6. 2014.

000013 – BABA II – rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných a správci PVS a.s. nepředaných inženýrských sítí kanalizace a vodovodu, provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Na stavbu je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Západní část a etapu 0003 – Střední část. V roce 2013 bylo zahájeno veřejnoprávní a majetkoprávní projednání DSP etapy 0001 – Východní část vymezené ulicemi Na Ostrohu a Frágnerova. Dále bylo vydáno pravomocné stavební povolení na etapu 0001 – Východní část a byly zahájeny činnosti na vyhotovení DZS.

000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita: Na Korálově - ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo vydáno stavební povolení na OV ÚMČ Praha 5. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení na OŽP ÚMČ Praha 5. Stavební povolení byla vydána a nabyla právní moci. Akce je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti obou stavebních povolení.

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení. Pro výběr zhotovitele je nutno objednat aktualizaci dokumentace pro výběrové řízení. Vzhledem ke stáří projektu je třeba aktualizovat celou dokumentaci.

Etapa 0015 – (dříve et. 0003) – kanalizace Slivenec II - dostavba kanalizačních řadů v obci Slivenec má 3 části: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a čerpací stanice ČS 1 a lokalita Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka ul. Za Křížkem, U Smolence, Vltavínová. Ulice Vltavínová a Za Křížkem byla v r. 2013 dokončena a zkolaudována, v ulici Na Korálově probíhá přejímka díla a ve zbylých ulicích probíhají stavební práce. Výstavba splaškové kanalizace v oblasti Na Přídole pokračuje.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. V roce 2013 byla dokončena a převzata od zhotovitele etapa 0002, část 01-Stoka, část 02-Splašková kanalizace a část 04-Přípojky Nad Teplárnou. Dále probíhala realizace etapy 0004, část 02 - Splašková kanalizace v ulicích K Petrově komoře, Za Strojírny, Na Komořsku, Pacholíkova, Revoluce a Do Koutů s termínem dokončení v listopadu 2014. V rámci projektové přípravy další části této etapy část 01-gravitační stoka z Cholupic do A2, DÍL II bylo dokončeno veřejnoprávní projednání DSP a bylo vydáno stavební povolení.

0000083 – H. Počernice – ČOV Svěpravice

Etapa 0004 – Domkovská

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Chvalkovická, Domkovská, Jeřická, Podůlší, Lipí, Hřidelecká, Všelipská, V Dílčích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Češovická, Jívanská, Javornická, Kalvodova, Trní a část ulic Kramolná a Božanovská. Stavba je dokončena. Kolaudační řízení bylo rozděleno na III. etapy, všechna kolaudační rozhodnutí jsou vydána a pravomocná.

Etapa - 0005 HOPO – východ

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. Stavba prošla schvalováním EIA. Řeší se majetkoprávní projednání - stavba je vedena přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na majetkoprávním projednání. V této etapě byla realizována pouze část, a to výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řádu v ulici Votuzská, na kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Tato část stavby je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0007 - Za Dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravic a K Hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.

Etapa 0012 Domkovská DK

Výstavba dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Podůlší, V Dílčích, Bříšťanská, Mezluží (od napojení v ulici Domkovská po šachtu D 201), Zdoňovská (od napojení na stávající stoku v ulici Zdoňovská po uliční vpust' 29), Domkovská a Jeřická – dopojení na stávající přípojky a Chvalkovická, včetně uvedení povrchu komunikací do předchozího stavu. Stavba dokončena, zkolaudována.

0000088 - TV Libuš

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku -1. část a V Tůni je dokončena a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Řízení bylo přerušeno a následně doplněno. Je vydáno stavební povolení.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení.

Komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U Jednoty, Vacovská a V Kálku se připravují pro stavební řízení. Objekt SO 401 – Sdělovací vedení se připravuje k územnímu řízení.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu STL. Dne 5. 4. 2013 bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení. Od majitelů pozemků bylo podáno odvolání. Stavební povolení na přeložku vodovodního řadu a ochranu vodovodů bylo vydáno 13. 1. 2013. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na přeložku vodovodu a to bylo vydáno s platností do 3. 7. 2014. Žádost o stavební povolení na ulici Libušskou včetně okružní křižovatky trvá. Dne 12. 11. 2013 byla doplněna výzva. Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo vydáno s platností do 8. 8. 2015.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí – řízení přerušeno.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení - nevyřešené majetkové vztahy.

Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné vodohospodářské povolení a stavební povolení.

Etapa 0020 - Ke Kašně

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí. Na objekt SO 401 – Sdělovací kabely – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Na požádání bylo vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení do 30. 3. 2014.

0000092 - TV Zličín

Etapa 0008 – Komunikace Zličín - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací v Sobíně byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín

Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu, vazba na et. 0008.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. Pokračuje příprava stavby.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky pozemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na Radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, a dále se projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků.

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. Bylo vydáno stavební povolení na vodovodní dílo a stavební povolení na rekonstrukci vozovky a přeložky inženýrských sítí.

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Stavební práce byly dokončeny a převzaty v r. 2012. Kolaudace stavby bude provedena po dokončení etapy 0018.

Etapa 0018 – Mikulčická

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS v ul. Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a Ke Břvům. Stavba byla dokončena. Přejímka díla proběhla k 30. 10. 2013.

Etapa 0021 - Sobín přeložky

Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN, NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavba je dokončena a přejímka proběhla dne 30. 7. 12. Kolaudace bude provedena po dokončení etapy 0018.

Etapa 0023 – Petrovská

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, ostatní ulice jsou součástí etapy 0018. Etapa rozšířena projekčně o prodloužení splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a v ul. Nivnická. Bylo požádáno o zahájení územního řízení na dostavbu kanalizace v ulici Nivnická.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. Připravena k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0021 - Kbelický sběrač

Rekonstrukce Kbelického sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí hotova.

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Městská část žádá úpravu předmětu plnění.

Etapa 0024 – Novákova zahrada

Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí etapy je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru bude zpracována dokumentace k územnímu řízení na parkoviště.

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0028 – ČOV Kbely

Rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v městské části Praha Kbely na kapacitu 20 000 EO ze současných 4 600 EO s maximálním využitím stávajících objektů. Byla zpracována DÚR a v současné době se projednává.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající se rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce projednána dokumentace k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat výkup pozemku soukromého vlastníka.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí jsou prodloužena. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka bylo prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava stavby k územnímu řízení byla do vyřešení majetkových problémů pozastavena.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DÚR a probíhá veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkové problémy se soukromými vlastníky pozemků.

Etapa 0015 – Žabovřeská

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky Přemyslovny ke křižovatce ulic Tatrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci.

Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále se jedná o realizaci výtaku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající čerpací stanice ČS1. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou prodloužena stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním řízení) na objízdnu komunikaci a nabylo právní moci.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky). Jedná se o rozšíření komunikace Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a zastávek BUS MHD.

Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DÚR byla kladně projednána, byl zpracován čistopis DÚR vzešlý ze zpracování výsledků majetkoprávního projednání. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 01/2013, včetně nabytí právní moci. Byly zahájeny práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení - DSP. DSP byla předána a bylo zahájeno její projednávání.

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavbu nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace. Splašková a dešťová kanalizace v ulici Pod Napětím byla zrealizována, na splaškovou kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas. Práce na rekonstrukci komunikace byly zahájeny.

Etapa 0013 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka - stavební práce byly dokončeny. Bylo přerušeno kolaudační řízení. Důvodem je majetkoprávní jednání mezi SVM MHMP a Oseva s.p. v likvidaci o prodeji pozemků.

Etapa 0017 – Komunikace IV

Byla zahájena stavba obsahující rekonstrukci komunikací Vodnická, U Pramene, Pod Napětím a výstavba dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v části ulice J. Bíbrdlíka a Formanská. Komunikace Vodnická, U Pramene a Formanská jsou dokončeny a zkolaudovány. Pokračují stavební práce na komunikaci v ulici Pod Napětím.

Etapa 0018 – Komunikace K Motelu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu, K Mostu a Nad Náhonem. Stavba byla dokončena. Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno. 2. část - chodník, veřejné osvětlení - jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Paveců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DÚR a bylo zahájeno její projednání.

Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p. 14 a č.p.12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady. Byla zpracována DÚR, která se v současné době projednává.

Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků byla dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla

zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání. Stavební povolení bylo vydáno v 06/2013, zatím bez právní moci.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa byla ukončena mimo výstavbu komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.

Etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatačce, U Školky (část), V Záhybu, a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky OZP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčářských luk a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčářských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení pro část Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla znovu projednána a bylo požádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR bylo vydáno v 02/2013 včetně nabytí právní moci.

Etapa 0018 - Kanalizace Hrnčáře III

Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčáře, která spočívá v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou. Projednává se dokumentace pro územní řízení pro první část rekonstrukce kanalizace. Na základě částečné změny koncepce technického řešení, které vyplynulo z projednání DÚR, byla stavba rozdělena na jednotlivé dílčí celky: 1. centrální čerpací stanici ČS 1 - územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci, byla zpracována a projednána DSP a bylo požádáno o vodoprávní rozhodnutí a 2. gravitační kanalizace v ulici K Šeberovu – byla zpracována DÚR, která se v současné době projednává.

Etapa 0021 – kanalizace Hrnčáře IV. – nová centrální podtlaková stanice

Jedná se o výstavbu nové centrální podtlakové stanice na podtlakové síti splaškové kanalizace, výstavbu přírodních podtlakových řadů a výstavbu výtlačného řadu zaústěného do nově navrhované gravitační splaškové kanalizace v ul. K Šeberovu v rámci etapy č. 0018.

Byla zpracována DÚR a bylo zahájeno její projednání. Z důvodu nesouhlasu majitele pozemku s umístěním podtlakové stanice na jeho pozemku vyplynula dle předběžných dohod nutnost na dispoziční přepracování.

Etapa 0022 – K Hrnčářům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčářům v úseku Hrnčáře – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace „Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Bylo požádáno o územní rozhodnutí, řízení však bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na doplnění dalších dokladů.

Etapa 0023 – Jezevčí

Stavba rekonstrukce komunikací v ulicích Jezevčí a Za Šmatlíkem (od křižovatky Za Šmatlíkem – K Safině a Za Šmatlíkem – V Březi, včetně obou křižovatek) byla zahájena a dokončena. V lednu 2014 bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, retenční nádrže a prodloužení inž. sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) během územního řízení. VÚLHM postoupil žádost s kladným doporučením na Ministerstvo místního rozvoje, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukromých vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech jmenovaných případech jde o trvalé zábery pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně vyřídit, a proto byla žádost stažena z projednávání v územním řízení. VÚLHM dodal kladné vlastnické vyjádření s doporučením Ministerstva zemědělství. Majetkoprávní složka DÚR byla aktualizována projektantem, byla přiojednána další parte DÚR a bylo zahájeno znovuprojednávání dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obřiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla prodloužena. Rekonstrukce komunikace Na Lhotkách má vydáno stavební povolení na první úsek, stavba připravena k výběru zhotovitele. DSP na „Propojení ul. Ve Žlábkú – Ke šterkovně“ – 2. část je v projednávání po technické i majetkoprávní stránce. Nelze doprojednat hlavně majetkoprávní složku, vzhledem k exekucím, uvaleným na některé pozemky.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku Jílovišťská – V Alejích.

Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace s dokončením většiny objektů v r. 2012. Byly vydány kolaudační souhlasy.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DÚR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DÚR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“, kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena na dvě části. Přednostně byla projednána 1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J. Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního přivaděče – 1. část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení. Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úsek trasy vodovodního přivaděče pro

Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 0007. Vodovodní přívaděč je v tomto úseku zkolaudován.

Etapa 0015 - K Průhonu

Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO.

Je zpracována DÚR. Po problematickém projednání dostupnosti soukromých pozemků potřebných pro rozšíření areálu ČOV byla nutná úprava návrhu DÚR. Dokumentace pro územní rozhodnutí je technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní projednání s p. Motlíkem – řeší SVM MHMP. Oznámení EIA bylo zpracováno a podána žádost na OŽP MHMP. Bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Proběhlo územní řízení, ÚR dosud nevydáno.

0000114 – TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačová bylo předáno zhotoviteli. Přejímka této části díla proběhla dne 18. 5. 2012. Kolaudace zrealizované části proběhne až po dokončení funkčního celku. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení na objekty komunikací a přeložky kabelů.

Etapa 0006 – Nová Ves

Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srnčí, Kančí, Liščí, Zaječí. Vzhledem ke zjištěné kolizi stavby s kabely PRE v ul. K Opatřilce byly práce na stavbě k 2.10. 2012 přerušeny a PRE zajišťuje překládku svých kabelů. Práce byly obnoveny k 17. 6. 2013.

Etapa 0004 – Třebonice

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování (požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 - Prodloužení stoky P do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování DÚR bude nutné dokumentaci aktualizovat.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba se dělí na etapu 0001 - IS Cholupice, etapu 0002 - IS Točná a etapu 0003 - ČS + výt. řad do Cholupic. V roce 2013 pokračovala v rámci etapy 0001 - IS Cholupice, část 01 Cholupice realizace zbývajících částí splaškové kanalizace v ulicích Hrazanská, Ražická, Lichá, Boješická, Ke Křížku a Ke Kálku s termínem dokončení v roce 02/2014. V rámci projektové přípravy byla u etapy 0001 – IS Cholupice, část 01 Cholupice podána žádost o změnu DÚR z důvodu nových požadavků na likvidaci dešťových vod a byla vyhotovena DSP. V rámci části 02 – Cholupický vrch byla vyhotovena a veřejnoprávně projednána DÚR.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Záliv BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR.

Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním vztahům trvá. Chodník podél ulice Kostelecká bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Stavba rozdělena na 2 části. Na 1. část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavební práce na výstavbě V.O. a kabelů PRE byly dokončeny a byl vydán kolaudační souhlas.

Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny. Ve 2. části se dořešily majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proběhlo místní šetření k vydání územního rozhodnutí, ke kterému bylo podáno odvolání, odvolání bylo zamítnuto a územní rozhodnutí potvrzeno. Byly projednány doklady pro stavební řízení a požádáno o vydání stavebního povolení.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. OZP MHMP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, Přichovická, U Výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské a Bezděkovské. Dále pokračují stavební práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci ulice Nad Rybníkem bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. Ulice Nad Rybníkem, V Pařezinách, Libotovská, Bezděkovská jsou dokončeny. V Padolině – přerušené řízení pro spojené ÚR a SP (pozemek PF je v soudním řízení).

Etapa 0002 – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky. S ohledem k posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.

0000137 – TV Kyje – Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004 v lokalitě Na Hutích. V r. 2011 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na rekonstrukci místních komunikací a na výstavbu inženýrských sítí v ul. Pýrová v rámci et. 0005, který zatím nelze realizovat, protože bylo soudním rozhodnutím o předběžném opatření omezeno nakládání s jedním z dotčených pozemků. V závěru r. 2012 byla podána žádost o územní rozhodnutí pro etapu 0006 - Cidlinská - Jaroslavická, která byla podle požadavku stavebního úřadu v tomto roce doplněna o posouzení vlivu stavby na životní prostředí vč. rozptylové a hlukové studie. Následně pak v ústním jednání vznesly dotčené fyzické a právnické osoby námítky k umístění parkovacích míst a po dohodě se stavebním úřadem a vedením MČ Praha 14 byly konfliktní části stavby vyjmuty z návrhu na územní rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci se předpokládá v prvním čtvrtletí r. 2014.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku, ulice K Libuši nebylo dosud vydáno z důvodu ležícím na straně MČ. Ke kolaudaci bylo podáno odvolání, OV MHMP vrátil stavebnímu úřadu Praha 4 k novému projednání z procesních důvodů. Kolaudační rozhodnutí bylo opakovaně vydáno, ale opakovaně se stejný účastník řízení zase odvolal.

Etapa 0006 – Komunikace II

Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor.

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje se dokumentace pro stavební povolení k projednání.

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a vlastníky, dotčenými O2. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se prodloužení platnosti ÚR. Požadáno o vodoprávní rozhodnutí na část 2.

Etapa 0008 - Kanalizace IV

Výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačných řadů v regionu 8 a 12. Pravomocné stavební povolení (vodoprávka) bylo vydáno. Stavební práce v regionu 8 a 12 byly dokončeny a vydán kolaudační souhlas. Regiony 08 a 11 a 12 byly dokončeny a byl vydán kolaudační souhlas. Projednávají se vícepráce vzniklé na základě dodatečného požadavku MČ Praha – Kunratice.

Etapa 0009 - K Zeleným domkům

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí. V 06/2012 bylo vydáno pravomocné vodohospodářské stavební povolení na dešťovou kanalizaci a o rok později bylo vydáno pravomocné stavební povolení na komunikace.

Etapa 0010 - K Verneráku

Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna pozemku) – řeší ÚMČ.

Etapa 0019 – Lišovická

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace, a dále o přeložku vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je projednána, byla podána žádost o stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno včetně právní moci.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část, stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je

vydáno kolaudační rozhodnutí. Severní chodník v ulici Spořická - byla vydána výjimka ze stavební uzávery - projednává se dokumentace k územnímu řízení.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – zkolaudováno. Ulice Plačická projednána změna stavby a připraveno pro realizaci v roce 2014.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí a získán souhlas se záborem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu a žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím, dále žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 Komunikace I – 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generalem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabrielka

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OZP MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů.

Etapa 0008 – Retenční nádrž

Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Proběhlo ústní jednání územního řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Projednána dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Proběhla delimitace na MZO MHMP, a to na základě požadavku tohoto odboru.

Etapa 0009 – Dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – byla zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu řízení. Řešily se připomínky OZP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých pozemků ve formě studie. Studie byla odevzdána a je projednána.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není možné podat žádost o stavební povolení.

Etapa 0014 – Nebušický sběrač

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače (kanalizační sběrač B – 3. část) od ulice K Dubovému mlýnu až k ČOV Nebušice, součástí stavby je i přepojení a následná demolice ČOV Nebušice. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro zrušení ČOV Nebušice byl vydán pravomocný demoliční výměr. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Probíhají úvodní jednání se zájemci o napojení na tento kanalizační sběrač. Těmto zájemcům jsou průběžně předávány projekční podklady pro možnost jejich napojení. Stavba je připravena k realizaci.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0011 – Viničky

Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace správcem programu - MZe. Stavební práce, obsažené v zadání, byly skončeny a kolaudovány. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v r. 2011. Stavba byla v 11/2013 zahájena. Etapa 0019 je vyjmuta z původní etapy 0005 - Radotín západ. Platnost povolení byla prodloužena o další 2 roky.

Etapa 0020 – Staňkovka

Výstavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace v ulici Staňkovka. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání na pokládku inž. sítí – vodovodu a splaškové kanalizace s následnou úpravou komunikace. Po získání souhlasu všech zúčastněných vlastníků (komunikace i sítě v ní vedené jsou na soukromých pozemcích) bude vypracována a projednána DSP, aby se mohlo přikročit k realizaci. Tato akce byla projednána v DÚR jako součást celé oblasti Radotín-západ.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 - Komunikace Řeporyje

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská je součástí zahájené etapy 0014.

Etapa 0010 – Kanalizace IV

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, Dalejská, K Závětinám a Na Manoušce. Kanalizace byla dokončena a kolaudována.

Etapa 0014- Kanalizace Ořešská

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a výústního objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová

kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Dešťová kanalizace v ulici Ořešské včetně úpravy komunikace v této ulici byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina

Výstavba vodovodního řadu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.

Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Řízení je přerušeno, protože se čeká na vyjasnění připomínek ÚMČ Řeporyje.

Etapa 0023 Kanalizace V

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Ebrova, Koterovská, Žilovská, Bílovská, Všerubská – 2. část, Milenovská, Slatinová, Sousední, Dalejská, Mládkova, Losinská - 2. část a K Chaloupce. Pro oblast Dalejská požádáno o změnu ÚR a stavebního povolení. V rámci zlevnění stavby vypuštěna jedna ČS a nahrazena výtlakem. Změna stavby před dokončením nabyla právní moci.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace III

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci. V rámci etapy 0008 bylo provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtlaku kanalizace pod dálnicí. SO 06 - Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení byla prodloužena.

Etapa 0008 – Za Ovčínem II (komunikace)

V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad vsí – 2. část, stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. V rámci rekonstrukce komunikace bylo vydáno i stavební povolení na prodloužení VO. Stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 – Nový Suchdol

Zbývá dokončit část rekonstrukcí komunikací, stavební povolení je pravomocné, není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě Budovec má vydané právoplatné stavební povolení. Není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0005 - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro stavební povolení byly opětovně zahájeny.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006. Městskou částí Praha 6 bylo zamítnuto jeho prodloužení. Pro nové projednání ÚR je třeba aktualizovat dokumentaci.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V Zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení. Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Pro lokalitu Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí a majetkoprávní projednávání s majiteli pozemků.

Etapa 0013 Poustka

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní a „bezejmenná“. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 5. 11. 2013 a byly zahájeny stavební práce.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavňových ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci.

Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0007 K Tuchoměřicům

Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato rekonstrukce ukončena, provizorní komunikace odstraněna, pozemek uveden do původního stavu a vrácen majiteli.

Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název U Maří Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu et. 0008 byla dokončena a zkolaudována. Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avii, Za Trati – územní rozhodnutí pro inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána všechna stavební povolení včetně ODA MHMP a Drážního úřadu. Rekonstrukce komunikace Otavská – na akci bylo vydáno stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení bylo prodlouženo, čeká se na nabytí právní moci.

Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je realizována v rámci etapy Komunikace Cukrovarská. V rámci etapy 0008 bylo dne 19. 11. 2012 předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od trati ČD po nám. J. Berana a zokruhování vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. Veselská v Letňanech. Stavební práce na komunikaci byly dokončeny a dílo bylo převzato k 31. 10. 2013. Vzhledem k ročnímu období budou terénní a sadové úpravy dokončeny v termínu jaro 2014 jako nedodělek. Kolaudační souhlas byl vydán 18. 12. 2013 na komunikaci. Přejímací řízení stavby „zokruhování vodovodních řadů“ proběhlo dne 17. 12. 2013 jak pro část díla investora OMI, tak i pro delimitovanou část investora PVS a.s.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Postupně jsou odstraňovány problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které přípravu stavby zdržují. Dle výsledků projednání s těmito vlastníky dochází průběžně k úpravám projektové dokumentace.

Slaviborské náměstí - doplnění chodníku a 7 parkovacích míst v ulici Schoellerova od severního cípu Slaviborského náměstí po křižovatku s ulicí Pšovanská. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III. část – díl „a“ - chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek.

II. část – lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovice. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Prodloužení ÚR pro obě části byla vydána včetně nabytí právní moci.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí právní moci.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba je připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Na rekonstrukci komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská - Ostravická byla zkolaudována v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. Na Barikádách.

Etapa 0031 - Oderská

Stavba byla dne 1. 11. 12 předána zhotoviteli. Jedná se o realizaci další části letňanského sběrače v úseku ul. Vážská do ul. K Sedlišti, a dále pak jednotná kanalizace v oblasti ul. Oderská a Ke Stadionu. Stavební práce na části díla „oblast Svitavská“, ražené kanalizace „oblast Vážská“, rušení kanalizace a rekonstrukce ul. Vážská byly dokončeny k 31. 7. 13 a stavba byla dle dodatku č. 3 přerušena. Přejímka rekonstrukce ul. Vážská proběhla dne 6. 12. 2013. Na ražené kanalizaci zbývá dokončit část v ul. K Sedlišti v úseku od Š 61 po Š 63.

Etapa 0034 - Demolice podchodu Veselská

Demolice – jedná se o odstranění schodišť, ramp a nadzemních objektů a zaplnění podzemního prostoru zásypovým materiálem a následnou obnovou konstrukce vozovky a chodníků dotčených demolicí stávajícího podchodu pro pěší. Bourací práce byly na základě Rozhodnutí povolení odstranění stavby zahájeny 9. 12. 2013. Z důvodu nesouhlasu TSK s pracemi v zimním období byly práce od 13. 12. 2013 do 15. 3. 2014 přerušeny.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0010 – PID

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích. V 02/2013 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení vodního díla na dešťovou kanalizaci a 2 výústní objekty, a to včetně majetkoprávních vztahů - ČD, SŽDC, MČ Běchovice a MHMP.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci EIA.

0003136 – TV Satalice

Etapa 0013 – U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí je vydáno, DSP je projednáno a je požádáno o vydání stavebního povolení

Etapa 0019 – Budovatelská II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se projektová dokumentace pro územní řízení. Nutná technická koordinace se stavbou TSK.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská – kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 byly dokončeny úseky E a F a zkolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány.

Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení, komunikace v ulici Druhanická – dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím. Je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0012 – Hodkovská

Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská (1. část) je dokončena a zkolaudována. K realizaci je připravena i 2. část komunikací – západní část ulice Hodkovské.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení. Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení a jejich prodloužení.

Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro stavební povolení, bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

0003145 – TV Vinoř

Etapa 0011 – Sběrná - rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které bylo ukončeno. DÚR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu HMP.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovátku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum. Opravu realizuje TSK v rámci objížděné trasy pro rekonstrukci Hornopočernické.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP a probíhá její projednávání. Bylo požádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí byla vydána, jsou v právní moci.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OZP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

0003150 – TV Benice

Etapa 0003 – Komunikace Benice

Zbývající rekonstrukce místních komunikací včetně ul. Květnového povstání jsou připraveny k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby zadaném ve stavebním povolení. Rozhodnutí bylo vydáno.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 - Dubeč střed II

Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu

Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 0025 – chodníkový program.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a stanoven stupeň stavebního řízení.

Komunikace Dubeč – 2. část

Aktualizovaná DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. výstavby inž. sítí je projednávána včetně majetkoprávní složky. Při majetkoprávním projednávání bylo zjištěno, že je třeba doplnit trasu splaškové kanalizace tak, aby byly odkanalizovány všechny (i nové) objekty v ulici a byl vyzván projektant o dopracování prodloužení splaškové kanalizace. Teprve po tomto doplnění je možné získat souhlas všech zainteresovaných vlastníků a pokračovat v projednání.

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projekt. dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno projednávání DÚR. Po technické stránce je DÚR projednána, provedeno vynětí ze ZPF, ale chybí vyjádření vlastníka k trvalému záboru pozemku, potřebného pro rozšíření ulice Za Lázeňkou.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Prameni

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Prameni a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. V současné době nebyl souhlas získán.

Etapa 0024 – Chodník Městská

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0025 – chodníkový program

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut přechod č. 15, který bude součástí jiné etapy.

Etapa 0021 – V Rohožníku

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána, jednak kvůli neprojednané stavbě sb. G, a dále vzhledem k majetkoprávním potížím.

Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.

Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K Pekárně, K Samotě a V Kališti. Původně byla projednávána DÚR z r. 2005 pod etapou 0006 – Dubeček – sever. Vzhledem k tomu, že část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, bude projektová dokumentace na odkanalizování výše jmenovaných ulic aktualizována, a pak projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. Dne 1. 11. 2012 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro realizaci 1. části tj. splašková kanalizace a vodovod v ul. Lipové nám. a K Vilkám. Práce byly zahájeny. Pokračuje projednávání 2. části po majetkoprávní stránce. Práce na realizaci 1. části jsou před dokončením. U 2. části stavby budou dokončena jednání až po vyřešení vlastnictví 2 pozemků, které jsou předmětem soudního sporu. Realizace 1. části stavby kanalizace a

vodovod Lipové nám. byla dokončena přejímkou dne 31. 7. 13. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 4. 11. 2013.

Etapa 0028 – Křižovatka Městská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky v křížení ulic Starodubečská – Městská včetně výstavby parkovacích stání, rekonstrukce uličních vpustí dešťové kanalizace, doplnění stožárů veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, výstavbu zpomalovacích prahů v ul. Starodubečská a Městská, nová zastávka BUS MHD v ul. Starodubečská vč. vyvolaných přeložek IS. Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky Starodubečská a Městská včetně odvodnění, doplnění VO, přeložky sdělovacího vedení, zpomalovacích pruhů a nové zastávky BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných úpravách.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána, včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Proběhla realizace části stavby veřejného osvětlení v ul. Ke Kovárně v rámci etapy 0004 včetně kolaudace objektu.

Etapa 0007 – IS bytové domy

Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na sítě, včetně rek. komunikací.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná byly dokončeny a zkolaudovány. První úsek rekonstrukce komunikace Ústřední včetně výstavby dešťové kanalizace byl dokončen. K realizaci zbývá poslední úsek komunikace Ústřední – od ulice Upravená. Stavební povolení je platné.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých účastníků řízení. Požadované bylo doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení.

Etapa 0012 – IS ostatní

Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v ul. Češovská – Kramolná – stavební povolení bylo vydáno, stavba je připravena k realizaci. Ulice K Rybárně - vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků mezi ulicemi Březecká a Mezihorí, stavba je dokončena. Část ulic bude rekonstruována v rámci etapy 0020.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a zkolaudována. Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní uzávěru – požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení vydána vč. nabytí právní moci. Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici

Vysokovskou – stavební povolení na dešťovou kanalizaci nabylo právní moci. Obě etapy přesunuty do etapy 0020 - Čertousy. Na světelném signalizačním zařízení křižovatky Náchodská - Božanovská proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu, SSZ zkolaudováno. Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Bylo požádáno o stavební povolení, které bylo přerušeno s výzvou k doplnění žádosti. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracoval projektant odvodnění komunikací do ulice Domkovské. Vydáno územní rozhodnutí je v právní moci. Je vydáno stavební povolení. Dešťová kanalizace přesunuta do stavby 0083 – H. Počernice – ČOV Svěpravice, etapa 0012.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Zásobování vodou Podsydrovského rybníka - dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák.100/2001 Sb. Bylo obnoveno projednání DÚR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část, kterou řeší MČ.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení. Doplňena požadovaná projednání. Prodloužení stavebního povolení nabylo právní moci.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelečská, Na Staré silnici, Bártlova, U Županských, U Úlu a „bezejmenná“. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Územní rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební povolení. V předstihu vyřízeno stavební povolení a provedeny práce na úpravě koryta Jirenského potoka. Na základě požadavků ÚMČ Praha 20 je nutná změna vydaného ÚR. Změna stavebního povolení nabyla právní moci.

Bylo požádáno o stavební povolení na ulice Střelečská a Cirkusová (v předstihu dle pož. MČ), po vyskladnění DSP na zbytek budou projednány ostatní ulice.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou je obsluhován západní sektor MČ Praha – Velká Chuchle. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2015. V r. 2013 byla dokončena etapa 0012, zahrnující úsek od křížení s ul. Mrkosovou až k autobusové smyčce na křižovatce s ulicí Nad Chuchlí. Byla zahájena i autobusová přeprava. V současné době jsou zpracovávány podklady pro majetkoprávní vypořádání k zastavěným pozemkům. Dále byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro etapu 0013 - komunikace, inženýrské pro oblast ulic Na Hvězdárně (západní část), Lahovská a Polní.

0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou. Rozhodující finanční plnění v r. 2013 představuje uvolnění 10%-ní smluvní pozastávky na etapu 0001 – Pavilon slonů a inženýrská činnost mandátáře.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Císařský ostrov

Příprava stavby představuje přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu. Tento záměr umožní Praze zajistit emisní limity znečištěných vod vypouštěných do řeky Vltavy, které požaduje evropská i česká legislativa. Jedná se o schopnost vyčistit odpadní vody, zvláště ukazateli celkový dusík, pro lokalitu s více než 1,6 mil. ekvivalentních obyvatel. Po realizaci této stavby, která bude končit v roce 2022, bude hlavní město Praha plnit závazek, vyplývající z přístupových smluv vůči Evropské unii v kvalitě vypouštěných odpadních vod.

V roce 2013 byly investiční prostředky použity na zpracování studií, a dále na zahájení stavebních prací (z důvodu termínu platnosti stavebního povolení) etapy 0001 – Nová vodní linka, a to na zhotovení čerpacího vrtu. Dále byla zpracována aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele u etapy 0007 - Nátoky na ÚČOV.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Stavba zahrnuje kanalizační dešťový sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Stavba probíhá ve 2 úsecích ražené kanalizace (mezi šachtami Š37 a Š43b a šachtami Š46 - Š1- Š7). Dílčí úseky jsou dokončeny, včetně obnovení povrchů v místě šachet. V realizovaných úsecích jsou provedeny i odbočky kanalizace po hranici připojovaných pozemků. Průběžně probíhají koordinace s dalšími stavebními záměry a dopravními opatřeními v dotčené lokalitě.

Etapa 0006 – Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k aktivitám občanského sdružení „Šárecké údolí“ je vyskladnění DSP pozastaveno.

Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Na objekty SO 01 a SO 07 bude požádáno o stavební povolení po vyřešení majetkoprávních vztahů.

Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. Je připravena k realizaci.

Etapa 0004 – Papírenská

Dokumentace k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. DZS je odevzdána. Stavba je připravena k realizaci.

0007981 – TV Za Horou

Do této stavby je zahrnuta rekonstrukce komunikací v Praze 14 včetně oprav a doplnění inženýrských sítí. Etapa 0003 - ul. Za Horou dokončena v roce 2010, etapa 0005 ul. Okrajová v roce 2011, dále pak etapa 0007 ul. Švestková, etapa 0008 ul. Třešňová – jih. Nově bude položen vodovodní řad podél ul. Průmyslové - etapa 0006. Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána zejména špatným stavem stávajících komunikací, nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí stávající zástavby napojením do kanalizace. Zároveň budou opraveny nebo rekonstruovány stávající inženýrské sítě. Pro zbývající etapy 0006 - rekonstrukce vodovodu DN 150, 0007 – komunikace Švestková a 0008 – komunikace Třešňová-jih byla uzavřena smlouva na

zpracování projektu DVZ. DVZ byla předána k výběru zhotovitele.

0008548 – Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic

Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci pro 1. etapu - v úseku ul. Národních hrdinů až po ul. Nad Rybníkem. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na 1. etapu. Vydána změna územního plánu, obnovena činnost na přípravě ve stupni DÚR na 2. část stavby.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků vč. zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady v Praze 13. V roce 2013 probíhala realizace etapy 0002 Východní část vymezená ulicemi Velichovská, Mutěňinská, Na Hvízd'alce, Liběšická. V prvním pololetí byla realizace této etapy přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a současně bylo rozhodnuto o realizaci dodatečných stavebních prací na zvýšení počtu o 32 nových parkovacích stání a změny umístění 8 vjezdů na přilehlé pozemky. Ve druhém pololetí na dodatečné práce proběhlo JŘBU, etapa 0002 byla znovuzahájena a v 11/2013 zhotovitelem dokončena. Pro dokončení celé stavby zbývá realizace etapy 0006 – Červeňanského, která je ve fázi přípravy.

0008618 - TV Praha 4

Etapa 0007 - Na Vrstevnici

Realizace této etapy umožní napojení a odkanalizování obytných domů přilehlých k ulici Na Vrstevnici v Praze 4, kde je v současnosti likvidace splaškových vod řešena pomocí septiků a žump. V II. pololetí roku 2010 bylo vydáno stavebního povolení, které v lednu 2011 nabylo právní moci. Výběrové řízení na zhotovitele bylo pozastaveno.

Etapa 0010 - Podolské nábřeží

V roce 2011 proběhla delimitace této stavby z městské části Praha 4 na OMI MHMP. Předmětem této stavby je úprava komunikace Podolská v prostoru před plaveckým areálem v Podolí tak, aby bylo možné odbočit ze čtyřproudé komunikace k plaveckému areálu i ze směru k Barrandovskému mostu. Tato stavba byla zahájena ve II. pololetí roku 2012 a v současné době je přerušena pro výškovou kolizi s inženýrskými sítěmi, které jsou ve skutečnosti umístěny jinak, než udávala dostupná archivní dokumentace získaná při projekční přípravě této akce od MČ Praha 4. V roce 2013 byly finanční prostředky čerpány na stavební práce a projekt. dokumentaci a na realizaci navazující etapy č. 0011 - Podolské nábřeží - přeložky a ochrana inženýrských sítí.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o vybudování splaškové a dešťové kanalizace na Praze 15 v oblasti staré Hostivaři. V prvním pololetí 2013 byla dokončena a zkolaudována zbývající etapa 0003 - kanalizace a byly vyhotoveny podklady pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) z účtu OMI MHMP.

0040019 – Prodl. sběr. G do Uhříněvsi

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. Dubeč, v délce cca 3 600 bm. Dokumentace k územnímu řízení se projednává, OZP MHMP požadoval zpracovat EIA, bylo požádáno o vypracování dle přísl. zákona č. 100/2007 Sb. a 124/2008 Sb. EIA zpracována a předána k projednání. Zjišťovací řízení bylo ukončeno. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu inženýrské činnosti ve fázi přípravy.

0040020 - TV Letňany

Jedná se o rekonstrukci komunikace Tupolevova. V průběhu roku 2012 byla na OMI MHMP delimitována etapa číslo 0005 - Tupolevova z městské části Praha 18. Tato etapa má pravomocné stavební povolení, ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací a v roce 2012 byla zahájena. Stavba byla dokončena k 31. 7. 2013. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydán MČ Praha 18 stavebním odborem dne 23. 9. 2013 pod čj. MC18 19912/2013 OVÚR. Souhlas nabyt právní moci dne 25. 9. 2013.

Byly provedeny komunikace a zpevněné plochy, odvodnění těchto ploch odvodňovacími žlaby, které jsou napojeny na dešťovou areálovou kanalizaci. Dále pak byla provedena nová vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou, přeložka veřejného osvětlení s doplněním nových sloupů VO, osvětlovacími tělesy a výbojkami, areálové rozvody nízkého napětí s podsvícením podia a podium, jehož nosná konstrukce je ocelová opatřená dřevěným obložením. V podiu jsou vynechány otvory pro vzrostlé stromy opatřené ocelovými rošty. V rámci stavby je provedena betonová zídka oddělující novou dlážděnou plochu s podiem od stávajícího parkoviště.

0040021 – TV Petroviče

Etapa 0003 Komunikace – rekonstrukce ulic Edisonova, Dieselova, Lebeděvova, Bellova a Ampérova. Stavba byla dokončena a zkolaudována.

0040022 – TV Troja

Etapa 0002 – komunikace

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Trojská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Havránkou a Trojským zámkem. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka a rekonstrukce kompletního uličního prostoru, dešťové kanalizace a vodovodu. Další součástí stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně připojení přípojek a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem. Práce na stavbě vodovodu v úseku Trojská – Haltýř a na Haltýřském potoku byly dokončeny, včetně dešťové a jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř.

Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka

Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do Botanické zahrady. Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Projektant zpracovává DZS.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 – 2016. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie a rekonstrukce vodovodu a kanalizace, delimitované PVS. Realizace jednotlivých etap se přizpůsobuje postupu rekonstrukce inženýrských sítí. V letech 2010 - 2012 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011 a 0001. Přípravnými pracemi byly formálně zahájeny rovněž etapy 0002 – rekonstrukce ulice Malá Kbelská a části ulic Sadská a Mochovská, 0012 – rekonstrukce ulice Milovické a 0014 - rekonstrukce komunikací VII (část ulic Malá Kbelská a Zelenečská), které budou realizovány na základě ohlášení stavby.

V červnu 2013 byla dokončena realizace etapy 0013 Rekonstrukce kanalizace II. Dále bylo vydáno stavební povolení pro etapy 0004, 0005 a 0006 - ulice Zelenečská, Nehvizdská. Zahájena byla rovněž příprava územního řízení pro etapu 0007 - Mochovská I.

0041346 – Újezd – propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi komunikací Formanskou a EXITEM 4 na dálnici D1 včetně všech inženýrských sítí uložených v komunikacích. Projednávání dokumentace k územnímu řízení bylo zastaveno pro nesoulad s územním plánem.

OZP MHMP

0042051 – Lesní hospodářské osnovy Praha

Z ustanovení § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyplývá povinnost pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů zpracovat lesní hospodářské osnovy pro všechny lesní majetky do 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů, tj. v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. V rámci investiční akce č. 0042051 byly v roce 2013 čerpány finanční prostředky ve výši 77 343,- Kč (tj. 50 % předběžné ceny včetně DPH) na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Praha, zejména na přípravné a terénní práce, na které navazuje zpracovávání dat. Akce bude ukončena v roce 2014.

SVM MHMP

0041998 - Výkup akcií spol. Zdroj pitné vody Káraný

Prostředky na tuto akci byly odboru SVM převedeny rozpočtovým opatřením na základě usnesení RHMP č. 533 z 9. 4. 2013 a v průběhu 2. čtvrtletí byly čerpány v plné výši.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.-31.12.201	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza												
MHMP - OMI	0000051	Protihluková opatření na doko	119 140,58	64 204,42	15 000,00	31 852,00	2 236,48	7,02			0,00	23 084,16
MHMP - OMI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 544 039,81	22 000,00	4 000,00	3 248,15	81,20			0,00	18 000,19
MHMP - OMI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	5 352 505,85	4 499 336,28	420 000,00	420 000,00	416 881,05	99,26			0,00	433 169,57
MHMP - OMI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 862 190,20	16 938 767,63	2 515 000,00	1 815 000,00	1 178 239,91	64,92			0,00	5 108 422,57
MHMP - OMI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 274 306,88	3 328 973,44	260 000,00	230 000,00	169 175,13	73,55			0,00	715 333,44
MHMP - OMI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	26 707,39	3 000,00	2 140,00	2 051,19	95,85			0,00	5 171 152,61
MHMP - OMI	0000094	Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	28 072,64	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	8 971 927,36
MHMP - OMI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	696 682,57	2 300,00	900,00	804,06	89,34			0,00	63 255,84
MHMP - OMI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	20 000,00	25,00	0,00	0,00			0,00	32 475,00
MHMP - OMI	0007557	Rozšíření vozovky Ankarská	31 169,33	31 168,43	0,00	36,00	35,10	97,50			0,00	-35,10
MHMP - OMI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	4 487 994,25
MHMP - OMI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s	2 900 000,00	71 325,09	0,00	156,00	155,52	99,69			0,00	2 828 518,91
MHMP - OMI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	577 497,70	180 000,00	176 300,00	165 223,61	93,72			0,00	90 582,98
MHMP - OMI	0009514	KOMOKO - cyklostezka	2 740 655,98	2 714 851,52	0,00	4,00	3,60	90,00			0,00	25 800,46
MHMP - OMI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 843 857,86	5 462 851,18	1 915 000,00	1 255 000,00	1 114 794,07	88,83			0,00	2 126 006,68
MHMP - OMI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 780 152,49	35 000,00	5 000,00	4 026,29	80,53			0,00	98 087,51
MHMP - OMI	0009543	MO Radlická - Strahovský tunel	7 407 071,61	7 401 271,60	0,00	109,00	108,42	99,47			0,00	5 691,00
MHMP - OMI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	56 667,40	40 700,00	3 000,00	711,09	23,70			0,00	13 940 332,60
MHMP - OMI	0040032	Komunikace Toužimská	280 000,00	183 872,64	0,00	151,00	150,55	99,70			0,00	95 976,37
MHMP - OMI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovar	1 065 519,00	41 618,41	400 000,00	4 380,00	1 678,88	38,33			0,00	1 019 520,59
MHMP - OMI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod	45 000,00	1 362,05	10 000,00	3 838,50	1 574,56	41,02			0,00	39 799,45
MHMP - OMI	0041675	Odstraňování hlukové zátěže	5 000 000,00	0,00	30 000,00	1 400,00	744,45	53,18			0,00	4 998 600,00
MHMP - OMI	0041676	Protihluková opatření Spořilov	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	49,00	49,00			0,00	19 900,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 415 165,00	212 959,80	202 573,50	202 573,50	100,00			0,00	773 584,88
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchl	977 033,01	637 907,85	2 544,00	38,00	37,29	98,13			0,00	339 087,15
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	321 654,67	25 000,00	18 028,60	18 022,43	99,97			803,41	106 827,32
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	140 042,79	1 000,00	2 074,90	2 074,85	100,00			0,00	401 414,97
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004488	K Barrandovu	302 367,25	144 444,71	0,00	5 410,00	5 409,67	99,99			0,00	152 512,54
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004535	Protihluková opatření - realizac	550 000,00	148 209,55	0,00	25 103,00	25 103,00	100,00			0,00	376 687,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004540	Protihluková opatření - příprav	50 000,00	33 163,68	3 000,00	4 124,00	4 123,95	100,00			0,00	12 712,33
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004541	Štěrboholská radiála - zkapacit	1 447 258,00	1 145 172,77	0,00	1 605,60	1 605,56	100,00			0,00	300 479,63
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0004840	OPD - Systém řízení a regulace	1 266 161,01	204 971,29	0,00	351 706,10	351 706,15	100,00			0,00	709 483,62
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	150 000,00	42 224,79	0,00	26 610,20	26 055,76	97,92			0,00	81 165,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0005967	Michelská	305 000,00	276 875,64	7 500,00	1 204,00	288,68	23,98			0,00	26 920,36

Kapitola: 03 - Doprava

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMF	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	.1.-31.12.2013		
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0006046	Příprava staveb	191 647,00	104 334,06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			-73,42	79 386,36
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	3 071,78	0,00	2 250,00	1 556,10	69,16			0,00	330 478,22
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0006493	Telematické systémy	188 058,57	150 425,89	15 000,00	8 191,90	8 181,69	99,88			0,00	29 440,78
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	44 867,79	0,00	1 694,00	1 452,00	85,71			0,00	1 453 438,21
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	432 568,32	0,00	81 290,80	51 160,67	62,94			0,00	486 140,88
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezd	42 000,00	1 559,97	0,00	79,00	78,42	99,27			0,00	40 361,03
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0008108	U Sluncové	46 112,00	5 733,23	10 000,00	12 407,70	10 907,36	87,91			0,00	27 971,07
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0008902	Rozšř. komunik. Karlovarská v	201 046,98	199 452,77	692,80	438,80	438,73	99,98			0,00	1 155,41
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0021001	OPPK-rek.cyklostezky Chuchle	7 135,95	6 179,97	0,00	0,00	0,00	***			-803,41	1 759,39
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. květn	238 000,00	1 986,82	1 600,00	1 600,00	1 413,89	88,37			0,00	234 413,18
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	618,86	1 303,00	706,00	0,00	0,00			0,00	66 675,14
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	22 285,38	2 000,00	1 120,00	1 119,48	99,95			0,00	62 236,62
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilovsk	132 104,00	34 038,04	0,00	2 998,60	2 998,57	100,00			0,00	95 067,36
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041349	Rek. ulic V Kuřatech a Rozděle	25 772,66	14 942,66	10 000,00	10 452,00	10 451,55	100,00			0,00	378,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041596	Letenský tunel - sanace, injekt	7 906,30	7 788,58	0,00	117,70	117,70	100,00			0,00	0,02
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	40 000,00	499,92	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00			0,00	36 090,08
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041677	Rek. Nuselského mostu - sana	251 000,00	1 187,29	16 500,00	22 112,70	22 112,70	100,00			0,00	227 700,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041835	Rek. ul. Na Větrníku	12 800,00	6 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041845	Rek. ul. Ke Garážím - napojení	37 000,00	0,00	0,00	34 000,00	26 577,68	78,17			0,00	3 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041846	Rek. mostu 5.května X566 Ke C	60 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50 776,33	92,32			0,00	5 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	0,00	1 000,00	689,00	688,56	99,94			0,00	79 311,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041883	Rek. ul. Komunardů (HLUK)	64 891,00	0,00	20 000,00	1 208,70	1 208,61	99,99			0,00	63 682,30
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	0,00	1 360,00	978,00	977,87	99,99			0,00	130 022,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041885	Rek. ul. Na Stráži	58 470,20	0,00	15 470,20	15 470,20	15 470,20	100,00			0,00	43 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041887	K Horkám-Mírového Hnutí-Ke S	26 535,30	0,00	5 000,00	595,90	595,32	99,90			0,00	25 939,40
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041888	Holešovičky (zakopání)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 746,51	34,93			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041889	Rek. Hornopočernická	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 771,81	99,24			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041890	Rek. Atletická	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			0,00	20 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041891	Průmyslová (zkapacitnění)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 254,80	1 164,63	51,65			0,00	2 745,20
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00	135 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0041999	Realizace a ověření protihluk. f	13 921,00	0,00	0,00	13 921,00	13 921,00	100,00			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0042005	Šárecká - zklidnění ulice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	134,31	2,69			0,00	0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0042026	Moskevská - rekonstrukce ulic	160 000,00	0,00	0,00	45 500,00	29 802,96	65,50			0,00	114 500,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0042050	Rek. křižovatky ul. Karlická x F	3 456,00	0,00	0,00	3 910,40	3 910,30	100,00			0,00	-454,40
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0042064	Karlovo nám. - revitalizace	40 000,00	0,00	0,00	25 791,20	520,20	2,02			0,00	14 208,80
RFD-TECH.SPRÁVA KOI	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky s	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0006 - Ing. Jiří Nouza celkem			115 434 464,65	53 009 102,52	6 318 929,80	5 022 317,80	4 026 057,11	80,16	0,00	0,00	-73,42	57 403 117,74

Správce: 0014 - Ing. Jiří Pařízek

Kapitola: 03 - Doprava

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.-31.12.2013		
Dopravní podnik hl.m.Pr	0004534	Trasa metra A (Dejvická - Mot	14 546 000,00	8 323 900,00	0,00	3 859 000,00	3 859 000,00	100,00			-500 000,00	2 863 100,00
Dopravní podnik hl.m.Pr	0006786	I. provozní úsek trasy D metra	46 242 000,00	368 250,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00			0,00	45 823 750,00
Dopravní podnik hl.m.Pr	0029002	OPPK - Výtah Můstek	149 999,85	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			0,00	-0,15
Dopravní podnik hl.m.Pr	0041886	Dopravní terminál Veleslavín	1 290 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 290 000,00
Dopravní podnik hl.m.Pr	0042063	Rek. TT Karlovo nám. (Myslíko	51 000,00	0,00	0,00	2 722,50	2 722,50	100,00			0,00	48 277,50
RFD-TECH.SPRÁVA KON	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	469 890,37	10 000,00	14 240,00	13 505,92	94,84			0,00	294 793,63
Správce: 0014 - Ing. Jiří Pařízek celkem			63 057 923,85	9 162 040,37	60 000,00	4 075 962,50	3 925 228,42	96,30	0,00	0,00	-500 000,00	50 319 920,98
Celkem			178 492 388,50	62 171 142,90	6 378 929,80	9 098 280,30	7 951 285,53	87,39	0,00	0,00	-500 073,42	107 723 038,71

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

OMI MHMP

0000051 – Protihluková opatření

Jedná se o protihlukovou stěnu u Jižní spojky mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická, v Praze 4 a v Praze 10. Protihluková stěna je situována při vnějším okraji východního odstavného pásu vozovky komunikace Jižní spojka, mezi nájezdovou rampou z ulice Spořilovská a přemostěním ulice Záběhlická, a dále severním směrem od tohoto přemostění. Základy stavby spočívají na pilotách. Celková délka protihlukové stěny je 440 m. Stěna je provedena z akustických panelů o výšce 6 metrů s pohlivou úpravou, které jsou upevněny na nosnou konstrukci. V místě mostu přes tramvajovou trať je stěna provedena z průhledného organického skla o výšce 4 metry.

V roce 2013 bylo zadáno přepracování dokumentace pro zadání stavby ve smyslu technických podmínek SFDI - Státního fondu dopravní infrastruktury jako poskytovatele dotace na předmětnou stavbu. Byla zpracována akustická studie a zadávací dokumentace stavby. Stavba byla v r. 2013 zahájena - byla provedena část hloubkového založení stavby, obsahující vrtné práce pro piloty a betonáže pilot, a také montáže protihlukové stěny na tramvajovém mostě.

0000053 - Vysočanská radiála

Vysočanská radiála je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km. Zprovoznění stavby Vysočanské radiály v 11/2011 (VR) přineslo zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového polokruhu- ulice Kbelské - převedením dopravní zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu. Dále VR převzala zátěž z ulice Chlumecké podél komerční zóny Černý Most. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy plní částečně jeho funkci. Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28. 11. 2011 a dne 23. 10. 2012 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na užívání stavby. V průběhu roku 2013 probíhalo projednávání kupních smluv na pozemky, jejichž výkup byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 03/2013. Kupní smlouvy jsou oboustranně podepsány a před koncem roku 2013 byly postoupeny na vklad na Katastr nemovitostí. Zatím se nepodařilo uzavřít smlouvu na pozemek Dopravního podniku a.s. z důvodu časových průtahů spojených s projednáváním smlouvy v představenstvu Dopravního podniku a.s. Dále proběhla úhrada smluv na zřízení úplatného věcného břemene pro strpění přeložek plynovodních řadů situovaných na soukromé pozemky.

0000065 – Strahovský tunel 2. stavba

Část A – MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6 křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které naváže stavba Strahovský tunel 2. stavba – část B.

Realizace části A je dokončena. V roce 2012 proběhla veškerá kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. Části tunelů postavené v této stavbě bude možné zkolaudovat a vyčísřit až po provedeném zkušebním provozu celého komplexu tunelů MO Blanka. Na základě rozsudku soudu vydal stavební odbor MČ Prahy 6 rozhodnutí o odstranění stavby veškerých vodních děl s možností dodatečného povolení. Ani v roce 2013 stále nebylo možné vyřešit majetkoprávní vztahy. V souvislosti s neuskutečněným dědickým řízením se dále

nedaří znovu zahájit dodatečné stavební řízení a následné kolaudace již provedených vodních děl.

Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby SAT 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na stavbu č. 9515 - MO - Myslbekova – Prašný most. V roce 2013 probíhalo dokončování vnitřních konstrukcí a stavebně technické připravenosti tunelů pro provádění montáže technologie 2013. Dále byly zahájeny práce na výstavbě parku u ul. Myslbekova a Patočkova a probíhaly práce na výstavbě odlehčovací stoky CO3. Montáž technologie byla zahájena a prováděla se s drobnými posuny a přesuny v harmonogramu z důvodu provádění opatření proti průsakům. V září byly zahájeny individuální zkoušky technologie. Dne 25. 4. 2013 byla uvedena definitivní povrchová doprava v celém rozsahu SAT do provozu včetně tramvajové tratě na základě rozhodnutí o zkušebním provozu.

Soubor staveb městského okruhu „Blanka“

Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka.

Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO dojde k novému propojení MČ Praha 6 s MČ Praha 7 a MČ Praha 8.

0000079 - MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

Příprava stavby:

V r. 2013 dále působilo infocentrum Letná pro přejímky a kolaudace. Na základě stavebního povolení vlastního nového Trojského mostu probíhala příprava a práce na opěrách, mostovce i oblouku. V 10/2013 byly práce na Trojském mostě pozastaveny. Byly vytypovávány dotčené objekty sítě pro změnu stavebního povolení a zahájeno projednávání odvodnění předmostí. Projednávala se údržba stavby a předčasné užívání. Připravovalo se definitivní stavební povolení protipovodňových opatření Troja na základě aktualizace dokumentace stavebního povolení, zejména komunikací a vlastního valu. Zajišťovalo se projednání dokumentace stavebního povolení a povolení protihlukových opatření zejména v ulici V Holešovičkách. Byly řešeny povrchové úpravy výdechů Troja a Královská obora.

Realizace stavby:

Byly dokončovány obklady ražených a hloubených tunelů vč. sjezdových a výjezdových ramp. Dokončeny práce na výdechu Královská obora a čerpací stanici v Praze Troji. Dokončily se práce na pokládce živých vrstev vozovek ve vlastních tunelech a na rampách. Ukončena rekonstrukce ul. Badeniho, jak z hlediska kolejové, tak komunikační dopravy. Z hlediska technologie byly dokončeny rozvody vysokého napětí a kabely 22 kV uvedeny pod napětí v úseku Technologického centra 1 – Technologického centra 6. Pokračují práce na montáži technologických souborů.

0000080 - MO Prašný most – Špejchar

Příprava stavby:

Pokračovalo projednání definitivních terénních a sadových úprav se Správou železniční dopravní cesty a Městskou částí Praha 6.

Realizace stavby:

Byly dokončeny obklady tunelů a ramp, dokončen a předán podchod Hradčanská a uveden do zkušebního provozu vč. obchodní vybavenosti. Byla dokončena rekonstrukce 2. části ul. Na Valech a pokračují montáže technologie.

0009515 - MO Myslbekova - Prašný most

Příprava stavby:

Na základě požadavku místních obyvatel byl dokončen výdech Octárna na cca 25 m. Pozemek na Prašném mostě po 5 tenisových kurtech bude předán Ministerstvu obrany bez stavebního zásahu z důvodu uvažované budoucí parkové úpravy. Byla projednávána dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace stavebního povolení pro Multifunkční operační centrum Malovanka. Stavba se koordinuje s napojením 22 kV na městský okruh. Řešilo se odvolání ekologů k vydanému územnímu rozhodnutí pro Multifunkční operační centrum Malovanka. Ve vazbě na zachování podchodu pro pěší a přizpůsobení rampy se projednávala změna výškových a půdorysných dispozic garáží Prašný most a bylo zahájeno stavební řízení. U garáží byl určen správce Technická správa komunikací. Dle postupu stavby se zajišťovalo světelné signalizační zařízení.

Realizace stavby:

Byly dokončeny obklady ražených tunelů a předávány stavební připravenosti pro montáž technologie na technologickém centru 1 a technologickém centru 2. Pokračovaly práce na garážích Prašný most včetně požárních nádrží pro samozhášecí systém. Na povrchu byla dokončena definitivní křižovatka Prašný most, a to jak z hlediska kolejové, tak automobilové dopravy vč. světelně signalizačního zařízení a uvedena do definitivního stavu. Byla dokončena definitivní úprava ulice Na Valech.

0000081 – Pelc/Tyrolka – Balabenka

Stavba Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku. Součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Sběrná komunikace funkční třídy B1 obousměrná, směrově rozdělená v délce 3,1 km, vedená převážně na povrchu. Posuzované řešení je v zásadě ve dvou variantách s rozdíly řešení zejména v oblasti Bílé skály, a to buďto tunelem ve skále, nebo v galerii (opačné směry nad sebou) ve stopě stávající komunikace Povltavská. V roce 2013 byly finanční prostředky použity na zajištění inženýrské činnosti EIA.

0004663 - MÚK PPO - Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajišťuje bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplňuje křižovatkové pohyby mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8).

Stavba byla uváděna postupně do provozu po jednotlivých částech (větvích) od 03/2012, celá pak byla uvedena do zkušebního provozu v 06/2012 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 11. 2012. V průběhu roku 2013 probíhalo projednávání smluv na zřízení úplatného věcného břemene pro strpění přeložek elektrických a optických kabelů situovaných na soukromé pozemky. Kvůli značným časovým průtahům spojeným s projednáváním těchto třístranných smluv se nepodařilo ve všech případech dospět k podpisu smlouvy, a proto bude nutno v roce 2014 smlouvy znovu přepracovat a projednat ve znění nového Občanského zákoníku.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem stavby je nové komunikační propojení jihozápadní části MČ Praha 12 s Pražským okruhem. Stavba tvoří součást základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku (MUK) s

Pražským okruhem, cyklostezku a vyvolané přeložky inženýrských sítí. V roce 2013 byly finanční prostředky použity na doplacení aktualizace DÚR.

0009276 - Chaby – stavba 50 - komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace v úseku mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. Jedná se o zbývající součást tzv. „Jinočanské spojky“ propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba se člení na etapu 0001 - Uvedení do provozu, etapu 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby a etapu 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova. V roce 2013 byla etapa 0001 dokončena a nová komunikace uvedena do zkušebního provozu. Současně byla vyhotovena DSP etapy 0003 a bylo dokončeno její veřejnoprávní projednání. Dále bylo zahájeno stavební řízení pro vydání SP. Úplné dokončení a kolaudace stavby je podmíněno realizací etapy 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu

Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu. Stavba byla k 1. 1. 2012 pozastavena do doby rozhodnutí o následném postupu, tj. buď pokračování ražby štoly do druhé poloviny Strahovského tunelu k zajištění odvodnění severní části tunelových trub, nebo přistoupení k dokončení stávajícího projektu zřízením definitivních obezdívek a technologického vybavení. Od doby přerušení prací probíhá projektem stanovený udržovací provoz nedokončeného důlního díla. Počátkem března 2013 rozhodl investor o nepokračování ražby štoly a o provedení definitivních obezdívek štoly ve stávající délce 750 m. V průběhu září byl potvrzen záměr na výběr zhotovitele definitivních obezdívek, avšak do konce roku nedošlo k smluvnímu zatištění těchto prací. V závěru roku byl ukončen režim přerušení prací a obnoveny přípravné práce umožňující zahájení výstavby definitivních obezdívek.

0009567 – Radlická radiála JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jionice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

Příprava této stavby v uplynulém období byla ovlivněna několika peticemi občanských sdružení v Jionicích a Butovicích proti navrhovanému řešení podanému k stavebnímu úřadu Prahy 5 k územnímu řízení. Na základě těchto petic bylo rozhodnuto o prověření možnosti přepracování části dokumentace k územnímu rozhodnutí. Z toho důvodu byla objednána technická studie změny projektu v oblasti ul. Novoveské a dalších drobných úprav s termínem vyskladnění v 08/2013. Současně s touto technickou studií je nutno zpracovat i rozdílovou dokumentaci EIA, která by vzala v potaz navržené úpravy projektu a možnost jejich zapracování do nově upravené dokumentace k územnímu rozhodnutí a jejímu projednání v územním řízení. Souběžně je připraveno zahájení prací na podrobném geologickém průzkumu budoucího tunelu Radlice a průzkumů po celé délce trasy tak, aby jeho výsledky požadované procesem posuzování vlivů stavby na životní prostředí - EIA bylo možno zahrnout do další fáze projektové přípravy. V závěru roku bylo Radou hl. m. Prahy rozhodnuto o výběru zhotovitele průzkumné štoly a podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, které otevírá

možnost zahájení prací v průběhu roku 2014. Realizace průzkumů je důležitá z hlediska dalšího postupu projektových prací, které jsou na něm závislé, a to jak z hlediska uplatnění celoobvodových izolací a tedy i úpravě příčného profilu tunelu Radlice, tak i minimalizace problémů při vlastních ražbách profilů o ploše cca 180 m² v problematickém geologickém prostředí. Předpokládaná doba realizace průzkumných prací je cca 1,5 roku. Výše uvedené důvody posouvají v současné době předpoklad možného zahájení vlastní stavby do roku 2016.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

Objekt MOS Malovanka bude vybudován v prostoru stávající rozpěrné konstrukce podzemních pilotových stěn hloubeného automobilového tunelu Strahov. Rozpěrnou konstrukci tvoří tři podlaží podzemních garáží. V jedné části tohoto prostoru bude realizován čtyřpodlažní objekt se třemi podzemními a jedním nadzemním podlažím, zbývající prostory budou upraveny na podzemní garáže, jehož horní plocha bude upravena na park.

V objektu MOS budou vybudovány prostory pro Centrální dopravní ústřednu hl. m. Prahy ČRÚ tzn. hlavní sál a další dispečerská pracoviště, shromažďovací a dispečerská pracoviště pro zasedání krizového štábu hl. m. Prahy OKŘ, prostory pro DC MHMP (datové centrum), kancelářské prostory pro TSK hl. m. Prahy a informační centrum MČ Prahy 6.

Začátkem roku 2012 bylo vydáno na stavbu MOS Malovanka územní rozhodnutí. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto MHMP o způsobu dalšího pokračování akce. V březnu bylo vypsáno „Užší výběrové řízení dle § 28 zákona 137/2006 k prokázání kvalifikace“ na stavební a technický dozor, na stavební práce a provozní technologii objektu MOS a na dodávku dopravní řídicí ústředny. Zároveň s tím byl dán pokyn ke zpracování dodatku dokumentace ke stavebnímu povolení a uzavřena smlouva s autorizovaným inspektorem na zajištění vydání stavebního povolení, které bylo získáno v září. Souběžně s tím byly zpracovány zadávací dokumentace včetně smluvních, obchodních a zadávacích podmínek na stavební a technický dozor a na stavební práce a provozní technologii a rozpracována tato dokumentace na dodávku dopravní řídicí ústředny. V roce 2013 byly finanční prostředky vydány na provedené projektové a inženýrské práce. Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na technologické celky umístěvané v objektu MOS. Zahájené výběrové řízení na zhotovitele stavby a výběrové řízení na TDI nebylo dosud ukončeno.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou zahrnuje úpravu trasy komunikace a vybudování chodníků mezi vjezdem do areálu ZOO „Bosna“ a napojením na Trojskou ulici. Součástí řešení je i úprava křižovatky a části komunikace K Bohnicím včetně vedlejší plochy s pěší cestou a nové uspořádání dvou autobusových zastávek. Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou (nevyhovující průjezdní profil pro MHD a špatná bezpečnost chodců – nejsou chodníky) zkvalitní dopravní spojení s obydlenou lokalitou V Podhoří a příjezd návštěvníků ZOO k severnímu vstupu a parkovišti. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 11. 2012 a nabylo právní moci v 01/2013. Je zpracována DSP a zahájena investorská příprava k vydání stavebního povolení. Cílem budoucího provozovatele MČ Praha Troja je rozšířit původní záměr o projekční a investorskou přípravu a pokračování záměru o navazující část do lokality V Podhoří.

0041675 – Odstraňování hlukové zátěže

Stavba sestává ze 3 opatření dle Akčního plánu odstraňování hlukové zátěže :

Opatření č. 61 :

Jedná se o rekonstrukci protihlukových stěn, resp. polotunelu na komunikaci Slánská v Praze 6 – Řepích, spočívající v odstranění poruch nosných ocelových dílů, výměně skleněných výplní jednotlivých polí, provedení ochranných nátěrů.

Opatření č. 62 :

Jedná se o technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci. Stěna je situována při Jižní spojce podél sídliště Spořilov I., v Praze 4.

Opatření č. 27 :

Jedná se o výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající PHS nebo realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci (vhodnou variantu stanoví stavebně-technický průzkum). Stěna je situována při ulici Bělohorská v Praze 6.

V roce 2013 bylo zadáno zpracování akustické studie na všechny tři položky tj. č. 27, 61 a 62 jako podkladu pro stanovení technických podmínek na zpracování dokumentace pro stavební povolení resp. následně dokumentace pro zadání stavby. Na etapu 0002 - Protihlukové stěny při ulici Slánská byla zpracován stavebně-technický průzkum, na etapy 0001 - Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6 a 0003 - Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I., Praha 4 byl zpracován stavebně-technický průzkum.

0041676 – Protihluková opatření Spořilovská

Příprava stavby nebyla zahájena.

Technická správa komunikací

Na realizaci komunikačních staveb bylo usnesením RHMP č. 2172 ze dne 4. 12. 2012 na kapitálové výdaje původně přiděleno 434 929,8 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2013 zvýšen rozpočtovými opatřeními celkově o 648 236,5 tis. Kč. Ze SFDI bylo TSK pro realizaci v roce 2013 přiděleno 102 921,0 tis. Kč. Z celkové výše rozpočtu 1 083 166,3 tis. Kč bylo vyčerpáno 977 671,9 tis. Kč tj. 90,0 %.

Chodníkový program spolufinancovaný jednotlivými MČ byl ve výši 140 836 597,68 Kč.

0003217 Systém řízení MSP

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Jednalo se o obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Akce obsahuje čtyři dílčí stavby (MÚK, připojení V. a M. Chuchle 1. stavba, propojení V. a M. Chuchle 2. Stavba a Komunikační propojení přes ČD ve V. Chuchli).

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů u Komunikačního propojení přes ČD – akce byla zastavena z důvodu zrušení UR. Během roku 2013 bylo řešeno pouze vypořádání nájemních smluv a majetkoprávních vztahů.

0004346 Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

0004347 Akce pro BESIP

Tyto finanční prostředky byly určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce.

0004348 – Záchytná parkoviště P + R

Jedná se o celkem o tři záchytná parkoviště P+R a to „Černý Most, P+R Veveslavín a Opatov.

0004488 K Barrandovu

Jednalo se o opravu 8. etapy komunikace v úseku Lamačova – Štěpařská, směr z centra. Po skončení akce byly obnoveny před SSZ detekční smyčky.

0004535 Protihluková opatření – realizace

V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně zejména dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

0004540 Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí tak, jak je uvedeno v „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“. V roce 2013 bylo čerpáno na přípravu dalších akcí.

0004541 Štěrboholská radiála - zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy, odvodnění, inženýrské sítě.

0004840 OPD – Systém řízení a regulace MSP

Globálním cílem programu je modernizace systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Program bude zaměřen na podporu zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy. V rámci programu se předpokládá vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu pro optimalizaci propustnosti uzlů na hlavní uliční síti města.

Prostředky budou využity na budování Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze a na budování Systému liniového řízení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. městě Praze.

Prostředky jsou poskytnuty z fondů Evropské unie kapitálové osy 5.2 Operačního programu Doprava. Částka představuje 15% podíl vlastního spolufinancování na základě poskytnuté dotace.

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD

Výstavba 4 ks nových bus zálivů v návaznosti na rekonstrukci tramvajové trati.

0005967 Michelská

Stavba byla v 6/2013 zkolaudována. Probíhá příprava pro majetkové vypořádání.

0006046 Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.

V r. 2011 byla uhrazena investiční záloha, která byla vyúčtována v r. 2013. V souvislosti s vratkou za neprovedené práce byla provedena oprava účtování (73,42 tis. Kč).

0006047 Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly doposud majetkoprávně vyrovnány.

0006493 Telematické systémy

Bylo realizováno rozšíření KDTS doplněním otočné kamery KDTS a úsekové měření rychlosti.

0006925 Libeňský most

Probíhala příprava stavby rekonstrukce Libeňského mostu. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení, které bylo nutné procesně prodloužit, aby nedošlo k jeho pozbytí platnosti.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o provedení obrav chodníků ve spolupráci s příslušnými MČ na principu jejich finanční spoluúčasti.

0007567 Vyskočilova

Rozhodnutím MHMP vydaným 24. 5. 2013 bylo zamítnuto odvolání občanských sdružení k vydanému ÚR, a tím došlo k pokračování přípravy projektové dokumentace.

0008108 U Sluncové

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Realizace je ovlivněna koordinací s dalšími investory.

0008902 Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ

Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. V r. 2013 byla realizována úprava skel protihlukové stěny a jejich zmatnění proti úrazům dravců a ptactva na požadavek ČIŽP.

0040764 Protihluková bariéra v ul. 5. května

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. ÚR bylo vydáno a pokračuje se na PD ve stupni DSP. V roce 2013 byly prováděny inženýrské činnosti a projektová příprava.

0041162 Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky včetně koordinace s inženýrskými sítěmi, rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách.

0041163 Malešická, Praha 10

Akce je členěna na 4 etapy. Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice Prahy 3.

0041316 Jižní spojka – rampa Spořilovská, sjezd 5. května

Předmětem stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - Barrandovský most).

0041349 Rek. Ulic V Kut'atech a Rozdělená

Stavba řeší odstranění nevyhovujících parametrů komunikací včetně rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále řeší úpravu dopravního režimu - opětné zprůjezdnění ulice Rozdělené a zjednosměrnění obou komunikací.

0041596 Letenský tunel - sanace, injektáž

Předmětem stavby bylo provedení sanace ostění, utěsnění trhlin, úprava dilatačních spár v ostění tunelu, úprava povrchu ostění pro dokončení keramického obkladu tunelu.

0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše

Byla provedena úprava křižovatky Nábřeží Kapitána Jaroše – Dukelských hrdinů, dále je připraven úsek Letenský tunel – Dukelských hrdinů.

0041677 Rek. Nuselského mostu – sanace

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře).

0041835 Rek. ul. Na Větrníku

V roce 2013 byla dokončena stavba v úseku Ankerská - Myslivečkova s přidruženou komunikací u vysokoškolských kolejí, z důvodu koordinace se stavbou nového vodovodu. Akce byla financována z příspěvku MČ Praha 6.

0041845 Rek. ul. Ke Garážím – napojení 5. května

Účelem realizace nové stavby bylo vybudování chybějící propojení mezi ulicemi Jižní spojka a ul. 5. května, směr z centra, vč. rekonstrukce rampy NN 419. Akce spolufinancována ze SFDI.

0041846 Rek. mostu 5. Května X 566 Ke Garážím DP

K opravě a rekonstrukci mostního objektu bylo přikročeno po důkladných diagnostických prohlídkách, kdy byl zjištěn havarijní stav. Akce je spolufinancována ze SFDI.

0041882 Rek. ul. Husitská

Účelem rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím je provedení změny umístění stávajících chodníkových obrubníků a inženýrských sítí. V roce 2013 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla projednávána se všemi dotčenými orgány a subjekty.

0041883 Rek. ul. Komunardů (HLUK)

Účelem stavební činnosti je zlepšení dopravní infrastruktury v lokalitě a odstranění hlukové zátěže dle „Akčního plánu snižování hlukové zátěže“ a vysokým stupněm dopravního zatížení na komunikaci II. třídy.

0041884 Rek. ul. Koněvovy

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského bude změna polohy chodníkových obrubníků, zřízení jízdní koridor šířky 4,25 m a následná úprava VDZ.

0041885 Rek. ul. Na Stráži

V úseku Františka Kadlece – na Sypkém dojde k výměně konstrukce vozovky a chodníků s dostatečnou sanací, zajištění odtoku dešťových vod do uličních vpustí včetně jejich doplnění a prověření funkčnosti stávajících. Dále pak změna příčného uspořádání komunikace zřízením zálivů a zelených pásů.

0041887 K Horkám - Mírového Hnutí – Ke Stáčírně

Jedná se o rozšíření křižovatky o odbočovací pruh z důvodu zvýšení její kapacity. Rozšíření je v ul. K Horkám v délce cca 100 m.

0041888 Holešovičky (zakopání)

V roce 2014 bude zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích.

0041889 Rek. Hornopočernická

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace Hornopočernická v úseku ul. Mladoboleslavská po železniční přejezd.

0041890 Rek. Atletická

Rekonstrukce komunikace je rozdělena do 3 etap a to zejména formou zesílení a výměnou obrusné vrstvy komunikace.

0041891 Průmyslová (zkapacitnění)

V roce 2014 bude zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu (PPO). V r. 2013 byly hrazeny projektové práce za zpracování studie proveditelnosti.

0041892 Veřejný prostor

Uzavřená smlouva o dílo "Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v HMP.

0041999 Realizace a ověření protihluk. koberce SMA 8 - LA

Jednalo se o 8. etapu akce K Barrandovu, na kterou byl poskytnut ze SFDI příspěvek ve výši 13 921,0 tis. Kč, tj. 75% celkových RN. Zbývající prostředky ve výši 25% byla nutná spoluúčast HMP.

0042005 Šárecká - zklidnění ulice

Akce byla zařazena na základě požadavku MČ Prahy 6, která na základě Smlouvy o zajišťování a financování realizace poskytla finanční příspěvek v celkové výši 5 000.000,- Kč. V roce 2013 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a zahájeno projednání ÚR.

0042026 Moskevská – rekonstrukce komunikace

Stavba je koordinována s výstavbou RTT (DP), rekonstrukcí vody a kanalizace (PVS) a rekonstrukcí plynovodu (Pražská Plynárenská), PRE, UPC a dalšími soukromými investory.

0042050 Karlická x Pod Klapicí

Rozšíření komunikace, vytvořením sdruženého pruhu pro jízdu přímo a levé odbočení.

0042064 Karlovo náměstí - revitalizace

Akce „Karlovo náměstí – revitalizace“ má zajistit realizaci komunikačních úprav dle studie základních úprav Karlova náměstí zpracované URM (IPR).

0042167 Vokovická – rozšíření v křižovatky s ul. Evropskou

Na realizaci akce v souladu s usnesením č. 2589 ze dne 17. 12. 2013 poskytla Městská část Praha 6 vlastní finanční prostředky. Stavba zahrnuje zřízení samostatného odbočovacího pruhu šíře 3,5 m pro odbočení vlevo, plynule navazujícího na řešení křižovatky

Dopravní podnik HMP, a.s.

0004534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol)

Realizace stavby je rozdělena na 21 stavebních oddílů (dále jen SO). SO 01 - stanice Dejvická Probíhají přípravné (projekční) práce na stavebních objektech. SO 02 - mezistaniční úsek Dejvická – Bořislavka Levý a pravý traťový tunel - probíhá vrtání a montáž kabelových stojin. SO 03 - stanice Bořislavka Stanice Bořislavka - probíhají práce dle potřeb pro zajištění termínů stavební připravenosti pro technologii, probíhá montáž ocelových chrániček pro kabelové trasy na ostění stanice ve veřejné části. SO 04 - mezistaniční úsek stanice Bořislavka - Nádraží Veleslavin Hloubené tunely a strojovna vzduchotechniky - jsou kompletně dokončeny nosné konstrukce. SO 05 - stanice Nádraží Veleslavin Hloubený objekt - probíhá realizace podlah a finálního nátěru podlah ve vybraných místnostech, v nižších úrovních probíhají dokončovací práce, probíhá montáž vodovodního a kanalizačního potrubí (úroveň podchodu). SO 06 - traťové tunely stanice Nádraží Veleslavin – Petřiny probíhá úklid v levé i pravé koleji po stavebních pracích. SO 07 - stanice Petřiny probíhá hlavní a pomocná stavební výroba. SO 08 - mezistaniční úsek Petřiny- Nemocnice Motol přístupová štola - zrušení - je dokončena vyzdívka první stěny ze ztraceného bednění, je dokončena výplň zásypovým materiálem. SO 09 - stanice Nemocnice Motol příprava území pro podchod - probíhá odstranění dlážděných vrstev chodníků a kácení křovin. SO 20, 21 - na pravé koleji je dokončeno 1 103 m z 1 103 m a na levé koleji je dokončeno 780 m z 1 103 m.

Na akci byla poskytnuta půjčka ve výši 500 mil. Kč, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. hlavnímu městu Praze vrátil. Z tohoto důvodu byla provedena oprava účtování minulých let.

0006786 – I provozní úsek trasy D metra

První provozní úsek trasy D pražského metra je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních staveb v Praze. V roce 2013 byla na Stavební odbor městské části Praha 4 podána žádost o územní rozhodnutí. UR vydáno dne 16. 10. 2013 a doposud není dosud pravomocné,

z důvodu tří odvolání. Dokumentace pro stavební povolení je zpracována a předána k připomínkám příslušným organizacím a útvarům DP.

0029002 OPPK - Výtah Můstek

Zpoždění realizace akce z důvodu neuzavření výběrového řízení.

0041886 - Dopravní terminál Veleslavín

U stanice metra Veleslavín bude realizován povrchový autobusový terminál v rozsahu schváleném platným stavebním povolením. Terminál bude zprovozněn současně se zprovozněním metra.

0042063 – Rek. tramvajové trati Karlovo náměstí (Myslíkova - Moráň)

Jedná se o rekonstrukci od křižovatky Myslíkova - Spálená, po kolejové rozvětvení Moráň. Akce bude realizována v roce 2014 ve dvou etapách v koordinaci s připravovanou akcí „Revitalizace Karlova náměstí“.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0005 - Mgr. Ludmila Štvánová												
MHMP - FON	0022130	OPPK - Vybud. NOVÉ ENERGI	32 674,34	29 344,34	0,00	2 497,50	2 472,52	99,00			0,00	832,50
MHMP - FON	0024010	OPPK - Vyb. centra lék. nanot	26 976,06	25 511,06	0,00	1 327,80	1 327,67	99,99			0,00	137,20
MHMP - FON	0034220	OPPA - Modernizace a atraktiv	237,73	158,40	0,00	79,30	79,33	100,04			0,00	0,03
MHMP - FON	0036021	OPPA Implementace nových r	1 162,20	0,00	0,00	1 162,20	1 162,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036034	OPPA Architektura a praxe	79,00	0,00	0,00	79,00	78,96	99,95			0,00	0,00
MHMP - FON	0036051	OPPA Komplexní podpora žáků	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036075	OPPA Podpora žáků školy pr	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036126	OPPA Rozvoj gramotnosti	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036128	OPPA ČKV Praha - Vzděláván	116,24	0,00	0,00	116,20	116,24	100,03			0,00	0,04
MHMP - FON	0036149	OPPA Modernizace výuky udr	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0036356	OPPA Informace kolem nás	398,30	0,00	0,00	398,30	398,28	99,99			0,00	0,00
MHMP - FON	0036403	OPPA - UČÍME SE OD ZKUŠE	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OMI	0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.sk	158 877,00	112 431,52	0,00	176,00	175,45	99,69			0,00	46 269,48
MHMP - OMI	0041171	MŠ Slivenec-výstavba	79 201,20	46 701,14	15 000,00	32 500,00	32 435,79	99,80			0,00	0,06
MHMP - OMI	0041555	Výst.areálu MŠ P22-Uhřetěves	52 084,00	41 998,87	10 000,00	10 085,00	10 084,82	100,00			0,00	0,13
MHMP - OMI	0041847	ZŠ Nebušice-rekonstrukce UT	6 450,00	4 940,00	0,00	1 510,00	1 509,77	99,98			0,00	0,00
MHMP - SMS	0010108	EU-zateplení objektu SŠES Je	8 890,90	0,00	0,00	4 269,60	0,00	0,00			0,00	4 621,30
MHMP - SMS	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a	28 753,80	0,00	0,00	9 662,80	0,00	0,00			0,00	19 091,00
MHMP - SMS	0030014	OPPA - Řemeslo žije! II	972,01	747,71	0,00	224,30	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0040472	Projektová dokum.a inženýrst	33 894,90	13 890,79	10 000,00	1 726,10	1 414,80	81,97			0,00	18 278,01
MHMP - SMS	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-energe	10 630,20	3 055,31	0,00	1 393,00	1 392,97	100,00			0,00	6 181,89
MHMP - SMS	0041376	DDM HMP-obnova areálu Stad	30 644,00	643,08	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,92
MHMP - SMS	0041392	SŠ-COPHT Poděbradská,P9-r	7 022,00	2 464,50	4 557,30	0,30	0,00	0,00			0,00	4 557,20
MHMP - SMS	0041680	DD KLÁNOVICE,P9-rek.budov	7 000,00	5 207,99	1 777,80	1 777,80	1 224,22	68,86			0,00	14,21
MHMP - SMS	0041688	SŠ, ZŠ, MŠ PRO SP VÝMOLO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	***			0,00	8 000,00
MHMP - SMS	0041690	VOŠ A SPŠ POT. TECHNOL. F	9 300,00	4 299,70	5 000,00	5 000,00	4 105,93	82,12			0,00	0,30
MHMP - SMS	0041691	Dofin.nezpůsob.výdajů zatepl	10 175,60	48,00	7 000,00	0,00	0,00	***			0,00	10 127,60
MHMP - SMS	0041694	Rezerva na přestavby škol a	260 434,60	0,00	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	260 434,60
MHMP - SMS	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.f	9 059,00	1 059,00	8 000,00	0,00	0,00	***			0,00	8 000,00
MHMP - SMS	0041797	OA HOVORČOVICKÁ,P3-rek.Z	9 998,10	8 454,91	0,00	1 115,00	1 113,58	99,87			0,00	428,19
MHMP - SMS	0041893	GYM.VODĚRADSKÁ P10 - rek	9 000,00	0,00	13 000,00	8 368,20	8 368,14	100,00			0,00	631,80

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
MHMP - SMS	0041894	GYM.NA ZATLANCE P5 rek.el	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 476,71	94,77			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041896	GYM. ČESKOLIPSKÁ P9- rek	27 500,00	0,00	10 000,00	7 500,00	7 350,78	98,01			0,00	20 000,00
MHMP - SMS	0041911	SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 000,00
MHMP - SMS	0041915	SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ P4 v	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	2 946,49	98,22			0,00	1 000,00
MHMP - SMS	0041916	SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ P4-r	2 000,00	0,00	4 000,00	1 836,10	1 836,06	100,00			0,00	163,90
MHMP - SMS	0041917	GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1-re	19 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	***			0,00	19 800,00
MHMP - SMS	0041918	ZUŠ BISKUPSKÁ P1 - rek. ús	3 700,00	0,00	7 700,00	3 700,00	3 616,67	97,75			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041919	VOŠPg, SOŠPg a GYM. P6 - R	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041920	SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1 - re	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041923	SŠ a MŠ Aloyse Klara - rekons	32 554,40	0,00	34 990,00	154,80	154,80	100,00			0,00	32 399,60
MHMP - SMS	0041924	ZŠ VACHKOVA, P10-přístavba	4 770,00	0,00	3 000,00	4 588,20	4 513,09	98,36			0,00	181,80
MHMP - SMS	0041926	OA HOVORČOVICKÁ P3-rek.e	1 510,00	0,00	9 000,00	221,10	221,09	100,00			0,00	1 288,90
MHMP - SMS	0041971	VOŠPg a SOŠPg a GYM.P6-re	4 390,00	100,00	0,00	4 287,30	4 287,24	100,00			0,00	2,70
DD KLÁNOVICE P9	0042006	Vybavení pavilonu nábytkem	552,11	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	550,00	2,11	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0042090	Rekonstrukce plynového kotl	133,30	0,00	0,00	133,30	133,30	100,00	133,30	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041810	Zatepl.hor.podl.soub.budov v	2 100,00	1 753,97	0,00	0,00	0,00	***	0,00	345,99	0,00	0,04
DDM HMP KARLÍN P8	0041811	Snížení energ.nár.obj.ubyt.zař	1 550,00	1 295,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	254,63	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041812	Rek.a zatepl.fasády bud.Jezd.	1 100,00	64,09	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 035,92	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0042030	Zatepl.vedl.objektu v areálu S	1 350,04	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	0,04	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINIC	0042019	Rek.vnitřní splaškové kanaliz	2 402,40	0,00	0,00	2 363,40	2 363,40	100,00	2 363,40	38,82	0,00	0,18
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0041985	Odstranění havar.stavu objek	2 085,50	0,00	0,00	2 085,50	2 085,50	100,00	2 085,50	0,00	0,00	0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0042034	Zateplení budovy v Dolákově	2 013,70	0,00	0,00	2 013,70	2 013,70	100,00	2 013,57	0,00	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0042035	Zhotovení dešťové a splašk.k	395,64	0,00	0,00	395,60	395,60	100,00	395,60	0,04	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0042083	Rekonstrukce hydroizolační su	2 101,19	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	1,19	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0041900	Rek.havarijnho stavu dvorku	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0041980	Nákup programu vizual.fíz.vyt	200,90	0,00	0,00	200,90	200,90	100,00	200,86	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0042107	Rek.oken ve 4.patře budovy š	2 222,00	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0034428	OPPA-Moderní metody	260,00	200,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	60,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0041921	Rek.střechy hl. budovy	2 417,02	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	17,02	0,00	0,00
GYM. J.NERUDY HELLICHO	0010043	EU-zateplení objektu GYM.J.N	22 716,50	20 458,88	0,00	9 944,00	9 943,99	100,00	6 721,09	0,00	0,00	-7 686,38
GYM. J.NERUDY HELLICHO	0042045	Kompletní osazení svítidel v b	2 372,80	0,00	0,00	2 372,80	2 372,80	100,00	2 135,53	0,00	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0041986	Nákup nového kotle do šk.jíde	163,30	0,00	0,00	163,30	163,30	100,00	163,30	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽACCE P3	0041972	Rekonstrukce rozvodů vody	1 339,15	17,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 321,35	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽACCE P3	0041994	Rek.topné soustavy v obj.gym	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00	2 882,96	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽACCE P3	0042086	Rekonstrukce sociálního zař	2 109,48	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	22,48	0,00	0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P	0036055	OPPA - Hudební akustika	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	0,00	287,67	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P	0042008	Rek.víceúčelového hřiště	1 351,60	0,00	0,00	1 351,60	1 351,60	100,00	1 351,60	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0034299	OPPA-Inovace na Gymnázium N	299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	52,58	0,00	246,99

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0041914	GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 997,04	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0041981	Vybudování učebny a kabinet	437,20	0,00	0,00	437,20	437,12	99,98	437,12	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0042119	Vybudování kmenové učebny	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0041860	Nákup a instalace serveru	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	454,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0041995	Nákup dvou nových myček do	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	100,00	467,55	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0041865	Rek.havar.stavu hygienického	2 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 418,96	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042017	Rek.a přestavba vnitř.prostor	3 144,70	0,00	0,00	3 144,70	3 144,70	100,00	1 414,82	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042046	Rek.a revitalizace nádvoří gymn	2 401,50	0,00	0,00	2 401,50	2 401,50	100,00	2 401,50	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM.	0042108	Rek.vzduchotechnického zaří	2 079,80	0,00	0,00	2 079,80	2 079,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	0010048	EU-zateplení objektu GYM. VOŠ	27 630,60	25 299,40	0,00	238,60	238,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2 092,60
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0042068	Nákup velkokapacitní myčky r	586,70	0,00	0,00	557,70	557,70	100,00	557,70	28,67	0,00	0,33
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0042067	Vybudování laboratoře chemi	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	70,04	0,00	0,00	0,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ	0041895	Část. zateplení rehab.bazénu	620,00	0,00	300,00	620,00	620,00	100,00	606,11	0,00	0,00	0,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ	0041910	Rek. věže stav. prvků	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	737,42	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0041897	Sněhové zábrany	500,17	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,17	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0041905	Rek. kanalizace	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	720,71	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. F	0041912	Rek. střechy budovy B	1 680,10	0,00	2 200,00	1 680,10	1 680,07	100,00	1 680,07	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. F	0042020	Odhlučnění 5 místností	2 670,90	0,00	0,00	2 670,80	2 670,80	100,00	2 670,80	0,10	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0041834	Dodání a montáž venkovních	264,18	205,98	0,00	0,00	0,00	***	0,00	58,20	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0042036	Instalace okenních žaluzií,obj	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	100,00	762,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0042082	Rekonstrukce venkovních pro	1 477,10	0,00	0,00	1 477,10	1 477,10	100,00	1 477,10	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYL	0042089	Rekonstrukce plynových kotlů	634,79	0,00	0,00	599,50	599,50	100,00	599,50	35,29	0,00	0,00
OA JABLONSKÉHO P7	0042011	Rek.místností na přednáškovy	2 675,30	0,00	0,00	2 675,30	2 675,30	100,00	2 675,30	0,00	0,00	0,00
OA JABLONSKÉHO P7	0042106	Rek.části střešních oken v ob	2 408,60	0,00	0,00	2 408,60	2 408,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA KRUPKOVO NÁM. P6	0041548	EPC-otopný systém OA Krupk	384,00	255,02	0,00	128,00	128,00	100,00	116,89	0,00	0,00	0,98
OU VYŠEHRAD P2	0042047	Rek.sociálních zařízení učiliš	1 100,37	0,00	0,00	1 100,30	1 100,30	100,00	1 100,30	0,07	0,00	0,00
SOU GASTRONOMIE P10	0042022	Rek.výměnkové stanice	2 396,20	0,00	0,00	2 396,20	2 396,20	100,00	2 396,20	0,00	0,00	0,00
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ	0042031	Rekonstrukce školní kotelny	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00	100,00	2 049,34	0,00	0,00	0,00
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ	0042084	Rek.střešní krytiny se zatepl.p	2 211,60	0,00	0,00	2 211,60	2 211,60	100,00	628,19	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0042043	Nákup nových PC a oper.prog	648,00	0,00	0,00	634,00	634,00	100,00	634,00	13,68	0,00	0,32
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČAN	0041547	EPC-otopný systém SOU služ	1 560,00	779,70	0,00	780,00	780,00	100,00	779,70	0,00	0,00	0,30
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0041984	Rekonstrukce sociálního zaří	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0036206	OPPA - Podpora kvality výuky	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0041907	Rek. topných těles v budově š	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0041908	Rek. ležatá kanalizace	485,90	0,00	700,00	485,90	485,87	99,99	485,87	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0042007	Vybud.nové předávací stanice	950,40	0,00	0,00	950,40	950,39	100,00	950,39	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0042109	Rek.střechy v obj.Jizerská 74	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	100,00	837,64	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0010047	EU-zateplení objektu SPŠ NA	51 244,70	36 263,99	0,00	764,30	764,30	100,00	0,00	0,00	0,00	14 216,41

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0036195	OPPA - Motivace - Inovace	386,80	0,00	0,00	386,80	386,78	99,99	242,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0042070	Rekonstrukce střechy Domov	979,00	0,00	0,00	979,00	979,00	100,00	843,85	0,00	0,00	0,00
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESL	0041549	EPC-otopný systém SSPŠ Pre	900,00	599,01	0,00	300,00	300,00	100,00	299,01	0,00	0,00	0,99
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESL	0041903	Rek. podlah 1. patro a přizem	1 360,40	0,00	1 100,00	1 360,40	1 360,40	100,00	1 360,40	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	0041982	Rekonstrukce ZTI a stoupačel	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 398,23	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0036108	OPPA - Inovace výuky a mod	730,80	0,00	0,00	730,80	547,00	74,85	474,97	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0041927	Výstavba výtahu pro bezbarié	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 189,61	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0041973	Rekonstrukce elektrických roz	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 292,20	0,00	7,81
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR.	0041904	Bezbariérový přístup - vertiká	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR.	0041974	Rekonstrukce kanalizace	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	108,28	0,00	2 191,72
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0041922	Rek.střechy ŠJ	2 322,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	22,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042029	Výměna oken a souvis.úpr.fas	1 404,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00	1 368,00	35,69	0,00	0,31
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042066	Rek.elektroinstalace a PC síť	1 542,00	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00	100,00	1 521,00	20,84	0,00	0,16
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042088	Rekonstrukce střechy Poděbr	2 047,85	0,00	0,00	2 047,70	2 047,70	100,00	2 047,70	0,15	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0042081	Stavební úpravy obj.v Průhon	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00
SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	0036058	OPPA - Inovace vzdělávacích	372,90	0,00	0,00	372,90	228,92	61,39	149,55	0,00	0,00	0,00
SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	0042021	Část.sanace suterénu hl.budc	2 469,32	0,00	0,00	2 469,30	2 469,30	100,00	2 469,30	0,02	0,00	0,00
SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	0042087	Rekonstrukce objektu "D" šk	2 392,90	0,00	0,00	2 392,90	2 392,90	100,00	730,62	0,00	0,00	0,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0034384	OPPA-Vyšší technická gramof	1 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	951,51	0,00	108,76
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0041771	Technologie vedoucí ke zkval	940,00	450,00	0,00	290,00	290,00	100,00	278,94	0,00	0,00	200,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0036014	OPPA - Inovace programů	1 121,50	0,00	0,00	1 121,50	1 121,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0036065	OPPA - Podpora vzdělávání	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0042121	Rek.podlah,rozv.skříní,zaskle	2 385,90	0,00	0,00	2 385,90	2 385,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0041997	Rek.víceúčel.venkovního hřiš	2 342,00	0,00	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00	2 299,00	42,08	0,00	0,92
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042010	Vybud.šaten a soc.zař.v částí	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042018	Rek.dveřních výplní a povrch	2 403,70	0,00	0,00	2 403,70	2 403,70	100,00	2 403,70	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042044	Vytvoření odb.učebny v bud.N	2 220,30	0,00	0,00	2 220,30	2 220,30	100,00	636,73	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0042120	Rek.technického zařízení pro	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0041983	Rek.odsávacího zařízení dílen	1 133,70	0,00	0,00	1 133,70	1 133,70	100,00	1 133,70	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0042069	Rek.podlahy v tělocvičné škol	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0041996	Modern.os.výtahu vč.souv.sta	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	665,83	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0034166	OPPA-Projektové vyučování	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	319,67	0,00	40,33
ZUŠ KLAPKOVA P8	0041898	Rekonstrukce toalet	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	599,78	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0041899	Rek. kanalizace v pavilonu B	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0042012	Instalace zvukové izolace uče	704,02	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	3,81	0,00	0,19
ZUŠ ŠTEFÁNÍKOVA P5	0041906	Rek. fasády a oken	2 501,26	0,00	1 500,00	2 232,80	2 232,80	100,00	2 232,80	268,46	0,00	0,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	0042028	Rekonstrukce osvětlení	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	100,00	186,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRÁČSKÁ P10	0042037	Rek.zdí a instalace bezpečnos	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	238,66	0,00	0,00	0,00

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
ZŠ PŘI PSYCH.LÉČ. ÚSTAV	0041901	Rekul. škol. poz. a zahr. po re	800,63	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,63	0,00	0,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0041902	Rek. oken, odstr. opláštění bu	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC	0041909	Rek. fasády štítu a oplocení	780,00	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	34,46	0,00	45,54
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSK	0010044	EU-zateplení objektu ZŠ TOLE	8 094,00	6 051,60	0,00	278,70	278,70	100,00	0,00	0,00	0,00	1 763,70
ZŠ VACHKOVA P10	0042085	Přístavba školy-inženýrské čit	135,60	0,00	0,00	135,60	135,60	100,00	135,60	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0041987	Rekonstrukce kotelny	1 055,00	0,00	0,00	870,00	870,00	100,00	870,00	181,63	0,00	3,37
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ	0042009	Rek.havar.stavu kanal.obj.MŠ	1 271,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	850,00	420,50	0,00	0,50
ZŠ,SŠ POR.CHOVÁNÍ P5	0041913	Rek. oken-Na Zlíchově 6	1 613,00	0,00	2 400,00	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	62,79	0,00	0,21
ZŠ,SŠ POR.CHOVÁNÍ P5	0042071	Rekonstrukce střechy Na Zlíc	1 132,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	850,00	282,00	0,00	0,00
Správce: 0005 - Mgr. Ludmila Štvánová celkem			1 164 212,96	394 751,13	258 325,10	247 574,20	230 052,32	92,92	104 995,68	11 208,00	0,00	510 679,67

Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková												
MHMP - FON	0034458	OPPA-Prioritní osa 3 - 4. výzv	4 050,00	1 888,30	0,00	6,80	0,00	0,00			0,00	2 154,90
MHMP - FON	0036404	OPPA - Prioritní osa 1 - 6. výz	116,30	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00			0,00	116,20
MHMP - FON	0036406	OPPA - Prioritní osa 3 - 6. výz	2 751,20	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00			0,00	2 660,50
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			6 917,50	1 888,30	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,60

Správce: 0011 - Mgr. Lukáš Manhart												
MHMP - SMS	0008239	TV-investiční výstavba a mod	746 930,14	636 074,92	40 000,00	70 290,00	63 590,00	90,47			0,00	40 565,22
Správce: 0011 - Mgr. Lukáš Manhart celkem			746 930,14	636 074,92	40 000,00	70 290,00	63 590,00	90,47	0,00	0,00	0,00	40 565,22

Celkem			1 918 060,60	1 032 714,35	298 325,10	317 961,80	293 642,32	92,35	104 995,68	11 208,00	0,00	556 176,49
--------	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------	------------	-----------	------	------------

HMP-MČ PRAHA 8	0041925	Příspěvek na rek.ŠJ ZŠ Ustavní P8			10 000,00	0,00						
----------------	---------	-----------------------------------	--	--	-----------	------	--	--	--	--	--	--

Celkem					308 325,10	317 961,80						
--------	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--

Kapitálové výdaje

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP – FON

0022130 – OPPK – Vybud. NOVÉ ENERGIE

Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - NOVÁ ENERGIE

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. Cílem projektu je vytvořit inovační centrum, které bude zaměřeno na výzkum dějů probíhajících při proudění vícefázového kontinua. Důraz bude kladen na výzkum procesů při pochodech typických při oddělování pevných příměsí z plynného, nebo kapalného nosného média, nebo kapalných příměsí z média plynného. Pozornost bude věnována i vzájemné interakci plynné a kapalné fáze v základním kapalném prostředí především pro zvýšení účinnosti čištění odpadních vod. Dále bude aktivita centra zaměřena i na výzkum nových termodynamických schémat zařízení umožňujících využití odpadních a nízkopotenciálových zdrojů energií s cílem maximalizace exergetické účinnosti.

0024010 – OPPK – Vyb. centra lék. nanotech.

Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. Hlavním cílem jsou stavební úpravy a následná ekonomicky výhodná modernizace stávajících přístrojů s nezbytným pořízením moderních přístrojů a jejich funkční seskupení do jednoho centra. Za velmi hospodárných podmínek tak vznikne unikátní pracoviště, které z hlediska vybavenosti bude patřit na vysoce nadprůměrné místo v ČR i v EU. Výsledky výzkumu umožněného projektem budou dány jako základ pro aplikaci do klinické medicíny a mohou mít jasný praktický vliv na zlepšení zdravotní péče.

0034220 - OPPA - Modernizace a atraktivita

stůl demonstrační laboratorní

0036021 - OPPA Implementace nových metod

digitální kamera, mikroskop, spektrometr

0036034 - OPPA Architektura a praxe

server na BMI

0036051 - OPPA Komplexní podpora žáků

zvedací a transportní systém

0036075 - OPPA Podpora žáků školy pro neslyšící

interaktivní tabule

0036126 - OPPA Rozvoj gramotnosti

interaktivní tabule

0036128 - OPPA ČKV Praha - Vzdělávání skupin

školicí a výukový software

0036149 - OPPA Modernizace výuky udržitelného hospodaření

ph metr, hydro vrtule, Guelphský permeametr

0036356 - OPPA Informace kolem nás

sada exp. vybavení, hlasovací zařízení

0036403 - OPPA - UČÍME SE OD ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ

interaktivní tabule

MHMP – OMI

0040548 – SOS Stavební a Zahradnická P9, výstavba skleníku bot. zahrady

Jednalo se o výstavbu patrového zděného objektu pro umístění techniky, administrativu, výuku a zajištění provozu (výměňíková část) a o stavbu souvislého komplexu skleníků různé výšky a různého klimatu. Stavba byla dokončena v roce 2011 a v roce 2013 byla uhrazena pouze finanční pozastávka.

0041171 - MŠ Slivenec – výstavba

Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se čtyřmi odděleními pro cca 100 dětí, situovanou severně od ulice Ke Smíchovu u stávajícího objektu ZŠ a foyer, který spojuje novou MŠ se stávající budovou ZŠ. Ke dni 29.8.2013 byly obnoveny stavební práce, které byly přerušeny na celé stavbě dne 14.6.2013, vyjma prací technologicky nutných ke „konzervaci stavby“ z důvodu vyčerpání finančních prostředků na rok 2013. Byly dokončeny zbývající práce – terénní úpravy, pěší komunikace, požární koridor, sadové úpravy, montáž venkovních schodišť a terasy, osazení koncových prvků ZTI, elektro slabo a silnoproudu, montáž gastro zařízení, odvodnění střechy, položení marmolea. Předání a převzetí díla proběhlo dne 13.9.2013 včetně sepsání vad a nedodělků, které nebránily užívání stavby s tím, že jejich odstranění bude provedeno do 30.9.2013. Závěrečná kontrolní prohlídka proběhla dne 17.9.2013 a odbor výstavby Úřadu MČ Praha 5 vydal dne 19.9.2013 kolaudační souhlas pod čj. OSLSlív. 16-43964/2013-Ple, ve kterém byly povoleny i veškeré změny stavby před dokončením včetně navýšení počtu dětí na 112. Dokončené dílo bylo předáno do péče MČ Praha – Slivenec dne 25.9.2013 na dobu převodu objektu a vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu MHMP na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/21/03/006150/2013. Na základě kontroly odstranění vad a nedodělků byl vystaven protokol o odstranění vad a nedodělků ke dni 30.9.2013, včetně souhlasu s uvolněním finanční pozastávky zhotoviteli.

0041555 – Výstavba areálu MŠ P22 – Uhříněves

Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se dvěma odděleními pro cca 60 dětí a s bytem pro správce, situovanou na pozemku č. parc. 1814/7 k.ú. Uhříněves, v ulici Sluneční. V II. pololetí roku 2013 byly ke dni 1.7.2013 obnoveny stavební práce, které byly přerušeny dne 20.6.2013 z důvodu nutnosti zajištění koordinace této investiční akce s realizací dešťové kanalizace, kterou zajišťovala MČ Praha 22. Podmínkou bylo dokončení díla nejpozději ke dni 23.7.2013. Byly dokončeny zbývající práce terénní úpravy, sadové úpravy, osazení herních prvků a oplocení. Předání a převzetí díla proběhlo dne 22.7.2013 včetně sepsání vad a nedodělků, které nebránily užívání stavby s tím, že jejich odstranění bude provedeno do 31.8.2013. Závěrečná kontrolní prohlídka proběhla dne 23.7.2013 a odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 vydal dne 23.7.2013 kolaudační souhlas pod čj. P22 3268/2013 OV 10. Dokončené dílo bylo předáno do péče MČ Praha 22 při předání a převzetí díla dne 22.7.2013.

Na dobu převodu objektu a vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu MHMP bylo předáno na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/21/03/006149/2013. Na základě kontroly odstranění vad a nedodělků byl vystaven protokol o odstranění vad a nedodělků ke dni 31.8.2013, včetně souhlasu s uvolněním finanční pozastávky zhotoviteli.

MHMP – SMS

0010108 – EU-zateplení objektu SŠES Jesenická 1, P10

Tisk ke schválení nejvýhodnější nabídky je v připomínkovém řízení ke schválení RHMP.

0010109 – EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5

Tisk ke schválení nejvýhodnější nabídky je v připomínkovém řízení ke schválení RHMP.

0030014 – OPPA – Řemeslo žije! II

Akce byla ukončena v červnu 2013.

0040472 - Projektová dokum. a inženýrská činnost

Investiční prostředky byly použity k vyhotovení projektových dokumentací pro nové investiční akce, jejichž realizace byla navrhována pro rok 2013.

0041318 - SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.služby se zaruč.výsledkem

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena z uspořené nákladů školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let. Investice splácena od roku 2011 a bude splácena až do roku 2018.

0041376 – DDM HMP – obnova areálu Stad. mlád. - hl. bud.

Tisk ke schválení nejvýhodnější nabídky je v připomínkovém řízení ke schválení RHMP. Stavba je připravena k zahájení v roce 2014.

0041392 – SŠ-COPTH Poděbradská, P9-rek. střechy

Akce dokončena, ale nedofakturována. Probíhá spor o výši pokuty.

0041680 - DD KLÁNOVICE, P9-rek. budovy č. 4

Akce ukončena a předána uživateli.

0041688 – SŠ, ZŠ, MŠ PRO SP VÝMOLOVA rek. oken

Akce zrušena a převedena na ORG 0010109 – z důvodu dotace EU.

0041690 - VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2 – rek. hydroizo. suterénu

Akce ukončena a předána uživateli.

0041691 - Dofin. nezpůsob. výdajů zateplení OPŽP

Zateplení všech akcí OPŽP bylo realizováno a dokončeno. SFŽP vyhodnocuje dotace. Vyšší skutečné čerpání rozpočtu o 48 000 Kč způsobeno zaúčtováním faktury po úpravě rozpočtu.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce.

0041796 - SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ, P10-rek. elektro

Připravena k realizaci v roce 2014.

0041797 - OA HOVORČOVICKÁ, P3-rek. ZTI

Akce ukončena a předána uživateli.

0041893 – GYM. VODĚRADSKÁ P10 – rek. roz. vody, hygien. kabin

Akce ukončena a předána uživateli.

0041894 – GYM. NA ZATLANCE P5 rek. elektro

Akce ukončena a předána uživateli.

0041896 – GYM. ČESKOLIPSKÁ – P9-rek. elektro a vody

Akce probíhá v letech 2013 – 2015 po etapách.

0041911 – SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ – zateplení obj. dílen EU

Akce zrušena a převedena na ORG 0010108 - z důvodu dotace EU.

0041915 – SŠ. A. KLARA, VÍDEŇSKÁ P4 výstavba výtahu

Akce ukončena a předána uživateli.

0041916 – SŠ A. KLARA, VÍDEŇSKÁ P4-rek.elektro

Akce ukončena a předána uživateli.

0041917 – GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1-rek. el. rozvodů a osvětlení

Realizace akce byla přesunuta na rok 2014.

0041918 – ZUŠ BISKUPSKÁ P1 – rek. ústřed. topení

Akce ukončena a předána uživateli.

0041919 – VOŠPg, SOŠPg a GYM. P6 – Rek. terasy nad tělocvičnou

Akce zrušena, převedena na ORG 0041971 – Rek. terasy nad tělocvičnou.

0041920 – SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1 – rek. ZTI a stoupaček

Akce probíhá. Akci realizuje SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1.

0041923 – SŠ A. KLARA, VÍDEŇSKÁ P4-výstavba MŠ speciální

Změna původního názvu akce na současný název – „SŠ a MŠ Aloyse Klara – rekonstrukce a přestavba objektu pro MŠ speciální Jasmínova, Praha 10“. Připravuje se zadávací řízení na veřejnou zakázku.

0041924 – ZŠ VACHKOVA, P10-přístavba školy

Akce ukončena a předána uživateli.

0041926 – OA HOVORČOVICKÁ P3-rek. elektroinstalace

Připravuje se zadávací řízení na veřejnou zakázku.

0041971 - VOŠPg a SOŠPg a GYM.P6-rek. pobytové terasy

Akce ukončena a předána uživateli.

DD KLÁNOVICE P9

0042006 – Vybavení pavilonu nábytkem

Akce ukončena.

DD NÁRODNÍCH HRDINU P9

0042090 – Rekonstrukce plynového kotle

Akce ukončena.

DDM HMP KARLÍN P8

0041810 - Zatepl. hor. podl. soub. budov v ubyt. zař. Stř. Hoš. u St

Akce ukončena.

0041811 - Snížení energ. nár. obj. ubyt. zař. Podhradí u L.n.S.

Akce ukončena.

0041812 - Rek. a zatepl. fasády bud. Jezd. stř. Zmrzlík

Akce ukončena.

0042030 – Zatepl. vedl. objektu v areálu St. mládeže

Akce ukončena.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0042019 – Rek. vnitřní splaškové kanalizace

Akce ukončena.

DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8

0041985 – Odstranění havar. stavu objektu

Akce ukončena.

0042034 – Zateplení budovy v Dolákově ul.

Akce ukončena.

DDM U BOROVIČEK P6

0042035 - Zhotovení dešťové a splaškové kanalizace

Akce ukončena.

DM a ŠJ LOVOSICKÁ P9

0042083 - Rekonstrukce hydroizolací suterénu

Akce ukončena.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1

0041900 – Rek. havarijního stavu dvorku 3

Akce ukončena.

0041980 – Nákup programu vizuál. říz. vytápění

Akce ukončena.

0042107 – Rek. oken ve 4. patře budovy školy

Akce ukončena.

GYM. BOTIČSKÁ P2

0034428 - OPPA-Moderní metody

Akce ukončena.

GYM.BUDĚJOVICKÁ P4

0041921 – Rek.střechy hl.budovy

Akce probíhá.

GYM. J.NERUDY HELLICOVA

0010043 - EU-zateplení objektu GYM.J.NERUDY HELLICOVA

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena. V roce 2013 je realizováno dofinancování výdajů na zateplení. Na akci byly ve skutečném čerpání označeny navíc finanční prostředky, které jsou poskytnuty organizaci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013.

0042045 – Kompletní osazení svítidel v budov.gymn. LED zdroji

Akce ukončena.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0041986 – Nákup nového kotle do šk. jídelny

Akce ukončena.

GYM. NA PRAŽAČCE P3

0041972 - Rekonstrukce rozvodů vody

Akce ukončena.

0041994 – Rek. topné soustavy v obj. gymnázia

Akce ukončena.

0042086 – Rekonstrukce sociálního zařízení

Akce ukončena.

GYM.NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4

0036055 – OPPA – Hudební akustika

Akce ukončena.

0042008 – Rek. víceúčelového hřiště

Akce ukončena.

GYM. NA ZATLANCE P5

0034299 – OPPA – Inovace na Gymnázium Na Zatlance

Akce probíhá.

GYM. NAD KAVALÍRKOU P5

0041914 – GYM.NAD KAVALÍRKOU P5 – rek. dlažby

Akce ukončena.

GYM.NAD ŠTOLOU P7

0041981 – Vybudování učebny a kabinetu

Akce ukončena.

0042119 – Vybudování kmenové učebny a kabinetů

Akce ukončena.

GYM.PERNEROVA P8

0041860 – Nákup a instalace serveru

Akce ukončena.

0041995 – Nákup dvou nových myček do šk. jíd.

Akce ukončena.

GYM.POSTUPICKÁ P4

0041865 – Rek. havar. stavu hygienického zař.

Akce ukončena.

0042017 – Rek. a přestavba vnitř. prostor bytu školníka

Akce ukončena.

0042046 – Rek. a revitalizace nádvoří gymn.

Akce ukončena.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0042108 – Rek. vzduchotechnického zařízení ve školní jídelně

Akce ukončena.

GYM. VODĚRADSKÁ P10

0010048 – EU-zateplení objektu GYM.VODĚRADSKÁ P10

Akce ukončena.

GYM. ČESKOLIPSKÁ P9

0042068 – Nákup velkokapacitní myčky do šk. kuch.

Akce ukončena.

GYM. ÚSTAVNÍ P8

0042067 Vybudování laboratoře chemie

Akce ukončena.

JEDLIČKÚV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ

0041895 – Část. zateplení rehab. bazénu a rek. oken

Akce ukončena.

0041910 - Rek. věže stav. prvků

Akce ukončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0041897 – Sněhové zábrany

Akce ukončena.

0041905 – Rek. kanalizace

Akce ukončena.

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0041912 – Rek. střechy budovy B

Akce ukončena.

0042020 – Odhlučnění 5 místností

Akce ukončena.

MŠ SPEC.ŠTÍBROVA P8

0041834 – Dodání a montáž venkovních žaluzií

Akce ukončena.

0042036 – Instalace okenních žaluzií, obkladů stropu a vybud. vj

Akce ukončena.

0042082 – Rekonstrukce venkovních prostor

Akce ukončena.

MŠ SPEC. SLUNÍČKO, DEYLOVA

0042089 – Rekonstrukce plynových kotlů

Akce ukončena.

OA JABLONSKÉHO P7

0042011 - Rek. místností na přednáškový sál

Akce ukončena.

0042106 Rek. části střešních oken v obj. školy

Akce ukončena.

OA KRUPKOVO NÁM. P6

0041548 - EPC-otopný systém OA Krupkovo nám.,P6

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2017.

OA VYŠEHRAD P2

0042047 – Rek. sociálních zařízení učiliště

Akce ukončena.

SOU GASTRONOMIE P10

0042022 – Rek. výměňkové stanice

Akce ukončena.

SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2

0042031 – Rekonstrukce školní kotelny

Akce ukončena.

0042084 – Rek. střešní krytiny se zatepl. půdního prostoru

Akce ukončena.

SOU OHRADNÍ P4

0042043 – Nákup nových PC a oper. progr. pro výuku žáků

Akce ukončena.

SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ

0041547 – EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností ENESA a.s. Investice je splácena od roku 2010 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2018.

SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÁ P9

0041984 – Rekonstrukce sociálního zařízení

Akce ukončena.

SPŠ NA PROSEKU P9

0036206 – OPPA – Podpora kvality výuky

Svářečka optických vláken. Akce ukončena.

0041907 – Rek. topných těles v budově školy

Akce odložena.

0041908 – Rek. ležaté kanalizace

Akce ukončena.

0042007 – Vybud. nové předávací stanice obj. DM Jizerská

Akce ukončena.

0042109 – Rek. střechy v obj. DM Jizerská

Akce ukončena.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0010047 – EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

Akce ukončena.

0036195 – OPPA – Motivace – Inovace

Vstříkovací lis. Akce ukončena.

0042070 – Rekonstrukce střechy Domova mládeže

Akce ukončena.

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA

0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o.. Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let, do roku 2018.

0041903 – Rek. podlah 1. patro a přízemí

Akce ukončena.

SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1

0041982 – Rekonstrukce ZTI a stoupaček

Akce ukončena.

SPŠ STROJ. Š HL.M.PRAHY

0036108 – OPPA – Inovace výuky a modernizace učeben

Soustruh, soustružnické nože, sklíčidla, mobilní pracovní stanice. Akce ukončena.

0041927 – Výstavba výtahu pro bezbariérový vstup

Akce ukončena.

0041973 - Rekonstrukce elektrických rozvodů

Akce ukončena.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁB. P1

0041904 – Bezbariérový přístup – vertikální plošina

Akce ukončena.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁB. P1

0041974 - Rekonstrukce kanalizace

Akce dosud nebyla zahájena, zadávací dokumentace je ve fázi schvalovacího procesu na odboru LEG Magistrátu hl. m. Prahy, poté by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

SŠ COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0041922 – Rek.střechy ŠJ

Akce ukončena.

0042029 – Výměna oken a souvis. úpr. fasád budov Poděbradská

Akce ukončena.

0042066 – Rek. elektroinstalace a PC sítě

Akce ukončena.

0042088 - Rekonstrukce střechy Poděbradská 12

Akce ukončena.

SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ

0042081 – Stavební úpravy obj. v Průhonické ulici

Akce ukončena.

SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9

0036058 – OPPA – Inovace vzdělávacích programů

Software. Akce ukončena.

0042021 – Část sanace suterénu hl. budovy a přílehl. učebny

Akce ukončena.

0042087 – Rekonstrukce objektu „D“ školy

Akce ukončena.

SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4

0034384 – OPPA – Vyšší technická gramotnost

Akce ukončena.

0041771 – Technologie vedoucí ke zkvalit. vody a k její úspoře

Akce ukončena.

SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0036014 – OPPA – Inovace programů

CNC obráběcí centrum. Akce ukončena.

0036065 – OPPA – Podpora vzdělávání

Interaktivní tabule. Akce ukončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

0042121 - Rek. podlah, rozv. skříní, zasklení terasy a přístup.c

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ DOPRAVNÍ P1

0041997 – Rek. víceúčel. venkovního hřiště

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ POT. TECHNOL. P2

0042010 – Vybud. šaten a soc. zař. v části uzenářské dílny

Akce ukončena.

0042018 – Rek. dveřních výplní a povrchů podlah v suterénu

Akce ukončena.

0042044 – Vytvoření odb. učebny v bud. Navrátilova 15, P1

Akce ukončena.

0042120 – Rek. technického zařízení pro praktickou výchovu

Akce ukončena.

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

0041983 – Rek. odsávacího zařízení dílen

Akce ukončena.

0042069 – Rek. podlahy v tělocvičně školy

Akce ukončena.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0041996 – Modern. os. výtahu vč. souv. staveb. prací

Akce ukončena.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1

0034166 – OPPA – Projektové vyučování

Akce probíhá.

ZUŠ KLAPKOVA P8

0041898 – Rekonstrukce toalet

Akce ukončena.

ZUŠ KŘTINSKÁ P4

0041899 – Rek. kanalizace v pavilonu B

Akce ukončena.

0042012 – Instalace zvukové izolace učeben

Akce ukončena.

ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5

0041906 – Rek. fasády a oken

Akce ukončena.

ZŠ POD RADNICÍ P5

0042028 – Rekonstrukce osvětlení

Akce ukončena.

ZŠ PRÁČSKÁ P10

0042037 – Rek. zdí a instalace bezpečnostních mříží

Akce ukončena.

ZŠ PŘI PSYCH.LÉČ.ÚSTAVNÍ

0041901 – Rekul. škol. poz. a zahr. po rek.

Akce ukončena.

ZŠ RUŽINOVSKÁ P4

0041902 – Rek. oken, odstr. opláštění budovy

Akce zrušena.

ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ

0041909 – Rek. fasády štítu a oplocení

Akce ukončena.

ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

0010044 – EU-zateplení objektu ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

Akce ukončena.

ZŠ VACHKOVA P10

0042085 – Přístavba školy – inženýrské činn. a projekční práce

Akce ukončena.

ZŠ, MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10

0041987 – Rekonstrukce koteln

Akce ukončena.

0042009 – Rek. havar. stavu kanal. obj. MŠ Sasanková 12, P10 – Záběhlice

Akce ukončena.

ZŠ, SŠ POR.CHOVÁNÍ P5

0041913 – Rek. oken – Na Zlíchově 6

Akce ukončena.

0042071 – Rekonstrukce střechy Na Zlíchově 6

Akce ukončena.

MHMP – SMS

0008239 – TV-investiční výstavba a modernizace sportovišť

Usnesením RHMP č. 824 ze dne 21. 5. 2013 a Usnesením ZHMP č. 28/4 ze dne 20. 6. 2013 byly přiděleny granty neziskovým organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0003 - doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.												
MHMP - FON	0024018	OPPK-Vybav. pro výzk. pá	47 872,00	39 491,21	0,00	5 571,50	5 571,54	100,00			0,00	2 809,29
MHMP - FON	0024022	OPPK-Modern. přístr. pro r	94 978,21	29 165,20	0,00	55 520,30	55 346,59	99,69			0,00	10 292,71
MHMP - FON	0028025	OPPK - Moder. PEM	3 460,99	0,00	0,00	3 082,30	3 082,32	100,00			0,00	378,70
MHMP - FON	0028026	OPPK - Pořiz.přístr.do lab.	5 000,00	0,00	0,00	4 626,50	4 626,50	100,00			0,00	373,50
MHMP - FON	0028044	OPPK - Pořiz.přístr.pro ge	4 670,87	0,00	0,00	4 563,80	4 563,83	100,00			0,00	107,07
MHMP - FON	0035001	OPPA TaBageta - podpora	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035054	OPPA Program tréninkové	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035081	OPPA Kavárna Předsudky	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035120	OPPA Obchod s hračkami	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035140	OPPA Návrat rodiče do pří	166,20	0,00	0,00	166,20	166,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035147	OPPA Kavárna Afrika	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035180	OPPA Komunitní zahrada	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035181	OPPA Dílna Via Roseta	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035204	OPPA - ZAJÍC - zřízení dět	602,60	0,00	0,00	602,60	602,60	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0035222	OPPA Společně to dokáže	375,26	0,00	0,00	375,30	375,26	99,99			0,00	-0,04
MHMP - OMI	0008211	Administrativně-technická	500 000,00	44 035,96	10 000,00	2 505,00	1 462,03	58,36			0,00	453 459,04
MHMP - OMI	0041703	Inkubátor pro sociální pod	140 000,00	1 397,28	6 000,00	1 610,00	835,48	51,89			0,00	136 992,72
MHMP - OMI	0041799	Domov seniorů Dolní Poče	120 000,00	2 525,64	0,00	340,00	338,80	99,65			0,00	117 134,36
MHMP - SVM	0040271	Výstavba domova pro seni	350 469,45	328 162,75	0,00	22 306,70	22 306,73	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav	409 364,86	203 657,28	10 000,00	40 000,00	39 999,57	100,00			0,00	165 707,58
MHMP - SVM	0040452	Nem. Na Bulovce - rek. obj	432 804,26	404 346,53	0,00	23 837,00	18 905,32	79,31			0,00	4 620,73
MHMP - SVM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovc	80 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 149,76	64,37			0,00	72 000,00
MHMP - SVM	0041933	PPP projekty	200 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	193 000,00
MHMP - ZSP	0040244	Havárie a řešení mimořádr	60 000,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00			0,00	59 998,40
MHMP - ZSP	0041175	Rek. střechy	30 800,00	11 295,11	15 160,00	18 460,00	18 340,18	99,35			0,00	1 044,89
MHMP - ZSP	0041420	Praha bezbariérová	12 836,50	869,80	3 362,50	0,00	0,00	***			0,00	11 966,70
MHMP - ZSP	0041929	Centrum bydlení pro senio	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	100 000,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0042094	EPS v objektu AD Skloněn	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 106,71	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0042118	Pořízení automobilu	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	100,00	655,17	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0041414	Zateplení a výměna oken č	5 708,47	4 984,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	723,87	0,00	-0,03
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0041409	Zateplení střed.Vilová - Ze	2 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 615,78	0,00	420,82
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042074	Průmyslová pračka	117,60	0,00	0,00	117,60	117,60	100,00	117,56	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042075	Nový mostek	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00	1 149,92	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042076	Vybavení kotelny-2kotle	198,60	0,00	0,00	198,60	198,60	100,00	198,54	0,00	0,00	0,00

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
Celkem			2 977 628,17	1 169 671,71	112 887,00	295 139,60	276 906,50	93,82	65 669,45	43 597,04	0,00	1 469 219,86

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

FON MHMP

0024018 OPPK – Podpora báze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY**.

Širším cílem výzkumu je snížení celospolečenských nákladů na léčbu trvalých následků po traumatu pánve. Projekt je orientován na vytvoření moderní základny výzkumu dat, na základě kterých bude možné zpracovat nové lékařské postupy pro léčbu úrazů pánve a vytvořit vstupní podklady pro aplikovaný výzkum, který umožní vývoj nových lékařských pomůcek.

V rámci projektu dojde k nákupu zdravotnických přístrojů a zařízení, které budou umístěny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, dále dojde k datovému propojení nemocničních pracovišť s těmito přístroji s vědeckým pracovištěm Centrum pro integrované studium pánve 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CISP).

0024022 OPPK – Zdokonalení časně diagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch reprodukce, prenatálního a postnatálního vývoje u dětí a dospělých

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **Fakultní nemocnice v Motole**.

Cílem projektu je zdokonalení časně diagnostiky, prevence a léčby geneticky podmíněných těžkých poruch reprodukce, tělesného a duševního vývoje, VVV, nádorů, chronických onemocnění v preimplantační, prenatální i postnatální fázi vývoje, využitím nejnovějších metod molekulárně-genetických, molekulárně-cytogenetických, klinicko-genetických a přístrojového vybavení pro spolupracující klinická a laboratorní pracoviště FN Motol úzce spolupracující s Ústavem biologie a lékař. genetiky UK 2. LF a FN Motol.

0028025 OPPK – Rozvoj infrastruktury PEM

Žadatelem je **INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY**.

Hlavním cílem projektu je, v souladu se specifickými cíli stanovenými v "Operačním Programu Praha Konkurenceschopnost" (OPPK), rozšířit a modernizovat infrastrukturu pro chov geneticky modifikovaných potkanů a myší stávajícího Pracoviště experimentální medicíny (dále jen "PEM") Institutu klinické a experimentální medicíny (dále jen "IKEM") pro účely biomedicínského výzkumu v oblasti kardiovaskulární, transplantační a diabetologické problematiky.

Díky této investici bude projektem do budoucna dosaženo především excelence výzkumu v oblasti kardiovaskulární, transplantační a diabetologické problematiky a následně k možnému snížení výskytu jednotlivých chorob v české populaci. Projekt je určen primárně vědeckým pracovníkům, nepřímo však také samotným pacientům, kterých se dosažené poznatky a inovace týkají nejvíce.

0028026 OPPK – Technologická platforma label-free

Žadatelem je **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.**

Náplní projektu je pořízení přístrojového vybavení pro neinvazivní monitorování změn v živých systémech v reálném čase, které kvantitativně i kvalitativně posílí technologické zázemí pro realizaci výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky. Tato oblast výzkumu se snaží identifikovat molekuly, které mohou být použity jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo pro vývoj nových léčiv. Konečným cílem projektu je testování a

optimalizace účinnosti a míry cytotoxicity cytostatik a ostatních látek, které umožní jejich použití v léčbě nádorových onemocnění.

0028044 OPPK – Pořízení přístrojů pro genomiku a metabolomiku

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV**. Cílem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení pro oblast molekulární genetiky a metabolomiky výzkumných laboratoří Endokrinologického ústavu. Přístroje budou sloužit ke studiu genetického pozadí chorob s návazností na celý patologicky pozměněný metabolom, výzkumu poruch v oblasti endokrinologie, endokrinních nádorů, obezitologie, kardiometabolických rizik, diabetu mellitu 2. typu a metabolického syndromu obecně (priority evropského výzkumu).

0035001 - OPPA TaBageta - podpora lidí s mentálním handicapem

Kávovar, dopékač pec.

0035054 - OPPA Program tréninkového zaměstnávání

Keramická pec.

0035081 - OPPA Kavárna Předsudky? Nemáme!

Stavební úpravy.

0035120 - OPPA Obchod s hračkami

Stavební úpravy.

0035140 - OPPA Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb

Stavební úpravy.

0035147 - OPPA Kavárna Afrika

Kávovar, stavební úpravy.

0035180 - OPPA Komunitní zahrada

Jízdní nákladní kolo.

0035181 - OPPA Dílna Via Roseta

Keramická pec, stavební úpravy.

0035204 - OPPA - ZAJÍC - zřízení dětské skupiny

Stavební úpravy.

0035222 - OPPA Společně to dokážeme

Kuchyňská linka, vestavná trouba, myčka, stavební úpravy.

OMI MHMP

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o objekt Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Návrh polyfunkční budovy řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice

„Golem“. V roce 2013 bylo dokončeno veřejnoprávní projednání DÚR a bylo zahájeno územní řízení stavby. V rámci místního šetření byly vzneseny dodatečné požadavky MČ Praha Troja a místního sdružení. Na základě zajištění doplňujících stanovisek bylo určeno další místní šetření na 01/2014.

0041703 – Inkubátor pro sociální podnikání

Cílem této stavby je vytvořit tzv. „Chráněné dílny“. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života těch občanů, kteří by to bez této podpory z důvodu nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě, nebo vůbec ne. Tato stavba byla na OMI MHMP delimitována z Prahy 9 ve stádiu zahájených projekčních a inženýrských prací. Probíhá inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí.

0041799 – Domov seniorů Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurínova a Za Luhem, a to včetně řešení dopravy v klidu a klidové zóny. Bylo vydáno územní rozhodnutí.

SVM MHMP

0040271 Výstavba domova pro seniory na Praze 6

Rozpočet SVM u této akce byl upraven usnesením RHMP č. 1551 z 10. 9. 2013. Prostředky zde byly čerpány na dodávku a kompletaci vybavení interiéru Domova pro seniory Za Kajetánkou v Praze 6, čerpání činilo 100% upraveného rozpočtu.

0040423 Rek. DS a novostavba pav. F a C

U této rozpracované akce byly čerpány prostředky na stavební práce, na činnost koordinátora BOZP a technický dozor a na posouzení projektové dokumentace. Za sledované období představovalo čerpání 100% upraveného rozpočtu.

0040452 Nem. Na Bulovce – rek. obj. I. et.

Prostředky na tuto akci byly odboru SVM převedeny z roku 2012 na základě usnesení RHMP č. 684 z 30. 4. 2013 a další navýšení proběhlo na základě usn. RHMP č. 1576 z 10. 9. 2013. Ve sledovaném období byly hrazeny výdaje na stavební práce a úpravy, technický dozor stavebníka, projektovou dokumentaci, autorský dozor, architektonický dohled a činnost koordinátora BOZP. Nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do roku 2014.

0041705 – Ubytovací zařízení pro bezdomovce

Prostředky na tuto akci byly odboru SVM převedeny rozpočtovým opatřením na základě usnesení RHMP č. 358 z 12. 3. 2013, usnesením č. 1576 z 10. 9. 2013 byly však rozpočtované prostředky v plné výši převedeny na akci č. 0040452. Čerpání na uvedené akci bylo nulové.

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

Z rozpočtovaných prostředků byla hrazena projektová dokumentace na přestavbu ČOV Nem. Na Bulovce. V návaznosti na pokračování akce v roce 2014, je nevyčerpaný zůstatek z roku 2013 navržen k převodu do roku 2014.

0041933 – PPP projekty

Na této akci nebyly ve sledovaném období použity žádné prostředky. Nevyčerpané prostředky byly navrženy k převodu do roku 2014 na akci č. 0040452 – Nemocnice Na Bulovce – rek. objektu, I. etapa, kde jsou potřebné pro dokončení akce.

MHMP – ZSP

0040244 Havárie a řešení mimořádných událostí

Akce ukončena v roce 2013.

0041175 Rekonstrukce střechy

V roce 2012 byla realizována I. etapa této investiční akce. Celá akce ukončena 7/2013.

0041420 Praha bezbariérová

Akce bude ukončena finančním vypořádáním za rok 2013.

0041929 Centrum bydlení pro seniory Krč

Akce dosud není realizována. Pokračuje. Probíhají před realizační a přípravná řízení.

Centrum léčebné rehabilitace

0041967 Pořízení docházkového systému CLR

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. Akce z důvodu změny způsobu výběru dodavatele nebyla realizována ani v roce 2013. Organizace vrátí prostředky do rozpočtu HMP.

Centrum sociálních služeb Praha

0042094 EPS v objektu AD Skloněná

Předmětem akce je pořízení kompletního systému elektrické požární signalizace (EPS). Akce byla zrealizována (ukončena) v roce 2013.

0042118 Pořízení automobilu

Předmětem akce je pořízení automobilu pro výjezdy pracovníků sociální služby (terénní služby) do těžce přístupných lokalit Prahy. Akce byla realizována a ukončena v roce 2013.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

0041962 Pořízení docházkového systému Sulická

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V průběhu roku 2013 nebyl vybrán vhodný dodavatel z důvodu změny způsobu výběru dodavatele. Akce bude probíhat v roce 2014

Domov Maxov

0041414 Zateplení a výměna oken č.p. 131 – ZÚ

Úhradou zbývajících dodavatelských faktur byla akce ukončena v roce 2013.

Domov sociálních služeb Vlašská

0041409 Zateplení střed. Vilová ZÚ

V červnu 2012 obdržela organizace dopis od SFŽP o akceptování žádosti. V prosinci 2012 obdržela organizace zprávu, že žádost byla vyřízena kladně a finanční prostředky ze SFŽP byly přiděleny. Akce dokončena v roce 2013.

0041959 Pořízení docházkového systému Vlašská

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013. S ohledem na změnu formy výběru dodavatele akce nebyla realizována v 2013, ale bude pokračovat v roce 2014.

0042074 Průmyslová pračka

Při povodních v roce 2013 došlo ve středisku Papírenská k zatopení suterénních prostor, kde se nachází prádelna. Bylo nutno zakoupit novou průmyslovou pračku. Akce byla ukončena v roce 2013.

0042075 Nový mostek

Při povodních v roce 2013 byl ve středisku Doubravčany stržen mostek přes potok. Bylo nutno vybudovat nový z důvodu přístupu na pozemek PO za potokem. Akce ukončena 2013.

0042076 Vybavení kotelny – 2 kotle

Při povodních v roce 2013 došlo ve středisku Doubravčany k zatopení přízemí hlavní budovy. Bylo nutno obnovit vybavení kotelny. Byly zakoupeny dva kotle. Akce byla ukončena 2013.

0042077 Vybavení kuchyně – sporák , varný kotel a sklokeramická pánev

Při povodních v roce 2013 došlo ve středisku Doubravčany k zatopení přízemí hlavní budovy. Bylo nutno obnovit vybavení kuchyně. Byl zakoupen sporák, varný kotel a sklokeramická pánev. Akce byla ukončena v roce 2013.

0042078 Vybavení prádelny – pračky, sušič, žehlič

Při povodních v roce 2013 došlo ve středisku Doubravčany k zatopení přízemí hlavní budovy. Bylo nutno zcela obnovit vybavení prádelny. Byly zakoupeny 3 průmyslové pračky, sušič a žehlič. Akce byla ukončena v roce 2013.

Domov Zvíkovecká kytička

0041965 Pořízení docházkového systému Zvíkovec

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013. V průběhu roku 2013 nebyl vybrán vhodný dodavatel z důvodu změny způsobu výběru dodavatele. Akce bude pokračovat v roce 2014.

Domov pro seniory Heřmanův Městec

0042039 Multifunkční tlaková pánev

Pořízení nové multifunkční tlakové pánve. Akce ukončena v roce 2013

Domov pro seniory Hortenzie

0041586 Pořízení vozidla

Jedná se o výměnu za starý vůz Ford Tranzit, který je po 13 letech poruchový a jeho provoz je ekonomicky náročný. V roce 2013 vozidlo pořízeno- akce ukončena.

Domov pro seniory Pyšely

0041958 Pořízení docházkového systému Pyšely

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V roce 2013 nebyl vybrán dodavatel z důvodu změny způsobu jeho výběru. Akce bude realizována v roce 2014.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

0041815 Výměna elektrokotle a otopných těles

V roce 2012 byla realizována I. etapa této investiční akce - výměna elektrokotle. Investiční akce byla dokončena v 9/2013.

0041963 Pořízení docházkového systému Kytlice

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V roce 2013 nebyl vybrán vhodný dodavatel z důvodu změny způsobu jeho výběru. Akce bude pokračovat v roce 2014.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

0042001 Rekonstrukce střechy na budově C

Investiční akce byla zrealizována v roce 2013. Ukončeno.

0042002 Rekonstrukce fasády na budově C

Investiční akce byla zrealizována v roce 2013. Ukončeno.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

0041543 Rekonstrukce prádelny

Investiční prostředky byly použity na rekonstrukci prádelny, která je již z hlediska hygienického zcela nevyhovující. Zahájení akce v roce 2012 se pozdrželo z důvodu požáru pavilonu P4 a jeho následků. Akce byla realizována na podzim roku 2013 a dokončena v lednu 2014. Kolaudace je naplánována na březen 2014. Požadavek na převod částky ve výši Kč 1.760.000,- na rok 2014 kdy bude účetně uzavřena.

0041961 Pořízení docházkového systému Krásná Lípa

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. Akce byla zrealizována v roce 2013. Probíhá zkušební provoz. Akce ukončena.

Domov pro seniory Zahradní Město

0041956 Pořízení docházkového systému Zahradní Město

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, bude akce pokračovat i v roce 2013. V roce 2013 nebyl vybrán vhodný dodavatel z důvodu změny způsobu jeho výběru.

Domov pro seniory Chodov

0041871 Rekonstrukce přístřešku podél objektu A

Investiční transfer na tuto akci byl schválen až na konci roku 2012. Akce byla započata a dokončena v roce 2013. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci přístřešku podél objektu A, který byl postaven v roce 1989 a byl v havarijním stavu. Akce ukončena.

0041954 Pořízení docházkového systému Chodov

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V roce 2013 došlo ke změně způsobu výběru dodavatele a akce nebyla dosud realizována. Požadavek na převod do roku 2014, kdy je předpokládána realizace.

0042040 Rekonstrukce kotelny

Investiční akce započala v roce 2013. Byla vyhotovena projektová dokumentace v rámci veřejné zakázky a nyní je soutěžen dodavatel rekonstrukce kotelny. Akce pokračuje v roce 2014.

0042041 Rekonstrukce mrazících a chladících boxů

Investiční akce byla zrealizována v druhé polovině roku 2013. Akce ukončena.

Domov pro seniory Dobřichovice

0041957 Pořízení docházkového systému Dobřichovice

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V roce 2013 došlo ke změně způsobu výběru dodavatele a akce nebyla dosud realizována. Požadavek na převod do roku 2014, kdy je předpokládána realizace.

0042115 Osobní automobil

Nákup nového osobního automobilu (nahrazen vůz z roku 1996). Akce ukončena.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

0041401 Zateplení obj. Thákurova - ZÚ

Finanční prostředky na investiční akci byly schváleny až ke konci roku 2012 a byly čerpány na část stavebních prací, především na nákup materiálů, stavbu lešení či opravy povrchu objektu. Akce pokračovala a byla ukončena v roce 2013.

Domov pro seniory Háje

0041404 Zateplení objektů DS Háje

Na základě rozboru tepelného hospodářství a současného stavu stavebních konstrukcí objektu DS Háje bylo doporučeno zateplení obvodového pláště všech budov v areálu, výměna původních oken, dveří a prosklených výplní, zateplení střechy objektu údržby a zateplení podlahy půdy u některých objektů. Byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Akce pokračuje.

0041953 Pořízení docházkového systému Háje

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. V roce 2013 nebyly finanční prostředky využity a organizace o jejich využití v dalších letech neuvažuje.

Domov pro seniory Kobyliisy

0041931 Rekonstrukce střechy DS Kobyliisy

Výměna střešní krytiny z důvodu jejího poškození a zatékání do budov. Akce byla v roce 2013 dokončena.

0041955 Pořízení docházkového systému Kobyliisy

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, byl předpoklad, že akce bude pokračovat v roce 2013. Organizace již neuvažuje o realizaci a vrací finanční prostředky v plné výši.

0042065 Kamerový systém

S ohledem na rozšíření služby DZR bylo potřebné pořízení kamerového systému. S tímto souvisí pořízení kamerového systému. Akce ukončena v roce 2013.

Domov pro seniory Krč

0042015 Prokládací pračka

Nákup nové prokládací pračky. Akce byla realizována a ukončena v roce 2013.

0042016 Myčka bílého nádobí

Nákup nové myčky bílého nádobí. Akce byla realizována a ukončena v roce 2013.

Domov pro seniory Malešice

0040038 Výstavba pavilonu pro Alzheimerovu chorobu

Investiční akce dokončena v říjnu 2013 a následně zapsána do katastru nemovitostí (11/2013).

Domov pro seniory Ďáblice

0006496 Rekon. pokojů, byt. jader a vybudování.

Akce bude pokračovat v příštích letech.

0007215 Vybavení zrekonstruovaných . pokojů

Akce bude pokračovat v příštích letech.

0007849 Vybudování elektrické požární signalizace

Akce bude pokračovat v roce 2014.

0008207 Signalizace pacient/sestra s komunik.

Akce s delším časovým horizontem (předpoklad do roku 2015). Část akce zrealizována v roce 2013 a bude pokračovat i v roce 2014 s využitím finančních zdrojů organizace.

0040408 Autom. regulace vytápění centrální budovy

Akce byla realizována v roce 2013 v rámci IA 42042 Zateplení provozní budovy. Akce ukončena.

0040421 Zateplení provozní budovy

Ubytovna - nerealizováno.

0041585 Instalace termosolárního systému

Akce byla zrealizována v roce 2013 za spolufinancování z Operačního programu SFŽP za účelem snížení provozních nákladů na ohřev vody. Akce ukončena.

0042042 Zateplení provozní budovy

Provozní budova nespĺňovala současné požadavky na tepelně technické vlastnosti. Provoz budovy se nejevil jako hospodárný. V rámci spolufinancování z finančních prostředků zřizovatele a z finančních prostředků operačního programu SFŽP byla realizována tato investiční akce z převážné části v roce 2013. Termín ukončení je předpokládán na I. čtvrtletí 2014. Akce pokračuje.

DC Paprsek

0041417 Zateplení ubytovny střediska DAR ZÚ

Akce se převádí do roku 2014.

0041872 Stacionář pro mladé dospělé – DAR

Finanční prostředky na tuto akci byly schváleny až ke konci roku 2012. Do konce roku 2012 byl zpracován projekt a zahájeny stavební práce. Akce v roce 2013 byla dokončena.

0041966 Pořízení docházkového systému Paprsek

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. Po zvážení všech okolností nebude organizace tuto akci realizovat.

0042116 Nástavba a zateplení – středisko DAR

Akce schválena na konci roku 2013. Nyní je ve fázi zpracování projektu. Organizace požádala o převod finančních prostředků do roku 2014. Akce pokračuje.

Dětský domov Charlotty Masarykové

0041968 Pořízení docházkového systému DD Ch. Masarykové

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel a nebyl vybrán ani v roce 2013 organizace tak již nepočítá s její realizací.

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

0041964 Pořízení docházkového systému Odlochovice

Vzhledem ke skutečnosti, že v prosinci 2012 a v roce 2013 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, je akce pozastavena. Akce nebude ze strany organizace realizována.

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

0042117 Počítačový server

Předmětem akce byl nákup počítačového serveru. Akce realizována a ukončena v roce 2013.

Městská nemocnice následné péče

0041398 Rekonstrukce stoupaček

Investiční akce nebyla v roce 2012 dokončena z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Akce probíhala i v roce 2013 a bude pokračovat v roce 2014 (požadavek na převedení finančních prostředků do roku 2014).

0041930 Detašované pracoviště

Akce se nerealizuje. Finanční prostředky převedeny na jinou IA.

0041969 Pořízení docházkového systému MNNP

Od prosince 2012 a během roku 2013 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. Organizace požádala o převod prostředků na rok 2014.

Městská poliklinika Praha

0041873 Zastřešení světlíků

Z důvodu schválení investičního transferu až v závěru roku 2012 a z provozně technických důvodů nebylo možné akci dokončit v roce 2012. Akce byla dokončena v roce 2013.

0041970 Pořízení docházkového systému MP

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel, organizace vlastní akci realizovala v prosinci 2013. Finanční vypořádání bude provedeno v I. čtvrtletí 2014.

PALATA – Domov pro zrakově postižené

0041948 Rekonstrukce pokojů III. NP

Investiční akce navazuje na akci „Rekonstrukce střechy“. Akce byla realizována a ukončena v roce 2013.

0041960 Pořízení docházkového systému PALATA

V prosinci 2012 nebyl veřejnou zakázkou vybrán vhodný dodavatel. Akce byla realizována a ukončena v průběhu II. pololetí 2013. Závěrečná fakturace proběhla až v roce 2014. Z tohoto důvodu bylo požádáno o převod finančních prostředků do roku 2014.

Zdravotnická záchranná služba HMP

0041928 Pořízení 10 ks sanitních vozidel

Akce dokončena nákupem sanitních vozů v roce 2013.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný												
MHMP - OMI	0040774	Průmyslový palác - Výstava	1 500 000,00	77,35	41 000,00	240,00	227,60	94,83			0,00	1 499 682,65
MHMP - OMI	0042032	Rekonstrukce Divadla pod	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	119,11	2,38			0,00	55 000,00
MHMP - OPP	0041988	nákup licence souboru fot	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0042102	Historie a současnost Mar	118,80	0,00	0,00	118,80	118,58	99,98			0,00	0,00
MHMP - OPP	0042103	Praha na Vltavě - film a lic	116,80	0,00	0,00	116,80	116,83	100,03			0,00	0,00
MHMP - OZV	0041935	Výst. pomníku J.Palacha-A	12 500,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	8 500,00
MHMP - SVM	0041848	Desfourský palác - rekons	501 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	2 055,79	26,36			0,00	494 000,00
DIVADLO NA VINOHRADE	0041710	Rek.zdroje tepla v budově	5 944,00	491,00	3 803,00	5 003,00	5 003,00	100,00	5 003,00	405,12	0,00	44,88
DIVADLO NA VINOHRADE	0042003	Obnova fasád budov a úpr	14 800,00	0,00	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00	4 770,00	1 951,21	0,00	8 078,79
DIVADLO NA VINOHRADE	0042105	Nákup tahače návěsů	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 037,64	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0041837	Rek. strojovny UT a TUV	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	998,89	0,00	0,00	0,00
GALERIE HMP	0040047	Rek. Rothmayerovy vily	30 000,00	18 498,90	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	6 924,78	0,00	0,00	4 501,10
GALERIE HMP	0040917	Inf.systém evidence uměl.	64 080,00	55 199,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 890,95	0,00	6 989,65
GALERIE HMP	0041272	Rek. Pražského domu foto	10 000,00	2 397,54	1 000,00	0,00	0,00	***	0,00	544,78	0,00	7 057,67
GALERIE HMP	0041273	Proved. kopie soklu sv. Bc	3 800,00	470,40	1 000,00	0,00	0,00	***	0,00	561,00	0,00	2 768,60
GALERIE HMP	0041421	Rek. Domu zahradníka-Trč	13 000,00	2 122,36	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 864,46	377,64	0,00	8 500,00
GALERIE HMP	0041423	Úpravy vč.klimatizace-Dún	4 500,00	1 371,94	0,00	0,00	0,00	***	0,00	22,49	0,00	3 105,57
GALERIE HMP	0041424	Dopl.a úprava klimatizace-	2 300,00	154,80	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,20
GALERIE HMP	0041434	Rek.části střechy-dům U K	5 000,00	4 757,56	0,00	0,00	0,00	***	0,00	272,43	0,00	-29,99
GALERIE HMP	0041435	Rek.a restaurování-pomník	18 000,00	25,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 847,30	104,20	0,00	12 870,00
GALERIE HMP	0041588	Úprava prostř. pro Slovan.	25 187,17	25 172,27	0,00	0,00	0,00	***	0,00	14,73	0,00	0,17
GALERIE HMP	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld.	850 000,00	8 400,18	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 994,07	899,82	0,00	838 700,00
GALERIE HMP	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.	6 000,00	497,70	2 000,00	300,00	300,00	100,00	300,00	502,30	0,00	4 700,00
GALERIE HMP	0041827	Dokončení rek. a restaurov	870,00	635,84	0,00	0,00	0,00	***	0,00	233,41	0,00	0,75
GALERIE HMP	0041874	Kopie Mariánského sloupu	25 000,00	180,00	1 000,00	0,00	0,00	***	0,00	1 121,37	0,00	23 698,63
GALERIE HMP	0041934	Rek. kandelábru - Dražické	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
GALERIE HMP	0042052	Zhotovení dokument.filmu	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	595,32	0,00	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM	0041949	Modern.návštív.WC vč.vyt	912,74	586,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	144,59	0,00	181,78
MUZEUM HMP	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výs	662 000,00	43 261,70	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00	1 910,00	0,00	0,00	615 338,30
MUZEUM HMP	0042053	Přest.a rek. 1.P budovy Šp	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HMP	0042054	Osvětlení dvora - Ctěnice	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	549,60	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA	0004246	Rek. a modernizace ústřed	89 854,27	74 660,69	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00	0,00	13 943,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA	0041429	Výst.knihovny Petřiny	81 756,00	616,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	155,24	0,00	80 984,56
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA	0042014	Vybavení učebny pobočky	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	100,00	116,00	21,91	0,00	-21,91
NKP VYŠEHRAD	0041428	Výst.podzem.garáží u Cihé	7 100,00	301,76	0,00	0,00	0,00	***	0,00	10,12	0,00	6 788,12
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem			4 003 135,58	239 879,76	89 353,00	57 294,40	41 356,91	72,18	35 311,06	9 233,30	0,00	3 696 728,12

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013				rok 2013	1.1.-31.12.2013		
Celkem			4 003 135,58	239 879,76	89 353,00	57 294,40	41 356,91	72,18	35 311,06	9 233,30	0,00	3 696 728,12

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍRUCH

OMI MHMP

0040774 - Průmyslový palác – Výstaviště

Na přelomu října a listopadu roku 2008 došlo v Praze na Výstavišti v Holešovicích k požáru Levého křídla Průmyslového Paláce a jeho následnému naprostému zničení. Již v té době bylo rozhodnuto o jeho zpětné stavbě jako kulturní a technické památky v původním vzhledu.

Nákladná přestavba Průmyslového paláce a části areálu Výstaviště nebude realizována. Útvar rozvoje města by měl vypracovat realistické možnosti dostavby paláce s návazností na dopravu, zeleň ve Stromovce a další, a následně by RHMP měla rozhodnout o event. vypsání výběrového řízení na projekt. dokumentaci.

0042032 – Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013

Jedná se o odstranění povodňových škod po povodních v Divadle Pod Palmovkou. Byly zahájeny průzkumné práce s projekčními pracemi na DZS.

OPP MHMP

0041988 - nákup licence souboru fotografií - 12 okruhů

Nákup licence k užití díla - souboru fotografií zachycující hl. m. Prahu v 12 tematických okruzích.

Akce se podílí z pohledu památkové péče na propagaci hl. m. Prahy a to i jako památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a současně vyplývají z náplně činnosti tohoto odboru.

0042102 - Historie a současnost Mari. sloupu-film a licence

Nákup licence k užití díla - dokumentární film „Historie a současnost Mariánského sloupu“.

Akce se podílí z pohledu památkové péče na propagaci hl. m. Prahy a to i jako památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a současně vyplývají z náplně činnosti tohoto odboru.

0042103 - Praha na Vltavě - film a licence

Nákup licence k užití díla - dokumentární film s pracovním názvem „Praha na Vltavě“.

Akce se podílí z pohledu památkové péče na propagaci hl. m. Prahy a to i jako památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a současně vyplývají z náplně činnosti tohoto odboru.

OZV MHMP

0041935 – Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

Koncem roku 2013 OZV MHMP nevykázal žádné čerpání kapitálových výdajů. Nečerpané kapitálové výdaje v plné výši OZV MHMP žádá převést do roku 2014.

SVM MHMP

0041848 – Desfourský palác - rekonstrukce

Z rozpočtovaných prostředků pro tuto akci byly ve sledovaném období hrazeny výdaje na odborné posouzení hodnoty této kulturní památky, na stavebně technické a statické posouzení objektu, na zhotovení studie využití objektu a na projektové a inženýrské práce. Vzhledem k tomu, že i v roce 2014 mají na této akci pokračovat přípravné a projektové práce a nárokové prostředky na rok 2014 byly schváleny pouze v částečné výši, byl navržen převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014.

Divadlo na Vinohradech

0041710 – Rekonstrukce zdroje tepla v budově divadla

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů v plné výši na zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, prováděcí dokumentaci, nové kotle, měření a regulaci a stavební úpravy kotelny. IA byla ukončena.

0042003 – Obnova fasád budov a úprava dvora – areál dílen

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů v plné výši na právní pomoc při výběrovém řízení a stavební práce: omítku, klempířské práce a rekonstrukci oken.

0042105 – Nákup tahače návěsů

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na pořízení tahače IVECO STRALIS. Zbývající nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.

Divadlo Na zábradlí

0041837 – Rekonstrukce strojovny ÚT a TUV

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání na úpravu strojovny ústředního topení a teplé užitkové vody – HW a SW, výměnu potrubí, měřičů, výměnu a doplnění radiátorů, dále na zkoušky a úpravy v rámci zkušebního provozu ve všech prostorách divadla. Nedočerpané kapitálové výdaje ve výši příspěvková organizace žádá ponechat do roku 2014.

Galerie hl.m. Prahy

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na dokončení stavebních (vč. dokončování podlah, truhlářských prací a kovových prvků), restaurátorských a zahradních prací do tzv. „holé“ stavby, bez instalace expozice. Nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace žádá ponechat do roku 2014.

0041272 – Rekonstrukce Pražského domu fotografie

V roce 2013 byly příspěvkové organizaci úpravou rozpočtu převedeny veškeré schválené kapitálové výdaje na jinou IA.

0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most

V roce 2013 byly příspěvkové organizaci úpravou rozpočtu převedeny veškeré schválené kapitálové výdaje na jinou IA.

0041421 – Rekonstrukce Domu zahradníka – Trojský zámek

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na stavební práce probíhající pouze na částech stavby, které nebyly zasažené povoní v červnu 2013 a nesouvisely s odstraněním povodňových škod. Nedočerpané kapitálové výdaje žádá ponechat do roku 2014.

0041424 – Doplnění a úprava klimatizace – galerie v MKP

IA v roce 2013 neprobíhala. Celkové úpravy zajišťuje OPH MHMP (původně OVS MHMP) v rámci IA č. 7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP, která byla v důsledku průtahů VZ v části chlazení MKP a GHMP posunuta do roku 2014. Čerpání KV GHMP je závislé na zahájení stavebních úprav hospodářskou správou OPH MHMP. Příspěvkové organizaci nebyly poskytnuty v 2013 žádné kapitálové výdaje.

Příspěvkové organizaci nebyl RHMP schválen převod kapitálových výdajů do roku 2014.

0041435 – Rekonstrukce a restaurování – pomník M. J. Husa

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na I. a II. etapu restaurování dle harmonogramu – byly prováděny restaurátorské práce v exteriéru i interiéru. Nedočerpané kapitálové výdaje příspěvkové organizaci žádá ponechat do roku 2014.

0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na provedení prací, které vedly k zpřístupnění historické části seznamující veřejnost se záměrem obnovy a dosavadními průzkumy. V souladu s celkovým plánem revitalizace byla vypracována analýza využití paláce jako podklad k následující studii. Provedly se úpravy výstavních prostor vč. prohlídkové trasy ještě nezrekonstruovaných míst, aby mohla být zpřístupněna návštěvníkům. Byla přestavěna kavárna, která je již otevřena. Nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace žádá ponechat do roku 2014.

0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského – KM

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů v plné výši na přípravné práce, které byly zahájeny až v prosinci 2013.

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí

IA v roce 2013 neprobíhala.

Příspěvkové organizaci byl RHMP schválen převod veškerých kapitálových výdajů do roku 2014.

0041934 – Rekonstrukce kandelábru – Dražického náměstí

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na I. etapu restaurování a obnovení plynofikace kandelábru. Litinové tělo kandelábru bylo demontováno a odvezeno do ateliéru restaurátora, kamenný podstavec bude restaurován na původním místě.

0042052 – Zhotovení dokumentárního filmu – Slovanská epopéj

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na zhotovení dokumentárního filmu o Slovanské epopéji. Natáčení bylo dokončeno a akce ukončena. Zbývající nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace vrátí do rozpočtu HMP.

Muzeum hl. m. Prahy

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na zpevněné plochy u hlavní budovy muzea a jejich dokončení, na zpracování projektové dokumentace odvětrávacích kanálků v přední části fasády, obnovu klempířských prvků na střeše a projektové dokumentace na rekonstrukci přístupové cesty před budovou. Nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace žádá ponechat do roku 2014.

0042053 – Přestavba a rekonstrukce 1. P budovy Špejcharu – Ctěnice

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na kompletní rekonstrukci 1. P objektu – z původního wellnes provozu na kanceláře pro zaměstnance MMP a jednací místnost. Součástí byla rekonstrukce zdravotnické a elektrorozvodů, celá budova byla vybavena počítačovými sítěmi a bezpečnostními systémy. Předcházely tomu bourací a stavební práce – úpravy vnitřních zdí a dveřních otvorů. Akce byla ukončena.

0042054 – Osvětlení dvora – Ctěnice

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů na projektovou dokumentaci, zemní práce, elektrorozvody a byla osazena svítidla. Zbývající nedočerpané kapitálové výdaje příspěvková organizace vrátí do rozpočtu HMP. Akce byla ukončena.

Městská knihovna v Praze

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů v plné výši na pořízení 3 ks diskových polí vč. serveru a z části na další server.

0042014 – Vybavení učebny pobočky MKP – Opatov

Koncem roku 2013 příspěvková organizace vykázala čerpání kapitálových výdajů – státní dotace (z MK ČR) – v plné výši na vybavení učebny výpočetní technikou. Akce byla ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D.												
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0041814	PROVAS - rozšíření a obno	12 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - BKR	0004730	Výstavba elektronických s	109 586,00	91 918,51	5 000,00	317,90	317,81	99,97			0,00	17 349,59
MHMP - BKR	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MF	210 342,60	45 456,20	158 100,00	159 386,40	159 386,38	100,00			0,00	5 500,00
MHMP - BKR	0040059	PROVAS v metru	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - BKR	0040459	Rozšíření a integrace Měst	500 000,00	193 510,22	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	306 489,78
MHMP - BKR	0041444	Plány a události	60 000,00	0,00	24 091,00	1 417,10	0,00	0,00			0,00	58 582,90
MHMP - BKR	0041936	SZNR pro SDH	21 000,00	0,00	5 538,00	5 538,00	0,00	0,00			0,00	15 462,00
MHMP - BKR	0042104	nákup vah a termoviz. kam	650,00	0,00	0,00	650,00	384,10	59,09			0,00	0,00
MHMP - OMI	0000207	HS Sokolská	85 876,50	48 546,51	0,00	194,00	193,31	99,64			0,00	37 135,99
MHMP - OMI	0041207	Hasičská zbrojnice Libuš	33 000,00	1 127,52	0,00	213,00	212,43	99,73			0,00	31 659,48
MHMP - OMI	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč	28 000,00	1 767,00	0,00	178,00	177,87	99,93			0,00	26 055,00
MHMP - OMI	0041445	Hasičská zbrojnice Praha -	24 000,00	103,47	14 892,00	14 892,00	3 019,91	20,28			0,00	9 004,53
MHMP - OMI	0041717	Výst.-Hasičská zbrojnice P	32 400,00	207,84	14 600,00	14 600,00	4 747,53	32,52			0,00	17 592,16
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	145 368,90	34 445,00	58 519,00	4 923,90	4 821,77	97,93			0,00	106 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení maj	17 975,30	7 975,31	3 000,00	2 500,00	2 212,69	88,51			0,00	7 500,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0004655	Rekonstrukce areálu Dube	97 899,10	72 899,12	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	9 999,98
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0041937	Mobilní prvky PPO	2 162,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	100,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0041938	SZNR	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 981,94	0,00	0,00	3 000,00
Správce: 0001 - RNDR. Tomáš Hudeček, PH.D. celkem			1 417 260,40	502 956,70	326 902,00	232 972,30	193 635,80	83,12	6 143,94	0,00	0,00	681 331,42
Celkem			1 417 260,40	502 956,70	326 902,00	232 972,30	193 635,80	83,12	6 143,94	0,00	0,00	681 331,42

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0041814 - PROVAS - rozšíření a obnova prvků systému

Předmětem akce PROVAS II je doplnění systému PROVAS ve stanici Anděl, jeho napojení na SW Integra a rozšíření/úprava systému Integra. Proběhla realizace II. etapy ve stanici metra Anděl s ukončením v prosinci 2013.

MHMP – BKR

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Na základě uzavřené smlouvy č. INO/08/03/005218/2013 byl hrazen 1ks sirény. Zbytek finančních prostředků byl převeden do rezervy města.

0007154 – Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1955 ze dne 29. 10. 2013 byly finanční prostředky navýšeny z důvodu změny sazby DPH. Finanční prostředky byly čerpány na základě uzavřené smlouvy č. DIL/08/02/005156/2012 s firmou KonekTel, a.s. a byly určeny na modernizaci městského rádiového systému.

0040059 – PROVAS v metru

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 619 ze dne 23. 4. 2013 byl schválen převod finančních prostředků z kap. 0708 – Bezpečnost (odpa 5212) na Dopravní podniky hl. m. Prahy. Poskytnutá investiční dotace ve výši 7 000 tis. Kč byla formou platebního poukazu poukázána Dopravnímu podniku hl. m. Prahy na investiční akci č. 0041814 – PROVAS – rozšíření a obnova prvků systému.

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Finanční prostředky byly v celé výši převedeny do rezervy města.

0041444 – Plány a události

Finanční prostředky byly sníženy na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1955 ze dne 29. 10. 2013 a byly poskytnuty na úhradu zvýšení sazby DPH akce č. 0007154 – Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA. Zbytek finančních prostředků byl převeden do rezervy města.

0041936 – SZNR pro SDH

V roce 2013 byla uzavřena Kupní smlouva č. KUM/08/01/005222/2013 s firmou Továrna hasičské techniky, s.r.o. Z důvodu prodlouženého termínu dodání, bude akce hrazena v roce 2014.

OMI MHMP

0041445 – Hasičská zbrojnice Praha – Běchovice

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Běchovicích, jako součást koncepce komplexního záchranného systému v Praze. V roce 2013 byl vybrán zhotovitel stavby a uzavřena SOD. Dále byla zahájena vlastní realizace stavby s termínem dokončení v 06/2014.

0041717 – Výst. – Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy

Hasičská zbrojnice zahrnuje výstavbu dvoupodlažního nepodsklepeného provozního objektu, který má 2 části – administrativní část a část garáží. Administrativní část je řešena jako dvoupodlažní stěnová konstrukce a část garáží jako dvoupodlažní halový objekt. Součástí výstavby je dopravní řešení, včetně světelné signalizace, které obsahuje manipulační plochu, prostor pro parkování a terénní a sadové úpravy v areálu HZ. Stavba byla zahájena dne 16. 9. 2013. Během skrývky ornice byly nalezeny archeologické artefakty a zemní práce byly dne 1.10.2013 přerušeny (řeší dodatek SOD). Po obnovení prací bylo při výkopových pracích odhaleno nefunkční ocelové potrubí DN 350 plynovodní, které nebylo zakresleno v žádných dokladech. Práce spojené s jeho odstraněním, a také s odstraněním ocelových výpažnic (larsen), nebyly součástí zadávací dokumentace. Postupně byla prováděna stabilizace základové spáry, bednění, výztuž a betonáž základových patek, pasů a zdí. Jsou položeny zemnicí pásy elektro dle PD. Jsou provedené zásypy zeminou ve vnitřních prostorách objektu včetně hutnění a jsou položeny rozvody dešťové kanalizace uvnitř objektu. Dále byla realizována podkladní betonová deska pro vlastní železobetonovou desku v úrovni přízemí. Stavba byla přerušena ke dni 1. 12. 2013 a to až do výzvy objednatele. Předpokládaný termín obnovení prací je 03/2014.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - SZNR

Položka 6111 – Programové vybavení

Nákup SW FortiManager, FortiAnalyzer a ReDat aplikační server.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

Položka obsahuje náklad na výrobu a montáž sestavy boxů pro koně, inženýrské sítě.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Položka obsahuje nákup zařízení nad 40,0 tis. Kč (kuchyňské linky, model Ambu Man, trezory, pračka – profi, tiskárna Xerox).

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Položka obsahuje nákup sad výstražných a majákové rampy.

Položka 6125 - Výpočetní technika

Položka obsahuje nákup QNAP VT centrálního datového úložiště a HW FortiGate.

0041718 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6111 - Programové vybavení

SW PDF doplnění a CEP rozšíření pro hromadný exekuční návrh.

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy včetně rozšíření elektrických a datových rozvodů: Balabánova, Chuchle stáje, Lupáčova, Lodecká, Táborská, Lýsková, Čimická, I. P. Pavlova, Argentinská. Rozšíření a modernizace LAN sítě.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Rozšíření kamerového systému, TÚ, doplnění ReDat.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Přestavba auta na alternativní pohon CNG, přestavba na spec. kynologické auto, úprava interiéru auta pro odvoz opiců a úprava vleku pro přepravu zvířat.

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč

K čerpání přidělených finančních prostředků nedošlo, protože investiční akce č. 4655 byla odložena. V roce 2013 byla ověřována informace možného soudního nároku jiného subjektu na pozemky, na kterých se uvedený areál nachází.

Správa služeb hl. m. Prahy zažádala o převedení nevyužitých prostředků z roku 2013 do roku 2014.

0041937 – Mobilní prvky PPO

Prostředky byly použity na rozšíření zabezpečení mobilních prvků PPO.

0041938 – SZNR

Pořízeno v roce 2013:

- rozšíření systému ESET Securty na 105 stanic
- elektrický kotel ŠVZ Žihle
- vozík nízkozdvíhový Still
- pracovní plošina
- 4 kamery
- analýza zavedení docházkového systému, přístupový a docházkový systém
- vozidlo VW Multivan
- kamerový systém pro objekt Kunderatka
- diskové pole pro servery
- rozšíření Wi-fi pro sklad Humanity

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0002 - Ing. Jan Vašíček												
Správce: 0002 - Ing. Jan Vašíček celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0003 - doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.												
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0041727	Rekonstrukce hřbitovů	17 000,00	3 151,67	23 725,00	20 857,00	10 000,00	47,95	6 357,81	0,00	0,00	-7 008,67
Správce: 0003 - doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. celkem			17 000,00	3 151,67	23 725,00	20 857,00	10 000,00	47,95	6 357,81	0,00	0,00	-7 008,67
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková												
MHMP - FON	0024001	OPPK-Vybav. výzk. lab. ÚH	22 941,97	16 774,97	0,00	6 163,40	6 163,28	100,00			0,00	3,60
MHMP - FON	0024016	OPPK-Pořiz. příst. pro bio	60 532,01	14 848,00	0,00	41 881,40	41 881,42	100,00			0,00	3 802,61
MHMP - FON	0024017	OPPK-Vybud. Biomodels	43 425,32	19 924,10	0,00	9 988,90	9 988,89	100,00			0,00	13 512,33
MHMP - FON	0024020	OPPK-Vybud. CZ-OPENSC	109 469,46	41 093,73	0,00	64 180,70	64 238,99	100,09			0,00	4 195,03
MHMP - FON	0024023	OPPK-Vybud. infr. pro met	88 297,39	40 077,06	0,00	41 439,30	41 439,35	100,00			0,00	6 781,03
MHMP - FON	0025114	OPPK-Modernizace IT infra	3 712,38	0,00	0,00	165,40	165,35	99,97			0,00	3 546,98
MHMP - FON	0025129	OPPK - Pořízení SW a HW	18 893,40	7 191,00	0,00	4 401,60	4 401,60	100,00			0,00	7 300,80
MHMP - FON	0028007	OPPK - Pořiz.příst. pro onl	5 237,91	0,00	0,00	5 005,40	5 005,43	100,00			0,00	232,51
MHMP - FON	0028043	OPPK - Centrum bio-medic	17 579,94	0,00	0,00	16 486,00	16 486,03	100,00			0,00	1 093,94
MHMP - OMI	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	873 843,03	130 000,00	130 000,00	117 504,50	90,39			0,00	-0,03
MHMP - SVM	0007694	Bydlení Špitálka - technick	48 806,34	34 806,34	5 000,00	5 000,00	527,92	10,56			0,00	9 000,00
MHMP - SVM	0041453	Rek. sport. haly v Holešovi	44 064,00	17 048,52	5 000,00	5 000,00	4 573,68	91,47			0,00	22 015,48
MHMP - SVM	0041720	Výkupy budov a staveb	50 000,00	876,99	0,00	4 123,00	23,00	0,56			0,00	45 000,02
MHMP - SVM	0041721	Projekty EU	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00
MHMP - SVM	0041722	Výstavba přírodního koup	90 000,00	2 910,00	25 000,00	32 090,00	11 277,48	35,14			0,00	55 000,00
MHMP - SVM	0041723	Revitalizace ostrova Štvan	600 000,00	660,00	19 340,00	19 340,00	2 153,62	11,14			0,00	580 000,00
MHMP - SVM	0041724	Nebytové objekty	119 298,00	20 551,01	0,00	39 448,00	27 561,86	69,87			0,00	59 298,99
MHMP - SVM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	13 664,40	27 000,00	27 000,00	2 552,01	9,45			0,00	209 335,60
MHMP - SVM	0041726	Blok radničních domů	900 000,00	2 956,80	20 000,00	32 043,00	32 040,69	99,99			0,00	865 000,20
MHMP - SVM	0041728	Výkupy pozemků	151 000,00	37 031,18	0,00	43 052,00	38 625,73	89,72			0,00	70 916,82
MHMP - SVM	0041939	Nebytové objekty a stavby	142 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 930,32	99,54			0,00	127 000,00
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	471,90	2,36			0,00	380 000,00
MHMP - SVM	0041941	Maroldovo Panorama v are	200 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	195 000,00
MHMP - SVM	0041942	Brandejsův statek - realiza	500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	134,31	2,69			0,00	495 000,00
MHMP - SVM	0042027	Rek. Sport. areálu v k.ú. Bu	82 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00			0,00	40 000,00
MHMP - SVM	0042049	Výkup účastnických cenný	3 243,30	0,00	0,00	3 243,30	3 243,30	100,00			0,00	0,00
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			4 969 344,41	1 144 257,11	276 340,00	627 051,40	487 390,67	77,73	0,00	0,00	0,00	3 198 035,92

Správce: 013 - Jiří Vávra

Kapitola: 08 - Hospodářství

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
MHMP - SVM	0042168	Nákup akcií spol. Pražská	2 145 200,00	0,00	0,00	2 145 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 013 - Jiří Vávra celkem			2 145 200,00	0,00	0,00	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			7 131 544,41	1 147 408,78	300 065,00	2 793 108,40	497 390,67	17,81	6 357,81	0,00	0,00	3 191 027,26

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Správa pražských hřbitovů

0041727 – Rekonstrukce hřbitovů

Uvedená akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace - Správa pražských hřbitovů, přičemž dotace na tuto akci byla ve sledovaném období zaslána organizaci v částce 10.000 tis. Kč. Ze zasláné částky organizace čerpala pouze prostředky ve výši 6 357,81 tis. Kč a to z důvodu nevyjasněnosti záměru týkajícího se kolumbární zdi na 2. obecním hřbitově Olšany, která bezprostředně souvisí s čestným pohřbištěm I. odboje. Nevyčerpaná částka ze zasláné dotace byla navržena k převodu do roku 2014.

MHMP FON

0024001 OPPK - Modernizace vybavení pro proteomiku, metabolomiku a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE**.

Pro zachování kvality výzkumu v ÚHKT je nutné rozvíjet moderní klíčové přístupy, mezi něž patří proteomika, metabolomika a vývoj imunologické léčby nádorů. Výzkumný úsek ústavu v současnosti nedisponuje vhodnou technikou pro nové vědecké disciplíny a moderní metody. Cílem projektu je obnovit a modernizovat přístrojové vybavení laboratoří základního výzkumu ve spolupráci s partnery tak, aby odpovídalo běžným světovým standardům v oborech, které jsou v Ústavu hematologie nejvíce rozvinuté a potřebné pro řešení specifických výzkumných úkolů.

0024016 OPPK – Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze

Žadatelem je **LASAK s.r.o.**

Projekt je zaměřen na vybudování nového výzkumného centra, pořízení technologií, přístrojů a specializovaného software pro výzkumné a vývojové činnosti na inovačních projektech v oblasti dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze společnosti LASAK spol. s r. o. Výzkum je zaměřen do čtyř oblastí, a to materiálů pro náhradu a řízenou regeneraci kostní tkáně, dále na inovace dentálního implantologického systému, na individuální implantáty pro náhradu kosti v maxillo and kranio faciální chirurgii a obličejové epitetice, nově bude vyvíjen systém neurochirurgických implantátů pro meziobratlovou fúzi.

Projekt je realizován v partnerství s Vysokou školou chemicko - technologickou v Praze.

0024017 OPPK – Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.** Hlavním cílem projektu Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob je hledání genů odpovědných za vznik nejzávažnějších civilizačních chorob a jejich komplikací. Vznikne centralizované pracoviště, které bude s použitím genetických postupů rozvíjet problematiku biomodelů (tj. laboratorních zvířat nesoucích jeden nebo více fyziologických znaků typických pro civilizační choroby člověka) v těsné návaznosti na jejich další, především funkční analýzu. Funkční analýza biomodelů je

zaměřena na stanovení fyziologických parametrů charakterizujících dané onemocnění a jejich korelaci s výsledky analýzy genetické.

0024020 OPPK – CZ-OPENSSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Žadatelem je **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.**

Obsahem projektu je vybudování infrastruktury, která kvantitativně i kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky. Jedná o pořízení integrované robotické sestavy pro testování aktivit sloučenin s vysokou propustností, sestavy pro automatizovanou mikroskopickou analýzu s vysokou propustností, integrovaného robotického zařízení pro uchovávání chemických sloučenin a vybudování laboratorního zázemí pro tyto technologie. Cílem projektu je vybudovat národní infrastrukturu chemické biologie včetně národní sbírky a databáze sloučenin. Hlavní náplní infrastruktury bude testování biologických aktivit těchto sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

0024023 OPPK – VYBUD. INFRASTRUKTURY PRO STRUKTURNÍ BIOLOGII A METABOLOMIKU

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**

Tento projekt si klade za cíl vybudování pracoviště, které bude zásadně rozšiřovat možnosti instrumentálního zkoumání v oblasti medicíny a biologie v rámci Prahy. Vybudování tohoto centra podpoří výzkumnou infrastrukturu na území hlavního města. Z praktických aplikací získaných výsledků bude profitovat nejen obyvatelstvo Prahy, ale i celé republiky.

0025114 OPPK – Integrace ICT, ERP a zákaznický portál

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **VUSTE-APIS, s.r.o.**

Projekt je zaměřen na rozvoj IT systémů firmy, s cílem zvýšit efektivitu řízení a konkurenceschopnost produktů firmy - uživatelského SW a služeb. Má čtyři části:

První část bude sloužit pro všechny zaměstnance firmy. Druhá (manažerská) část je zaměřena na inovaci a doplnění stávajících částí ICT systému ve firmě - ERP, vedoucí k integraci a automatizaci řídicích a produkčních firemních procesů pro výrobu SW, řízení zakázek, logistiku, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví, manažerský informační systém, personalistiku, správu dokumentů, aj. Ve třetí části bude vytvořeno prostředí pro efektivní realizaci většiny firemních produktů, zejména uživatelského SW a doprovodných služeb - zákaznického portálu pro přímý přístup přes webové rozhraní s integrací do ERP systému pro řízení firmy. Čtvrtá část bude zajišťovat implementaci systému. Celé řešení bude výhradně na bázi webového rozhraní. K tomu budou využity nejmodernější technologie realizované špičkovými světovými producenty

0025129 OPPK – Pořízení SW a HW - Inteligentní analytický systém

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **SATURNET, a.s.**

Cílem celého projektu je vyvinutí SW pro podporu podniků v Praze, zejména společností s velkým objemem klientské a vnitrofiremní komunikace, jako jsou bankovní a finanční instituce, společnosti podnikající v oblasti médií a komunikací atd. Služby poskytované pomocí SW produktu významným způsobem pomohou v práci oddělení společností, ve kterých se soustředí větší množství dat a informací např. v odděleních pro styk se zákazníky, help desk apod.

0028007 OPPK – Přístroje pro výzkum v onkohematologii

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE**

ÚHKT je vysoce specializovanou výzkumnou organizací konkurující špičkovým zahr. institucím. Projekt je nezbytné realizovat z důvodu rozvoje a zajištění vysoce odborné úrovně organizace žadatele a jeho pracovníků, k zajištění nebo zvýšení jejich konkurenceschopnosti a především k zajištění výzkumných, vývojových a inovačních výstupů, a tím k rozvoji komercializace výstupů výzkumu a vývoje s pomocí budoucího partnera ze soukromého sektoru.

Projekt je určen především pro pacienty, ale také pro žadatele, partnery, akademickou obec a další zainteresované osoby.

0028043 OPPK – Centrum bio-medicinálních polymerů

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je **ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i.**

Předmětem projektu je vytvoření mezioborového inovačního centra pro výzkum speciálních polymerů využitelných v lékařství a bio-technologiích. Centrum bio-medicinálních polymerů (CBMP) vznikne soustředěním současných kapacit ÚMCH s bio-makromolekulárním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení umožňující studium vlastností, interakcí a funkce polymerních biomateriálů při kontaktu s biologickým prostředím. To umožní překonat znalostní a komunikační bariery mezi znalostní úrovní dosahovanou přístupy chemického a inženýrského výzkumu a znalostní úrovní a charakterem poznatků potřebných pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství.

OMI MHMP

0009394 - Plavecký areál Šutka

Jedná se o dostavbu plaveckého areálu. Na základě výběrového řízení byl ve II. polovině roku 2010 vybrán zhotovitel a stavba byla následně zahájena. Zhotovitel dokončil veškeré práce v listopadu 2012 a předal dokončenou stavbu objednateli. V 03/2013 byl ukončen zkušební provoz a vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. V 06/2013 byly předány podklady pro vyvedení z účtu OMI MHMP.

SVM MHMP

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

Na této akci byly ve sledovaném období použity prostředky na činnosti související s přípravou projektu Bydlení Špitálka a se zajištěním pravomocného územního rozhodnutí a dále na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby. Plánovaná výstavba veřejné části s parkovou úpravou a sportovně relaxačním hřištěm nemohla být realizována, neboť Ministerstvo životního prostředí ČR dosud nevydalo rozhodnutí ve věci odvolání Sdružení pro Hanspaulku proti vydané výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, bez čehož není možné vydat potřebné územní rozhodnutí a následně zahájit realizaci stavby. Z tohoto důvodu byly nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2014.

0041453 – Rek. sport. haly v Holešovicích – přípr. práce

V rámci této akce byly vynaloženy prostředky na technický dozor, na zpracování PD k řešení křižovatky Bubenská a vypracování včetisků k PD k územnímu rozhodnutí.

0041720 – Výkup budov a staveb

Prostředky na tuto akci byly do rozpočtu HMP odboru SVM převedeny z roku 2012 na základě usnesení RHMP č. 18 z 8. 1. 2013. Ve sledovaném období činilo plnění 0,6% upraveného rozpočtu, přičemž prostředky byly vynaloženy na výkup části komunikací, světelného signalizačního zařízení v ul. Chilská, výkup vlastnictví stavebních úprav v křižovatce Chilská – Líbalova, výkup stožárů a kabelových rozvodů NN vybudovaných v rámci stavby – Veřejné osvětlení v areálu rodinných domů Praha-Šeberov a prodej komunikace, VO, uličních vpustí a komunikační zeleně v k.ú. Smíchov. Vzhledem k charakteru čerpaných položek bylo u této akce obtížné předpovědět vývoj čerpání v průběhu roku, nevyčerpané prostředky byly navrženy k převodu do roku 2014.

0041721 – Projekty EU

Prostředky na tuto akci byly odboru SVM převedeny z roku 2012 na základě usnesení RHMP č. 683 z 30. 4. 2013. Ve sledovaném období neproběhlo žádné čerpání a nevyčerpané prostředky byly navrženy na převedení do roku 2014 na akci 0041724 – Nebytové objekty.

0041722 – Výstavba přírodního koupaliště Radotín

Rozpočet na tuto akci byl odboru SVM částečně navýšen převodem prostředků z roku 2012 na základě usnesení RHMP č. 684 ze dne 30. 4. 2013. Za sledované období byly vynaloženy prostředky na stavební práce, na zpracování PD, na zadavatelskou činnost, technický dozor vč. výběru dodavatele stavby a aktualizace podkladů k revitalizaci území po bývalé ČOV Radotín, autorský dozor, zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP. Vzhledem k tomu, že akce pokračuje v roce 2014, byl nevyčerpaný zůstatek z roku 2013 navržen k převodu do roku 2014.

0041723 – Revitalizace ostrova Štvanice

V rámci této akce byly vynaloženy prostředky na technický dozor, na návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice a na tiskové podklady pro vernisáž – Ostrov Štvanice. V návaznosti na skutečnost, že v rozpočtu na rok 2014 nejsou pro pokračování této akce vyčleněny žádné finanční prostředky, byl navržen převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2013 do roku 2014.

0041724 – Nebytové objekty

Prostředky na tuto akci byly odboru SVM převedeny z roku 2012. Ve sledovaném období byly vynaloženy na rekonstrukci opěrných zdí v ul. U Podolského sanatoria, Praha 4 – stavební práce a autorský dozor, dále na zpevněné cesty a venkovní schodiště u objektu Slánská č.p. 1678 a na plynové přípojky Ke Smíchovu č. p. 401, 402 a 436, k.ú. Slivenec.

0041725 – Kafkův dům

Na této akci byly vynaloženy prostředky na dokumentaci k přípravným pracím, na stavebně technický průzkum, na inženýrskou činnost v územním řízení a na dokumentaci pro výběr zadavatele. Byl navržen převod nevyčerpané částky do roku 2014.

0041726 – Blok radničních domů

Rozpočet na tuto akci byl odboru SVM částečně navýšen převodem prostředků z roku 2012. Rozpočtované prostředky byly vynaloženy na zadavatelskou činnost, zpracování

dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení a dále na technický dozor investora.

0041728 – Výkupy pozemků

Prostředky na uvedenou akci byly odboru SVM převedeny z roku 2012, další navýšení akce bylo schváleno usnesením RHMP – tyto prostředky však nebyly čerpány a byly převedeny do r. 2014. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na úhradu spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Smíchov Růženě Židové na základě rozhodnutí soudu, na výkup 1/8 pozemku parc. č. 1936/5,6,7 v k.ú. Kbely od p. Dobeše a na výkup parc. 3477/345 a 3477/346, k.ú. Břevnov od p. Jarovského. Nevyčerpané prostředky z této akce byly navrženy k převodu do roku 2014.

0041939 – Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce byly čerpány prostředky na stavební práce, projektovou dokumentaci, technický dozor, činnost koordinátora BOZP a zadavatelskou činnost u rek. opěrné zdi v ul. U Podolského sanatoria.

0041940 – Staroměstská tržnice

Na této akci byly ve sledovaném období použity prostředky na technický dozor stavebníka. V prosinci 2013 bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provádění stavby u této akce. V návaznosti na skutečnost, že ve schváleném rozpočtu na rok 2014 jsou pro tuto stavbu schváleny prostředky, byl navržen převod nevyčerpané částky z roku 2013 do roku 2014.

0041941 – Maroldovo Panorama v areálu Výstaviště Holešovice

Na této akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, nevyčerpané prostředky byly navrženy na převod do roku 2014.

0041942 – Brandejsův statek - realizace

Prostředky byly použity na vypracování vícetisků projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Na základě vzniklé potřeby byly nevyčerpané prostředky navrženy na převod do roku 2014.

0042027 – Rek. sport. areálu v k.ú. Bubeneč - záloha

Ve sledovaném období byly vyčerpany prostředky v plné výši.

0042049 – Výkup účastnických cenných papírů spol. Trade Centre Praha a.s.

Ve sledovaném období byly vyčerpany prostředky v plné výši.

0042168 – Nákup akcií spol. ražská plynárenská Holding a.s.

V uplynulém roce se žádné čerpání neuskutečnilo a celá částka byla převedena do rozpočtu na rok 2014 odboru podnikatelských aktivit.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2013 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
Správce: 0002 - Ing. Jan Vašíček												
MHMP - INF	0008936	Pražské centrum Kartových služeb	841 606,01	198 948,51	35 000,00	13 000,00	108,78	0,84			0,00	629 657,50
MHMP - INF	0040082	Projekty rozvoje agendových IS	493 420,84	341 917,08	40 000,00	20 487,00	87,19	0,43			0,00	131 016,76
MHMP - INF	0040083	Projekt vybudování centrálního DM	555 200,00	61 924,84	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	485 275,16
MHMP - INF	0040099	Projekt úpravy webových aplikací a	403 960,60	125 558,96	18 500,00	10 500,00	3 734,51	35,57			0,00	267 901,64
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	597 389,40	116 166,53	10 000,00	9 496,50	0,00	0,00			0,00	471 726,37
MHMP - INF	0040106	Projekt vybudování datového centrálního	314 416,18	203 881,58	45 500,00	30 832,00	14 160,79	45,93			0,00	79 702,60
MHMP - INF	0040444	Projekty rozvoje ekonomických IS	722 460,00	474 685,37	39 217,90	19 217,90	0,00	0,00			0,00	228 556,73
MHMP - INF	0040445	Projekt rozvoje GIS	265 000,00	6 999,99	12 011,40	12 011,40	0,00	0,00			0,00	245 988,61
MHMP - INF	0040449	Projekt vybudování propojovací sítě	127 525,40	67 525,40	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	57 000,00
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	145 500,00	55 359,00	25 144,00	10 144,00	0,00	0,00			0,00	79 997,00
MHMP - INF	0040986	Projekty rozvoje MKS	305 000,00	47 709,48	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	254 290,52
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS	59 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00			0,00	46 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	40 000,00
MHMP - INF	0041729	Projekt vytvoření operativního datového	32 000,00	0,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	25 000,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - INF	0041731	Projekt vybudování centrálního sys	30 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00
MHMP - INF	0041943	Projekt zavedení Service Desku	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - INF	0041944	Proj.rozv.spis.sluzeb a syst. pro elek	10 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	7 000,00
MHMP - INF	0041945	Projekt zavedení elektron.zadávání	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - INF	0041946	Projekty impl.bezp.opatř. k ochr. IS	10 000,00	0,00	5 000,00	3 020,60	0,00	0,00			0,00	6 979,40
MHMP - INF	0041947	Vouchery - Investiční rezerva	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0002 - Ing. Jan Vašíček celkem			4 976 478,44	1 700 676,76	382 373,30	195 709,40	18 091,27	9,24	0,00	0,00	0,00	3 080 092,30
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný												
MHMP - OZV	0042112	Pořízení stánku MINIM Cannes	383,50	0,00	0,00	464,00	464,00	100,00			0,00	-80,50
MHMP - OZV	0042113	Pořízení stánku EXPO REAL Mnich	723,40	0,00	0,00	875,30	875,31	100,00			0,00	-151,90
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem			1 106,90	0,00	0,00	1 339,30	1 339,31	100,00	0,00	0,00	0,00	-232,40
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková												
MHMP - FON	0020000	OPPK - spolufinancování projektů	700 316,50	31 616,80	10 000,00	7 143,10	0,00	0,00			0,00	661 556,60
MHMP - FON	0021161	OPPK-Modern. pracoviště pro digit	3 367,66	3 161,96	0,00	72,90	0,00	0,00			0,00	132,81
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	0,00	7 269,40	0,00	0,00			0,00	60 904,10
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			771 857,66	34 778,76	10 000,00	14 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 593,51
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka												
MHMP - AMP	0040519	Napojení obj. Chodovec na přístav	25 500,00	15 307,64	1 400,00	1 400,00	1 383,19	98,80			0,00	8 792,36
MHMP - OMI	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	17 958,11	125 400,00	5 060,00	5 060,00	100,00			0,00	653 981,89

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2012	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2013	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2013	zdroje PO 1.1.-31.12.2013	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2013							
MHMP - OPH	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací	158 725,56	104 929,25	4 000,00	4 000,00	2 816,65	70,42			0,00	49 796,31
MHMP - OPH	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	41 747,42	2 000,00	643,00	0,00	0,00			0,00	25 631,33
MHMP - OPH	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny	17 978,94	7 767,50	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00			0,00	9 211,44
MHMP - OPH	0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	267 503,76	144 960,05	52 846,00	20 846,00	13 504,02	64,78			0,00	101 697,71
MHMP - OPH	0008103	Revit. obj. Mariánského nám. (Clan	879 539,30	84 735,05	20 712,00	0,00	0,00	***			0,00	794 804,25
MHMP - OPH	0040111	Technologické vybavení energocer	24 794,00	11 265,79	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00			0,00	11 274,21
MHMP - OPH	0042000	Stavební úpravy budov v areálu En	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	9 632,67	86,01			0,00	0,00
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka celkem			2 130 263,31	428 670,82	209 612,00	46 403,00	33 396,52	71,97	0,00	0,00	0,00	1 655 189,50
Celkem			7 879 706,31	2 164 126,33	601 985,30	257 937,10	52 827,10	20,48	0,00	0,00	0,00	5 457 642,91

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

INF MHMP

0008936 – Pražské centrum kartových služeb

Finanční prostředky rozpočtu této akce byly v hodnoceném období čerpány na nákup tiskáren určených k potisku čipových karet DataCard CD800 s možností personalizace a s prodlouženou zárukou na 3 roky, včetně 11 kusů speciálních tiskových pásek typu 535000-002 pro potisk karet v zakoupených tiskárnách DataCard CD800.

0040082 – Projekt rozvoje agentových IS

Finanční prostředky byly v hodnoceném období čerpány k nákupu licencí softwaru VITA, jedná se o systém pro podporu výkonu činnosti stavebního odboru MHMP.

0040083 – Projekt vybudování centrálního DMS v datovém centru RS

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040099 – Projekt úpravy webových aplikací a portálů

Pořízení modulu „ASPI Průvodce rekodifikací soukromým právem“, modulu „Rodné listy veřejných zakázek“, Etapa II. - vytvoření rozhraní na profil zadavatele a aplikace On-line dopravní kamery a Kalendář rezervací výborů ZHMP, k rozšíření systému ASPI o modul PrivASPI, pracující v prostředí ASPI a umožňující práci s dokumenty, k rozšíření systému ASPI o modul "Komentáře" pro síťovou verzi ASPI na MHMP, realizace Informačního mobilního elektronického systému IMES, dodání VDK jednotky do videokonferenční místnosti MHMP Škodův palác servisní upgrade, licence Cisco Prime infrastruktura 1.2 vč. podpory na 1 rok_100 upgrade + 200 rozšíření.

0040101 – Informační systém krizového řízení (ISKŘ)

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040106 – Projekt vybudování datového centra

Pořízení kapacitního upgradu IBM N6240 a rozšíření RAM u serverů MGTPC a MGTSRV na 16 GB pro provoz datového centra HMP, upgrade a modernizace externího síťového perimetru, dodávka licencí ALC, Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT + 2SFP LAN Lite Image_1ks, 2x karta JUNIPER do MX480, soustava datových kabelových rozvodů v datovém centru Lužná.

0040444 – Projekty rozvoje ekonomických IS

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040445 – Projekt rozvoje GIS

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040449 – Projekt vybudování propojovací sítě Interconnect

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040985 – Projekty rozvoje IS MP HMP

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0040986 – Projekty rozvoje MKS

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041454 – Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041669 – Investiční rezerva – INF HMP

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041729 – Projekt vytvoření operativního datového skladu pro účely zajištění datové nezávislosti a datové integrace

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041730 – Projekty napojení agentových IS na rozhraní ISZR

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041731 – Projekt vybudování centrálního systému pro správu identit v DC

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041943 – Projekt zavedení Service Desku

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041944 – Projekt rozvoje spisových služeb a systému pro elektron. podání

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041945– Projekt zavedení elektronického zadávání VZ

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041946– Projekt implementace bezpečnostního opatření k ochr. IS/ICT a IS CPV

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

0041947– Vouchery – Investiční rezerva

Finanční prostředky rozpočtu této akce nebyly v roce 2013 čerpány.

OZV MHMP

0042112 Pořízení stánku MINIM Cannes

Nový výstavní stánek pro veletrh MIPIM v Cannes by pořízen koncem roku 2012, resp. uhrazen začátkem roku 2013, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výstavního stánku pro veletrh MIPIM v Cannes 2013“. Tato VZMR byla registrovaná pod interním číslem 29/OZV a evidenčními 163036 E-tender / 20 profil zadavatele (Gordion). Smlouva DIL/62/06/001481/2012 byla uzavřena 7. září 2012 a pořízení nového stánku bylo vyčísleno na 774.642,- Kč, včetně DPH, z čehož kapitálové výdaje byly vyčísleny ve spolupráci OPH MHMP na 463.999,- Kč.

0042113 Pořízení stánku EXPO REAL v Mnichově

Nový výstavní stánek pro veletrh EXPO-REAL v Mnichově byl pořízen na podzim tohoto roku v rámci nadlimitního výběrového řízení s názvem „Výroba stánku a zajištění účasti HMP na mezinárodním odborném veletrhu EXPO REAL Mnichov“. Toto OVŘ bylo registrované

pod interním číslem OZV/OR/001/13 a evidenčními čísly VZ: 7302011042748 (věstník veřejných zakázek), 165658 E-tender / 194 profil zadavatele (Gordion), a vítěz veřejné zakázky byl potvrzen usnesením RHMP č. 863 ze dne 28. května 2013. Smlouva číslo DIL/62/06/002163/2013 byla uzavřena 21. června 2013 a pořízení nového stánku bylo vyčísleno na 1.499.231,- Kč, včetně DPH, z čehož kapitálové výdaje byly vyčísleny ve spolupráci s OPH MHMP na 875.314,- Kč.

FON MHMP

0020000 – OPPK spolufinancování projektů - rezerva OPPK

Jedná se o prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Dále bylo z této akce provedeno finanční vypořádání dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj na financování OPPK v roce 2012.

0021161 OPPK – Modern. specializovaného pracoviště pro digitální postprodukcí filmů odpovídající novým požadavkům trhu na růst kvality a inovace služeb

Příjemci dotace AVION FILM s.r.o. byl v roce 2012 vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně. Tento odvod byl příjemcem uhrazen na účet OPPK v roce 2013.

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů

Akce (obecně nazývaná OPPA – rezerva) slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce či souhrnné akce v rámci implementace operačního programu.

AMP MHMP

0040519 – Napojení obj. Chodovec na přístavbu

V rámci schváleného rozpočtu obdržel odbor AMP kapitálové prostředky ve výši 1 400,0 tis. Kč, určené na akci „Napojení objektu Chodovec I na přístavbu Chodovec II“ Realizace akce spočívá v modernizaci a technologických úpravách v objektu Chodovec I, které mají za cíl připravit jeho bezproblémové propojení v jednotný funkční celek s objektem Chodovec II. Výstavba byla zahájena ve IV. čtvrtletí 2013. Prostředky investiční akce byly použity na technologický upgrade serverů do virtuálního prostředí, na rozšíření aplikačního prostředí systému ProArchiv WEB, dále na pořízení diskového pole Dell PowerVault MD 1200 a záložního zdroje Dell UPS Rack, včetně síťového přepínače Switch Dell PowerConnect, na pořízení modulu statistiky v aplikaci Vademecum a v neposlední řadě na realizaci úprav centrálního datového skladu metadatových záznamů a digitalizovaných archivních objektů.

OMI MHMP

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy

energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. Při zpracování projektu pro SP došlo k upřesnění podkladů pro osazení technologického zařízení logistického centra a nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií. Bylo nutno požádat o změnu ÚR z důvodu změny založení objektu. Změna ÚR byla vydána v 11/2012 a následně byla podána dne 13. 12. 2012 žádost o vydání SP. Stavební povolení vydáno dne 25. 2. 2013 s právní mocí ze dne 20. 3. 2013. Probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení na TDI nebylo ukončeno.

OPH MHMP

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V rámci jednotného reprografického systému, zejména pak z důvodu zvýšených požadavků na nefunkčnost či zastaralost nebo ukončení servisní podpory, vynakládáme finanční prostředky investiční akce na zajištění modernizace, technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou, včetně prostor reprostřediska MHMP na Mariánském náměstí. V důsledku fúze dodavatele a požadavku na uzavření nové servisní smlouvy byla dočasně pozastavena dodávka kopírovacích zařízení. V roce 2013 byla do reprostřediska MHMP pořízena dvě nová multifunkční zařízení v celkové ceně cca 2,3 mil. Kč včetně doplňkového pořízení přídatných zařízení (sešíváčka) a komponentů v ceně cca 500,0 tis. Kč.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. Obnova je z dlouhodobého hlediska užití vozu efektivnější a ekonomicky výhodnější oproti vynaloženým vzrůstajícím nákladům na jejich opravu. Čerpání rozpočtu akce je závislé na provozuschopnosti vozidel referentských vozů a jejich aktuální potřebě k zajištění provozu autoparku a dále na rozhodnutí vedení města v případě nutné obměny manažerských vozů. V důsledku probíhající koncepce a přípravy VZ na dodávku vozidel pro MHMP, za součinnosti Městské policie hl. m. Prahy předpokládáme realizaci zakázky v roce 2014. Z tohoto důvodu nebyly prostředky akce k 31. 12. 2013 čerpány.

0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředien MHMP. Výdaje akce jsou nahodilé a představují zdroj finančních prostředků pro případné krytí souvisejících nákladů v případě uskutečnění požadavků MHMP na změny využití a modernizace telekomunikační sítě a zařízení telefonních ústředien MHMP v průběhu roku. Cílem akce je inovovat dostupné služby a modernizovat postupně všechny ústředny MHMP, celý systém připojení (IP, digitální a analogové), systém MX ONE na

úrovni MHMP, sjednocení HW vybavení v celém systému a snížení nákladů na jeho údržbu. V prvním pololetí došlo k rozšíření počtu IP licencí pro telefonní ústřednu v částce 76,8 tis. Kč. Ve druhém pololetí proběhla modernizace telefonní sítě MHMP v lokalitě Rytířská a Chodovec v celkové výši 923,2 tis. Kč. Prostředky akce tak byly vyčerpány v plné výši.

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP

V rámci akce se každoročně soustředí finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě OPH. Plnění rozpočtu je nahodilé a zpravidla neodpovídá průměru UR za sledované období. V roce 2013 byly z prostředků akce realizovány úpravy a upgrade JBS (jednotného bezpečnostního systému) v objektech MHMP, včetně úprav vyzývacího systému. V objektu STK Bohdalec proběhly stavební úpravy spisovny a haly včetně strukturované kabeláže pro síť MHMP a rozšíření datové sítě, resp. datové linky MHMP a MV ČR pro registr vozidel. V rámci vnitřního bezpečnostního okruhu v objektu Na Bohdalki byly instalovány videozesilovače pro odpínání kamer CCTV. V objektech MHMP, ve správě OPH, došlo v několika etapách k rozšíření datové sítě a výměně zastaralého systému MaR (měření a regulace), včetně instalace a začlenění záplavových senzorů do nového systému MaR. Finanční prostředky akce byly dále využity na rekonstrukci bočního traktu a skladových prostor v objektu Jankovcova, na úpravy a dodávku dělicích konstrukcí v objektu Nové radnice, na úpravy CCTV (vnitřního kamerového okruhu) dle podmínek Úřadu na ochranu osobních údajů, na dodávku a montáž dveřních clon pro objekt Nové radnice, vzduchotechniku, demontáž a montáž částí systému EZS (elektronického zabezpečovacího systému) v objektu Trojická, dále na zajištění ACS systému (systém kontroly vstupu a docházky) v areálu Emauzy budov A a C aj. Z prostředků akce byl rovněž pořízen investiční movitý majetek, zejm. kancelářský nábytek investiční povahy (př. kuchyňky v administrativních objektech MHMP ve správě OPH, přepážky s bezpečnostními skly pro registr vozidel apod.) a kancelářská technika s pořizovací hodnotou nad 40,0 tis. Kč (interaktivní tabule s projekcí, frankovací stroj s příslušenstvím pro podatelnu MHMP, konvektomat pro potřeby rezidence PRM, videokamera pro účely PR nebo zobrazovací zařízení úřední desky, výměna serveru, dotykového skla a klávesnicových fólií dle změny směrnic EU). Nevyčerpané prostředky akce v částce cca 7,3 mil. Kč navrhujeme převést do roku 2014 za účelem posunu realizace dodávky, instalace a zprovoznění nových jednotek chlazení namísto stávajícího centrálního zdroje chladu v objektu Městské knihovny v Praze. V důsledku zdlouhavého procesu zadávacího řízení se nepodařilo zakázku zrealizovat do konce roku 2013, jak bylo původně zamýšleno.

0008103 – Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)

Rozsah realizace vyplývá ze závazků obsažených v Programovém prohlášení RHMP a obsahu USN RHMP č. 695 ze dne 26. 05. 2009, kterým byl schválen záměr revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze a uloženo vypsání architektonické soutěže o návrh. Cílem je rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty Nové radnice a Clam-Gallasův palác. Součástí revitalizace je vybudování multifunkčního sálu v objektu Nové radnice. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených schvalovacích procesů. Z rozhodnutí vedení města je akce aktuálně pozastavena. V rámci uskutečněného plnění proběhlo územní a stavební řízení na část C–Clam-Gallasův palác. Z prostředků akce bylo v roce 2012 uhrazeno vypracování dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace interiérů Clam-Gallasova paláce. Nečerpané prostředky byly úpravou rozpočtu

přerozděleny k posílení běžných výdajů v ORJ 0901 na zajištění nezbytných oprav a údržby objektů MHMP ve správě OPH.

0040111 – Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. Úhrada ceny za dodávku technologie je smluvně sjednána formou pravidelných 11-ti ročních splátek, splatných vždy ve dvanáctém měsíci rozpočtového roku. Ze strany zhotovitele byla v roce 2013 nabídnuta možnost předčasné úhrady zbývajících částí ceny díla s příslibem možné slevy ze stávajícího závazku. Vzhledem k rozpočtovým okolnostem v závěru roku 2013 nebylo z rozhodnutí ředitele MHMP nakonec k nabídce přistoupeno. V důsledku probíhajících jednání v průběhu prosince 2013 nebyla splátka za rok 2013 uhrazena a její splatnost se posunula do roku 2014. Z tohoto titulu byl odboru rozpočtu předložen požadavek na převod nevyčerpaných prostředků akce do roku 2014.

0042000 – Stavební úpravy v areálu Emauzy

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájil odbor personálních a hospodářských činností realizaci zakázky „Stavební úpravy budov areálu Emauzy“ spočívající v úpravách prostoru bývalého archivu evidence osob umístěného v přízemí budovy, včetně přilehlých prostor na informační centrum, které by mělo v budoucnu poskytovat návštěvníkům objektu informace o plánovaném stavebním rozvoji Hlavního města Prahy. Informační centrum bude provozováno Útvarem rozvoje hlavního města Prahy, oddělením metropolitního plánu, za jejichž součinností byl připravován projekt celkové přestavby. V roce 2013 proběhlo odstranění konstrukcí podhledů stropů, kdy byla zjištěna neodpovídající soudržnost původních nátěrů. Byly provedeny základní a antikorozní nátěry, protipožární nástřiky a vybavení zařízovacími a kompletačními předměty. Dle, na místě zjištěného stavu, po odkrytí ocelových podhledů bylo nezbytné zajistit přeprojektování úprav rozvodů VZT, čímž došlo k posunu plnění jednotlivých etap akce a konečného termínu dokončení stavby, která je aktuálně plánována do roku 2014. Za účelem dofinancování investiční akce navrhujeme převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 567,0 tis. Kč do rozpočtu kapitálových výdajů investiční akce č. 42000 do roku 2014.